

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos  
Recibidos del  
FONDO ISR 2017**

**31 de diciembre de 2021**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
<b>4</b>	<b>FONDO ISR 2017</b>	30,838,170.59	30,838,170.59
<b>4</b>	<b>FONDO ISR 2017</b>	<b>30,838,170.59</b>	<b>30,838,170.59</b>

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO ISR 2017

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
<b>FONDO ISR 2017</b>												
<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS.</b>												
<b>OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>												
	AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO TLAHUICOLE (SEXTA ETAPA) PD/SECODUVI/020/2021.	TLAXCALA.	TLAXCALA DE XICOHTENCATL.	SECODUVI	1	100%	OBRA	9,720,868.50	9,720,868.50	-	-	9,720,868.50
	INSTALACIONES ESPECIALES, ILUMINACION, CARPINTERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOTEL ATLIHUETZIA PD/SECODUVI/021/2021.	YAUHQUEMEHCAN.	SANTA MARIA ATLIHUETZIA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	11,249,561.22	11,249,561.22	-	-	11,249,561.22
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REESTRUCTURACION Y ADECUACION, ELECTRIFICACION, ILUMINACION Y ALUMBRADO (SEGUNDA ETAPA) Y CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS PARA EL IPN PD/SECODUVI/028/2021.	TLAXCALA.	TLAXCALA DE XICOHTENCATL.	SECODUVI	1	100%	OBRA	9,372,203.75	9,372,203.75	-	-	9,372,203.75
	REHABILITACION DE INMUEBLE PARA EL PLANTEL AZTECA DE TALENTOS "PROF. FLORENTINO DOMINGUEZ ORDOÑEZ" PD/SECODUVI/038/2021.	TOTOLAC.	SAN JUAN TOTOLAC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	495,537.12	495,537.12	-	-	495,537.12
								<b>30,838,170.59</b>	<b>30,838,170.59</b>	-	-	<b>30,838,170.59</b>
								<b>30,838,170.59</b>	<b>30,838,170.59</b>	-	-	<b>30,838,170.59</b>
								<b>30,838,170.59</b>	<b>30,838,170.59</b>	-	-	<b>30,838,170.59</b>

AUTORIZA  
 Nombre: C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA  
 Puesto: SECRETARIO DE FINANZAS  
 Firma: