



Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO ISR 2019

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros			
					Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D		
<b>FONDO ISR 2019</b>													
<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS.</b>													
<b>OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>													
	MEJORAMIENTO URBANO, ADECUACION DE VUELTAS IZQUIERDAS Y ENTRONQUES A NIVEL DE LA CARRETERA FEDERAL 121 PUEBLA-SANTA ANA-APIZCO DEL KM. 8+435 AL KM. 27+320 EN EL ESTADO DE TLAXCALA PD/SECODUVI/002/2021.	TENANCINGO, PAPALOTLA DE XICOHTENCTL, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TEOLOCHOLCO, SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTEMLULCO Y CHIAUTEMPAN.	VARIAS.	SECODUVI	1	78%	OBRA	90,427,846.23	75,976,754.80	-	-	75,976,754.80	
	MODERNIZACION DE LA CARRETERA TLAXCALA-APIZACO. DEL KM. 32+640 AL KM. 34+040, INCLUYE UN PUENTE PEATONAL Y PASO INFERIOR VEHICULAR (PIV) PD/SECODUVI/018/2020 PD/SECODUVI/018/A/2020.	VARIOS.	VARIAS.	SECODUVI	1	100%	OBRA	140,992,487.57	140,992,487.57	-	-	140,992,487.57	
								231,420,333.80	216,969,242.37	-	-	216,969,242.37	
								<b>FONDO ISR 2019</b>	<b>231,420,333.80</b>	<b>216,969,242.37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>216,969,242.37</b>
								<b>FONDO ISR 2019</b>	<b>231,420,333.80</b>	<b>216,969,242.37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>216,969,242.37</b>

AUTORIZA

Nombre: C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA  
 Puesto: SECRETARIO DE FINANZAS  
 Firma: