

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos  
Recibidos del  
FONDO ISR 2017**

**30 de junio de 2021**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
<b>4</b>	<b>FONDO ISR 2017</b>	30,927,131.51	10,426,430.14
<b>4</b>	<b>FONDO ISR 2017</b>	<b>30,927,131.51</b>	<b>10,426,430.14</b>

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO ISR 2017

Fecha:	<b>30 de junio de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros			
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
<b>FONDO ISR 2017</b>													
<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS.</b>													
<b>OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>													
	AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO TLAHUICOLE (SEXTA ETAPA) PD/SECODUVI/020/2021.	TLAXCALA.	TLAXCALA DE XICOHTENCATL.	SECODUVI	1	50%	OBRA	9,726,924.05	2,916,260.56	-	-	2,916,260.56	
	INSTALACIONES ESPECIALES, ILUMINACION, CARPINTERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOTEL ATLIHUETZIA PD/SECODUVI/021/2021.	YAUHQUEMEHCAN.	SANTA MARIA ATLIHUETZIA.	SECODUVI	1	30%	OBRA	11,255,670.14	4,698,508.45	-	-	4,698,508.45	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REESTRUCTURACION Y ADECUACION, ELECTRIFICACION, ILUMINACION Y ALUMBRADO (SEGUNDA ETAPA) Y CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS PARA EL IPN PD/SECODUVI/028/2021.	TLAXCALA.	TLAXCALA DE XICOHTENCATL.	SECODUVI	1	0%	OBRA	9,436,239.00	2,811,661.13	-	-	2,811,661.13	
	REHABILITACION DE INMUEBLE PARA EL PLANTEL AZTECA DE TALENTOS "PROF. FLORENTINO DOMINGUEZ ORDOÑEZ" PD/SECODUVI/038/2021.	TOTOLAC.	SAN JUAN TOTOLAC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	508,298.32	-	-	-	-	
								<b>30,927,131.51</b>	<b>10,426,430.14</b>	-	-	<b>10,426,430.14</b>	
								<b>FONDO ISR 2017</b>	<b>30,927,131.51</b>	<b>10,426,430.14</b>	-	-	<b>10,426,430.14</b>
								<b>FONDO ISR 2017</b>	<b>30,927,131.51</b>	<b>10,426,430.14</b>	-	-	<b>10,426,430.14</b>

AUTORIZA

Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS

Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma: