

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos  
Recibidos del  
INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL 2019**

**30 de junio de 2021**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
<b>3</b>	<b>INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL 2019</b>	52,626,292.11	28,294,544.09
<b>3</b>	<b>INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL 2019</b>	<b>52,626,292.11</b>	<b>28,294,544.09</b>

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL 2019

Fecha:	<b>30 de junio de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL 2019</b>												
<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS.</b>												
<b>OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>												
	REESTRUCTURACION Y ADECUACION DE INMUEBLE Y CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS PARA EL IPN (SEGUNDA ETAPA) <b>PD/SECODUVI/007/2021.</b>	TLAXCALA.	TLAXCALA DE XICOHTENCATL.	SECODUVI	1	83%	OBRA	21,940,017.89	10,330,513.22	-	-	10,330,513.22
	REESTRUCTURACION Y ADECUACION DE INMUEBLE Y CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS PARA EL IPN (TERCERA ETAPA) <b>PD/SECODUVI/008/2021.</b>	TLAXCALA.	TLAXCALA DE XICOHTENCATL.	SECODUVI	1	85%	OBRA	15,492,274.61	10,135,684.33	-	-	10,135,684.33
	REESTRUCTURACION Y ADECUACION DE INMUEBLE Y CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS PARA EL IPN (CUARTA ETAPA) <b>PD/SECODUVI/009/2021.</b>	TLAXCALA.	TLAXCALA DE XICOHTENCATL.	SECODUVI	1	90%	OBRA	15,193,999.61	7,828,346.54	-	-	7,828,346.54
								<b>52,626,292.11</b>	<b>28,294,544.09</b>	-	-	<b>28,294,544.09</b>
<b>INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL 2019</b>								<b>52,626,292.11</b>	<b>28,294,544.09</b>	-	-	<b>28,294,544.09</b>
<b>INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL 2019</b>								<b>52,626,292.11</b>	<b>28,294,544.09</b>	-	-	<b>28,294,544.09</b>

AUTORIZA

Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS

Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma: