

ACUSE



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

Tlaxcala, Tlax., a 16 de octubre de 2025

SI-DA-DPF-867/2025

ASUNTO: ENVIO DE ANEXO A Y B 3 ER TRIMESTRE 2025 SRFT

**C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN
HACENDARIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
PRESENTE.**



Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en los Lineamientos para Informar Sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos Federales, correspondientes a los Ramos Generales 16 y 33; adjunto al presente, envió la información en forma impresa del **Anexo "A" Ejercicio del Gasto** y **Anexo "B" Destino del Gasto**, correspondiente a los programas que esta Dependencia ejecuta, con corte al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025.

Lo anterior es con la finalidad de cumplir con la obligación señalada, en los artículos antes mencionados, además de atender los requerimientos de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su Portal de Aplicaciones, en el módulo de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

**C.P. JULIO CÉSAR MENESES GUERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

C.C.P.- C.P. David Álvarez Ochoa. -Secretario de Finanzas. - Para su conocimiento. -Presente.
C.C.P.- C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle. -Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. - Mismo Fin.
C.C.P.- ARQ. Eduardo Rubén Hernández Tapia. -Secretario de Infraestructura. - Mismo fin.
C.C.P.- Archivo
JCMG/RPA/JCMZ*

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000

Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

Entidad		Trimestre		Tercer trimestre 2025													
Independiente de la Estructura Organizativa		Secretaría de Infraestructura															
Trimestre a reportar:																	
Municipio	Código del Recurso	Tipo de Recurso	Clase Rango	Clave de P.	Programa Procto Controlado Específico	Rendimiento Financiero	Número	Partida Tipo	Partida Cantidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Habilitado)	Comprometido	Derechugo	Ejercicio	Pagado	Observaciones
2025	FEDERAL DE INICIATIVAS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	SECON CORRESPONDA			JOBIMEX EJERCICIO DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE	13,384,684.38	0.00			1,015,074,893.00	1,025,339,482.38	774,645,737.91	987,047,680.13	439,656,737.91			
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y PAGOS A CONTRATISTAS CONVENIDOS)	SECON CORRESPONDA		1012	ZONERO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEP) 2023	13,384,684.38	0.00	2	831	1,015,074,893.00	1,038,339,482.38	774,645,737.91	987,047,680.13	439,656,737.91			Para el tercer trimestre de 2025 se tiene acumulado \$13,384,684.38 pesos por el cumplimiento de las obligaciones generadas por la cuenta bancaria.

Autarctid

C.P. JULIO CÉSAR MENESES GUERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboro

RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

[illegible]

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRF-T

Destino del Gasto

Entidad beneficiaria: Tlaxcala
Secretaría de Infraestructura
Trimestre a reportar: Tercer trimestre 2025
Ciclo del recurso:

DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO					
FOLIO	NOMBRE	Flujo	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
TLA50202544009	REHABILITACIÓN DE CARRETERA LA SOLEDAD - LAS CUERPES (PRIMERA ETAPA)	100%	100%	\$6,614,276.06	\$6,614,276.06	\$6,614,276.06	\$6,614,276.06	\$6,614,276.06	\$6,614,276.06	\$6,614,276.06	
TLA50202544270	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO REAL PAPALOTLA-TETELA (PRIMERA ETAPA)	100%	84%	\$12,590,661.31	\$12,590,661.31	\$12,590,661.31	\$12,590,661.31	\$10,535,554.39	\$10,535,554.39	\$10,535,554.39	
TLA50202544273	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESPÍRITU SANTO-CHILONZA (PRIMERA ETAPA)	100%	100%	\$11,574,437.60	\$11,574,437.60	\$11,574,437.60	\$11,574,437.60	\$11,574,437.60	\$11,574,437.60	\$11,574,437.60	
TLA50202544282	REHABILITACIÓN DE CARRETERA PERIMETRAL MALINTZI (PRIMERA ETAPA)	96%	52%	\$11,163,682.82	\$11,163,682.82	\$11,163,682.82	\$11,163,682.82	\$5,851,889.35	\$5,851,889.35	\$5,851,889.35	
TLA50202544300	REHABILITACIÓN DE CARRETERA MUÑOZ-LA TRASQUILA (PRIMERA ETAPA)	96%	51%	\$8,528,407.65	\$8,528,407.65	\$8,528,407.65	\$8,528,407.65	\$4,357,132.64	\$4,357,132.64	\$4,357,132.64	
TLA50202544339	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA ACCESO A TZOMPANTEPEC (PRIMERA ETAPA)	60%	41%	\$8,339,753.86	\$8,339,753.86	\$8,339,753.86	\$8,339,753.86	\$3,451,944.17	\$3,451,944.17	\$3,451,944.17	
TLA50202544488	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLATEMPAN (SEGUNDA ETAPA) Y CONSTRUCCIÓN DE ECOPARQUE Y ZONAS RECREATIVAS MEDIOAMBIENTALES	56%	52%	\$128,760,323.50	\$128,760,323.50	\$116,545,776.66	\$128,760,323.50	\$7,087,566.55	\$7,087,566.55	\$7,087,566.55	
TLA50202544512	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR AJUMOLVOY EN SECCIÓN TERCERA	80%	59%	\$6,089,454.78	\$6,089,454.78	\$6,089,454.78	\$6,089,454.78	\$3,585,014.21	\$3,585,014.21	\$3,585,014.21	
TLA50202544517	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DE TLAXCALA (GAT) (TERCERA ETAPA)	41%	47%	\$179,926,608.94	\$179,926,608.94	\$131,368,541.80	\$179,926,608.94	\$64,677,825.50	\$64,677,825.50	\$64,677,825.50	
TLA50202544523	CONSTRUCCIÓN DEL CRIT (CUARTA ETAPA)	44%	47%	\$89,628,238.45	\$89,628,238.45	\$89,628,238.45	\$89,628,238.45	\$47,023,895.92	\$47,023,895.92	\$47,023,895.92	
TLA50202544531	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (PRIMERA ETAPA)	60%	30%	\$4,889,742.24	\$4,889,742.24	\$4,889,742.24	\$4,889,742.24	\$1,498,922.67	\$1,498,922.67	\$1,498,922.67	
TLA50202544688	REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE CONEXIÓN PERIFÉRICO-CARRETERA LA SOLEDAD	42%	30%	\$5,352,795.62	\$5,352,795.62	\$5,352,795.62	\$5,352,795.62	\$1,605,938.66	\$1,605,938.66	\$1,605,938.66	
TLA50202544689	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TLAOMULCO-SANTA CRUZ TETELA (PRIMERA ETAPA)	56%	30%	\$6,544,352.33	\$6,544,352.33	\$6,544,352.33	\$6,544,352.33	\$1,963,305.70	\$1,963,305.70	\$1,963,305.70	
TLA50202544673	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO	82.0%	66%	\$6,266,184.74	\$6,266,184.74	\$6,266,184.74	\$6,266,184.74	\$4,157,160.29	\$4,157,160.29	\$4,157,160.29	
TLA50202544701	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE ORALIDAD CIVILES Y FAMILIARES	15%	30%	\$89,876,072.19	\$89,876,072.19	\$89,876,072.19	\$89,876,072.19	\$29,962,821.66	\$29,962,821.66	\$29,962,821.66	
TLA50202544704	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINO DE ACCESO AL BANCO DE ALIMENTOS	38%	39%	\$12,791,091.93	\$12,791,091.93	\$12,791,091.93	\$12,791,091.93	\$4,968,204.62	\$4,968,204.62	\$4,968,204.62	
TLA50202544686	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CALLE SIN NOMBRE	43%	30%	\$3,630,810.05	\$3,630,810.05	\$3,630,810.05	\$3,630,810.05	\$1,069,243.02	\$1,069,243.02	\$1,069,243.02	
TLA50202544711	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LA CULTURA Y DEL ENTRETENIMIENTO (SEGUNDA ETAPA)	40%	54%	\$147,689,228.14	\$147,689,228.14	\$79,028,620.40	\$147,689,228.14	\$79,028,620.40	\$79,028,620.40	\$79,028,620.40	
TLA50202544706	CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ABUELO, EN CHIPILLO	42%	30%	\$2,498,779.99	\$2,498,779.99	\$2,498,779.99	\$2,498,779.99	\$749,034.00	\$749,034.00	\$749,034.00	
TLA50202544751	REHABILITACIÓN DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, PLAZA XICOHTÉNCATL Y PORTALES	100%	30%	\$10,282,582.34	\$10,282,582.34	\$10,282,582.34	\$10,282,582.34	\$3,084,774.70	\$3,084,774.70	\$3,084,774.70	
TLA50202544751	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, GASETA Y CERCADO	10%	30%	\$1,510,854.00	\$1,495,843.87	\$1,495,843.87	\$1,495,843.87	\$448,753.16	\$448,753.16	\$448,753.16	

TLA250302597698	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, CASETA, CERCADO Y REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SI/PROALR/066/25	18%	30%	\$1,370,442.00	\$1,349,959.80	\$1,349,959.80	\$1,349,959.80	\$1,349,959.80	\$	404,987.97	\$	404,987.97	404,987.97
TLA250302597761	SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN ACCESO A CERRIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE SI/INFRA/072/25	6%	30%	\$2,119,714.81	\$2,119,714.81	\$2,119,714.81	\$2,119,714.81	\$2,119,714.81	\$	635,914.44	\$	635,914.44	635,914.44
TLA250302597897	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN AUTOPISTA TLAXCALA-TEMMELUCAN, TRAMO 23 ZONA MILITAR-EL TREBOL SI/INFRA/062/25	19%	30%	\$27,159,893.36	\$27,159,893.36	\$27,159,893.36	\$27,159,893.36	\$27,159,893.36	\$	8,147,898.01	\$	8,147,898.01	8,147,898.01
TLA250302597896	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, CASETA, CERCADO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO SI/PROALR/065/25	15%	30%	\$1,731,572.00	\$1,704,538.48	\$1,704,538.48	\$1,704,538.48	\$1,704,538.48	\$	511,361.54	\$	511,361.54	511,361.54
TLA250302596011	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SI/PROALR/066/25	13%	30%	\$4,021,698.00	\$3,980,315.89	\$3,980,315.89	\$3,980,315.89	\$3,980,315.89	\$	1,194,094.77	\$	1,194,094.77	1,194,094.77
TLA250302597903	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO TLAXCALA (CEDDART) (TERCERA ETAPA) SI/INFRA/087/25	10%	30%	\$179,868,051.00	\$179,868,051.00	\$179,868,051.00	\$179,868,051.00	\$179,868,051.00	\$	53,980,715.30	\$	53,980,715.30	53,980,715.30
TLA250302597943	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO CON ADOQUÍN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA DE SAN FRANCISCO I. MADERO (SEGUNDA ETAPA) SI/INFRA/106/25	25%	30%	\$4,924,767.96	\$4,924,767.96	\$4,924,767.96	\$4,924,767.96	\$4,924,767.96	\$	1,477,430.39	\$	1,477,430.39	1,477,430.39
				\$997,151,837.99	\$997,047,950.13	\$791,381,103.09	\$997,047,950.13	\$997,047,950.13		\$439,866,737.81		\$439,866,737.81	\$439,866,737.81

Elaboró

Autorizó

RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

C.P. JULIO CÉSAR MENESES GUERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Tercer Trimestre 2025

Trimestre a reportar:

Entidad: Tercer Trimestre
Resolución: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Ejercicio:

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Ramo	Clave de Pp	Fonaja			Avance Financiero								
					Programa Fondo Común Específico	Reintegración Financiera	Metadatos	Perdida Ganancia	Identificado	Requerido (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Exigido	Pagado	Observaciones	
Tipo de Registro	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SEGÚN CORRESPONDA		NOMBRE ESPECÍFICO DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE	211,052.53	0.00		18,011,424.00	18,222,478.53	18,348,303.89	17,778,594.65	5,333,578.40	5,333,578.40		
	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16	S074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA	0.00	0.00	1.00	389	18,912.00	18,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gobierno de la Entidad	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16	S074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA	211,052.53	0.00	2.00	627	17,992,512.00	18,203,564.53	17,778,594.65	5,333,578.40	5,333,578.40	5,333,578.40	El importe aprobado reflejado en el 2do Trimestre en la partida 627 es por 18,011,424.00, del cual 18,912.00 corresponden al 1 al millar, quedando en 17,992,512.00. Para este Trimestre el importe del modificado queda en 18,002,584.21 descontando el uno al millar y sumando los rendimientos.

Autoridad

C. J. JULIO CESAR MORALES QUEBERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE MOVIMIENTOS	
MAS/MENOS:	AMPLIACIONES A REDUCCIONES DEL EJERCICIO 2025
IGUAL:	INDICADOR DE MOVIMIENTOS DE EJERCICIO 2025
MAS:	INDICADOR DE MOVIMIENTOS DE EJERCICIO 2025
MENOS:	RENTAS DE EJERCICIO 2025
IGUAL:	RENTAS DE EJERCICIO 2025
ATENCION DEL REINTEGRACION	
REINTEGRACION DEL EJERCICIO 2025	
REINTEGRACION DEL EJERCICIO 2025	

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Tercer trimestre
2025

Trimestre a reportar:
Ciclo del recurso:

Unidad Federativa:
Institución Ejecutora:

FOLIO	DETALLE PROYECTO	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO									
		Clave Ramo	Clave de Pto	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
TLA250302597113	PROYECTOS EJECUTIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO SIPROALU08425	16	8074	6%	30%	180,101.00	178,728.56	178,728.56	178,728.56	53,918.56	53,918.56	53,918.56	
TLA250302598022	PROYECTOS EJECUTIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES A LA CALLE DEL MARCO DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO ZAHUAPAN A PTAR TLATEMPAN SIPROALU08525	16	8074	21%	30%	288,610.00	288,218.68	227,422.44	288,218.68	79,865.00	79,865.00	79,865.00	
TLA250302597118	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES A LA CALLE DEL MARCO DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO ZAHUAPAN A PTAR TLAXCALA SIPROALU08625	16	8074	6%	30%	274,069.00	271,333.13	219,560.00	271,333.13	81,399.94	81,399.94	81,399.94	
TLA250302597119	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, LINEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, CASETA Y CERCADO SIPROALR08725	16	8074	10%	30%	\$3,021,908.00	\$2,991,697.74	\$1,970,838.76	\$2,991,697.74	897,508.33	897,508.33	897,508.33	
TLA250302597120	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, LINEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, CASETA, CERCADO Y ALMACENAMIENTO SIPROALR08825	16	8074	18%	30%	2,740,883.00	2,699,918.82	1,787,957.05	2,699,918.82	809,975.65	809,975.65	809,975.65	
TLA250302597484	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, LINEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, CASETA, CERCADO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO SIPROALR08925	16	8074	15%	30%	3,463,145.00	3,409,077.85	2,390,833.58	3,409,077.85	1,022,723.39	1,022,723.39	1,022,723.39	
TLA250302597495	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIPROALR08925	16	8074	13%	30%	8,043,798.00	7,960,631.77	5,381,312.87	7,960,631.77	2,398,186.53	2,398,186.53	2,398,186.53	
						17,992,812.00	17,778,894.86	12,137,261.36	17,778,894.86	6,333,876.40	6,333,876.40	6,333,876.40	

Elaboró

Autorizó

RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

C. P. JULIO CÉSAR MENESES GUERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO