

**SECODUVI-0798-2012**

DESPACHO DEL SECRETARIO

**ASUNTO: Se envían cinco Reportes Trimestrales**

**LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA**  
**SECRETARIO DE FINANZAS**  
**PRESENTE.**

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2010**, anexo al presente, le envío a Usted de forma impresa y en disco compacto los **Reportes Trimestrales**, que contienen los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de marzo del 2012**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen:

- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF);
- Fondo Metropolitano Tlaxcala-Apizaco;
- Fondo de Inversión para las Entidades Federativas (FIEF);
- Fondo Regional (FR); y
- Fondo Metropolitano Puebla-Tlaxcala.

Reciba un cordial saludo.




F 2183  
09:41



**ATENTAMENTE**

**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."**

Tlaxcala, Tlax; a 31 de marzo de 2012



**ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE**  
**SECRETARIO**



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



C.c.p.- Lic. Hugo René Temoltzin Carreto.- Secretario de la Función Pública del Estado.-Para su Conocimiento.-Presente.  
C.c.p.- Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas.- Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.  
C.c.p.- C.P. Jorge Sánchez Jasso.- Director de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.  
C.c.p.- C.P. Ivonne de los Angeles Rocha.- Director Administrativo de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.  
C.c.p.- Arq. Erik Salvador Estrada Cárdenas.- Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.  
C.c.p.- Archivo.

JRRM/IAR/GMA/qtj.



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos  
Recibidos del  
Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

HOJA No. 1 DE 1

| Entidad Federativa: TLAXCALA |                                                                                         | 31 de marzo de 2012 |                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| No. DE OBRAS                 | DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA                                      | INVERSIÓN           |                |
|                              |                                                                                         | AUTORIZADA          | PAGADA         |
| 13                           | PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010                                              | 15,735,239.83       | 15,141,366.33  |
| 128                          | Programa Habitat 2010                                                                   | 25,368,728.83       | 25,368,728.83  |
| 9                            | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2010                                                        | 3,862,638.59        | 3,862,638.59   |
| 6                            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2010         | 130,497,591.09      | 130,497,591.09 |
| 156                          | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010 | 175,464,198.34      | 174,870,324.84 |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

Hoja No. 17

**FAFEF**

|        |                            |     |     |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de marzo de 2012</b> |     |     |
|        | día                        | mes | año |

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico |                  |                  | Avance Financiero (pesos) |                      |                 | Total E=B+D                           |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------|
|                 |                                                   |                      |                      |                                            | Meta          | Unidad de Medida | Programada Total | Avance en el período 2 /  | Recursos depositados |                 | Rendimientos Financieros de la cuenta |
|                 |                                                   |                      |                      |                                            |               |                  |                  |                           | Programado A         | Ejercido B      |                                       |
|                 |                                                   |                      |                      |                                            |               |                  |                  |                           |                      | Asignado 01 / C | Ejercido D                            |

| <b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010</b> |                                                                                            |                                   |                          |          |   |      |  |  |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|---|------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010</b>                                              |                                                                                            |                                   |                          |          |   |      |  |  |              |              |              |
|                                                                                                | CENTRO DEPORTIVO JARDINES DE APIZACO. CM(A)PF/PREP/140/10 A-PF/PREP/140/10                 | APIZACO, TLAXCALA                 | JARDINES DE APIZACO      | SECODUVI | 1 | 100% |  |  | 2,099,999.99 | 2,099,999.99 | 2,099,999.99 |
|                                                                                                | CENTRO DEPORTIVO FRACCIONAMIENTO ATLAHUAYA - SAN DIEGO. PF/REP/141/10 A-PF/REP/141/10      | APIZACO, TLAXCALA                 | COLONIA ATLAHUAYA        | SECODUVI | 1 | 100% |  |  | 1,939,999.97 | 1,939,999.97 | 1,939,999.97 |
|                                                                                                | UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ. PF/REP/142/10 A-PF/REP/142/10                                 | SANTA CRUZ, TLAXCALA              | SANTA CRUZ, TLAXCALA     | SECODUVI | 1 | 100% |  |  | 800,000.01   | 800,000.01   | 800,000.01   |
|                                                                                                | PARQUE RECREATIVO LA SANTISIMA. PF/REP/246/10 A-PF/REP/246/10                              | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA     | BARRIO LA SANTISIMA      | SECODUVI | 1 | 100% |  |  | 750,000.00   | 750,000.00   | 750,000.00   |
|                                                                                                | CAMPO DE BEISBOL SAN PABLO DEL MONTE. PF/REP/237/10                                        | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA     | BARRIO SAN BARTOLOME     | SECODUVI | 1 | 100% |  |  | 3,439,619.91 | 3,439,619.91 | 3,439,619.91 |
|                                                                                                | CENTRO DEPORTIVO U.H. IV SEÑORIO. C.M. (A) (B) PF/PREP/345/09 A-PF/PREP/345/09             | TLAXCALA, TLAXCALA                | OCOTLAN                  | SECODUVI | 1 | 100% |  |  | 2,099,843.22 | 2,099,843.22 | 2,099,843.22 |
|                                                                                                | DEPORTIVO LOMA DE GUADALUPE. C.M. (A)(B)PF/PREP/346/09                                     | TLAXCALA, TLAXCALA                | LA JOYA                  | SECODUVI | 1 | 100% |  |  | 724,999.99   | 724,999.99   | 724,999.99   |
|                                                                                                | DEPORTIVO 4 SEÑORIOS SECCION "C". C.M. (A)(B) PF/PREP/344/09 A-PF/PREP/344/09              | TLAXCALA, TLAXCALA                | ATLAHAPA                 | SECODUVI | 1 | 100% |  |  | 350,000.00   | 350,000.00   | 350,000.00   |
|                                                                                                | CANCHA DE USOS MULTIPLES OCOTELULCO (CONSOLIDACIÓN INTEGRAL). CM(A)PF/PREP/101/10          | TOTOLAC, TLAXCALA                 | SAN FRANCISCO OCOTELULCO | SECODUVI | 1 | 100% |  |  | 169,500.00   | 169,500.00   | 169,500.00   |
|                                                                                                | CANCHA DE USOS MULTIPLES SANTIAGO TEPETICPAC (CONSOLIDACIÓN INTEGRAL). CM(A)PF/PREP/102/10 | TOTOLAC, TLAXCALA                 | SANTIAGO TEPETICPAC      | SECODUVI | 1 | 100% |  |  | 178,980.39   | 178,980.39   | 178,980.39   |
|                                                                                                | CENTRO RECREATIVO 1era. SECCIÓN. PF/REP/143/10 A-PF/REP/143/10                             | CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA | CONTLA 1era. SECCION     | SECODUVI | 1 | 100% |  |  | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 |

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010

Hoja No. 2

17

FAFEF

Fecha:

31 de marzo de 2012

año

Entidad Federativa: TLAXCALA

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                                                            | Ubicación: Municipio                      | Ubicación: Localidad         | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico |                  |                  | Avance Financiero (pesos) |                      |            | Total E=B+D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------|------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                              |                                           |                              |                                            | Meta          | Unidad de Medida | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / | Recursos depositados | Ejercido B | Total E=B+D |
|                 |                                                                                                                                              |                                           |                              |                                            |               |                  |                  |                           |                      |            |             |
|                 |                                                                                                                                              |                                           |                              |                                            |               |                  |                  |                           | Programado A         | Ejercido B |             |
|                 | PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BICENTENARIO.<br>PF/REP/245/10                                                                                 | XALOZTOC, TLAXCALA                        | SAN COSME XALOZTOC           | SECODUVI                                   | 1             | 100%             | 1                | 100%                      | 953,529.17           | 953,529.27 | 953,529.27  |
|                 | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EL MIRADOR.<br>PF/REP/144/10                                                                                        | YAHUQUEMEHCAN, TLAXCALA                   | SAN JOSÉ TETEL               | SECODUVI                                   | 1             | 100%             | 1                | 100%                      | 634,929.65           | 594,893.58 | 594,893.58  |
|                 | <b>PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2010</b>                                                                                            |                                           |                              |                                            |               |                  |                  |                           |                      |            |             |
|                 | <b>Programa Habitat 2010</b>                                                                                                                 |                                           |                              |                                            |               |                  |                  |                           |                      |            |             |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3a. ETAPA, EN CALLE NAZARETH ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE COLONIAL.<br>PF/HABITAT/197/10 | APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA | TLATEMPAN                    | SECODUVI                                   | 161.84        | 100%             | 161.84           | 100%                      | 425,000.00           | 425,000.00 | 425,000.00  |
|                 | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE CLAVES.<br>PF/HABITAT/059/10                                                                    | APIZACO, TLAXCALA                         | LOMA FLORIDA                 | SECODUVI                                   | 131.29        | 100%             | 131.29           | 100%                      | 16,035.05            | 16,035.05  | 16,035.05   |
|                 | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE ROSAS.<br>PF/HABITAT/060/10                                                                     | APIZACO, TLAXCALA                         | LOMA FLORIDA                 | SECODUVI                                   | 108.02        | 100%             | 108.02           | 100%                      | 13,581.02            | 13,581.02  | 13,581.02   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE GLADIOLAS ENTRE CALLE PENSAMIENTOS Y CALLE ALCAÑOFES.<br>PF/HABITAT/209/10                    | APIZACO, TLAXCALA                         | LOMA FLORIDA SEGUNDA SECCION | SECODUVI                                   | 3,172.87      | 100%             | 3,172.87         | 100%                      | 514,415.37           | 514,415.37 | 514,415.37  |
|                 | AMPLIACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE ELECTROPO.<br>PF/HABITAT/061/10                                                                 | APIZACO, TLAXCALA                         | LOMA FLORIDA                 | SECODUVI                                   | 151.09        | 100%             | 151.09           | 100%                      | 17,822.04            | 17,822.04  | 17,822.04   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE ALCAÑOFES Y CALLE GLADIOLAS.<br>PF/HABITAT/210/10                      | APIZACO, TLAXCALA                         | LOMA FLORIDA SEGUNDA SECCION | SECODUVI                                   | 4,833.21      | 100%             | 4,833.21         | 100%                      | 817,205.90           | 817,205.90 | 817,205.90  |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE AZUCENAS ENTRE CALLE PENSAMIENTOS Y CALLE JACARANDAS.<br>PF/HABITAT/152/10                    | APIZACO, TLAXCALA                         | LOMA FLORIDA SEGUNDA SECCION | SECODUVI                                   | 2,258.33      | 100%             | 2,258.33         | 100%                      | 409,178.07           | 409,178.07 | 409,178.07  |



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_

3-17

|        |  |     |                     |  |  |
|--------|--|-----|---------------------|--|--|
| Fecha: |  |     | 31 de marzo de 2012 |  |  |
| día    |  | mes | año                 |  |  |

**FAFEF**

Entidad Federativa: TLAXCALA

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                                                                           | Ubicación: Municipio  | Ubicación: Localidad         | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |            |                                       | Total E=B+D |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|
|                 |                                                                                                                                                             |                       |                              |                                            | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |            | Rendimientos Financieros de la cuenta |             |            |
|                 |                                                                                                                                                             |                       |                              |                                            | Programada Total | Avance en el periodo 2- / |                  | Programado A              | Ejercido B | Asignado 0.1 / C                      |             | Ejercido D |
|                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE PENSAMIENTOS ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE GLADIOLAS.<br><b>PF/HABITAT/064/10</b>                             | APIZACO, TLAXCALA     | LOMA FLORIDA SEGUNDA SECCION | SECODUVI                                   | 1,620.62         | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 276,046.12                | 276,046.12 |                                       | 276,046.12  |            |
|                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE CIRUELOS Y CALLE GLADIOLAS.<br><b>PF/HABITAT/247/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/247/10</b> | APIZACO, TLAXCALA     | LOMA FLORIDA SEGUNDA SECCION | SECODUVI                                   | 2,679.40         | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 526,202.24                | 526,202.24 |                                       | 526,202.24  |            |
|                 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ELECTROPO ENTRE ALCANFORES Y PENSAMIENTOS.<br><b>PF/HABITAT/208/10</b>                                           | APIZACO, TLAXCALA     | LOMA FLORIDA                 | SECODUVI                                   | 153.50           | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 69,704.00                 | 69,704.00  |                                       | 69,704.00   |            |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CLAVES ENTRE ALCANFORES Y PENSAMIENTOS.<br><b>PF/HABITAT/207/10</b>                                              | APIZACO, TLAXCALA     | LOMA FLORIDA                 | SECODUVI                                   | 145.09           | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 69,082.00                 | 69,082.00  |                                       | 69,082.00   |            |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3ra. ETAPA, OBRAS EXTERIORES.<br><b>PF/HABITAT/281/10</b>                                                  | APIZACO, TLAXCALA     | LOMA FLORIDA                 | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 130,818.98                | 130,818.98 |                                       | 130,818.98  |            |
|                 | AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALTIRERIA ENTRE VIA DE FERROCARRIL Y BLVD. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS.<br><b>PF/HABITAT/120/10</b>           | CALPULALPAN, TLAXCALA | EL PALMAR                    | SECODUVI                                   | 652.89           | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 423,424.96                | 423,424.96 |                                       | 423,424.96  |            |
|                 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE 4 OTE. Y CALLE MELCHOR OCAÑO.<br><b>PF/HABITAT/201/10</b>              | CALPULALPAN, TLAXCALA | COLONIA EL MIRADOR           | SECODUVI                                   | 350.18           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 38,663.00                 | 38,663.00  |                                       | 38,663.00   |            |
|                 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE 4 OTE. Y MELCHOR OCAÑO.<br><b>PF/HABITAT/203/10</b>              | CALPULALPAN, TLAXCALA | COLONIA EL MIRADOR           | SECODUVI                                   | 330.67           | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 38,521.00                 | 38,521.00  |                                       | 38,521.00   |            |

## Fecha: \_\_\_\_\_

Entidad Federativa: TLAXCALA

|        |                     |     |     |   |    |
|--------|---------------------|-----|-----|---|----|
| Fecha: | 31 de marzo de 2012 |     |     | 4 | 17 |
|        | día                 | mes | año |   |    |

| Entidad Federativa: TLAXCALA |                                                                                                                                                                                    |                       |                      |                                            |                  |                           |                  |                           |              |                                       |             |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| N° del Proyecto              | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                                                                                                  | Ubicación: Municipio  | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |              |                                       | Total E=B+D |                   |
|                              |                                                                                                                                                                                    |                       |                      |                                            | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |              | Rendimientos Financieros de la cuenta |             |                   |
|                              |                                                                                                                                                                                    |                       |                      |                                            | Programada Total | Avance en el periodo 2. / |                  | Programado A              | Ejercido B   |                                       |             | Asignado o 1. / C |
|                              | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SALTIRERÍA ENTRE CALLE VIAS DE FERROCARRIL Y BOULEVARD EMILIO SANCHEZ PIEDRAS.<br><b>PF/HABITAT/229/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/229/10</b> | CALPULALPAN, TLAXCALA | EL PALMAR            | SECODUVI                                   | 7,866.19         | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 1,813,946.04              | 1,813,946.04 |                                       |             | 1,813,946.04      |
|                              | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE PROLONGACION SALTIRERIA ENTRE CALLE VIAS DE FERROCARRIL Y BLV. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS.<br><b>CM(A)PF/HABITAT/065/10</b>          | CALPULALPAN, TLAXCALA | EL PALMAR            | SECODUVI                                   | 1,122.57         | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 160,397.48                | 160,397.48   |                                       |             | 160,397.48        |
|                              | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN CALLE RINCON DE LAS VIOLETAS ENTRE CARRETERA MEXICO-VERACRUZ Y CALLE RINCON DE LAS CAMELIAS.<br><b>PF/HABITAT/202/10</b>                 | CALPULALPAN, TLAXCALA | COLONIA CENTRO       | SECODUVI                                   | 288.66           | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 33,825.00                 | 33,825.00    |                                       |             | 33,825.00         |
|                              | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO EN CALLE RINCON DE LAS VIOLETAS ENTRE CARRETERA MEXICO- VERACRUZ Y CALLE RINCON DE LAS CAMELIAS.<br><b>PF/HABITAT/198/10</b>                  | CALPULALPAN, TLAXCALA | COLONIA CENTRO       | SECODUVI                                   | 403.83           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 53,382.00                 | 53,382.00    |                                       |             | 53,382.00         |
|                              | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN PROLONGACION SALTIRERIA ENTRE CALLE VIAS DE FERROCARRIL Y BOULEVARD EMILIO SANCHEZ PIEDRAS.<br><b>PF/HABITAT/199/10</b>                   | CALPULALPAN, TLAXCALA | EL PALMAR            | SECODUVI                                   | 1,347.08         | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 203,399.99                | 203,399.99   |                                       |             | 203,399.99        |
|                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y PERIFERICO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS.<br><b>PF/HABITAT/230/10</b>                            | CALPULALPAN, TLAXCALA | COLONIA EL MIRADOR   | SECODUVI                                   | 3,206.81         | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 558,942.17                | 558,942.17   |                                       |             | 558,942.17        |
|                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLEION SAN PEDRO ENTRE CALLE ALDAMA Y PERIFERICO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS.<br><b>CM(A)PF/HABITAT/066/10</b>                                | CALPULALPAN, TLAXCALA | EL CALVARIO          | SECODUVI                                   | 613.25           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 165,640.92                | 165,640.92   |                                       |             | 165,640.92        |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**FAFEF**

Fecha: \_\_\_\_\_

31 de marzo de 2012

año

| Entidad Federativa: TLAXCALA |                                                                                                                                                                    |                       |                      |                                            |                  |                           |                  |                           |              |                                       |             |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| N° del Proyecto              | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                                                                                  | Ubicación: Municipio  | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |              |                                       | Total E=B+D |                   |
|                              |                                                                                                                                                                    |                       |                      |                                            | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |              | Rendimientos Financieros de la cuenta |             |                   |
|                              |                                                                                                                                                                    |                       |                      |                                            | Programada Total | Avance en el período 2. / |                  | Ejercido B                | Programado A |                                       |             | Asignado o 1. / C |
|                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE RINCON DE LAS VIOLETAS ENTRE CARRETERA MEXICO - VERACRUZ Y CALLE RINCON DE LAS CAMELIAS.<br><b>PF/HABITAT/200/10</b> | CALPULALPAN, TLAXCALA | COL A. ESPEJEL       | SECODUVI                                   | 2,205.29         | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 333,663.84                | 333,663.84   |                                       |             | 333,663.84        |
|                              | AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y PERIFERICO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS.<br><b>PF/HABITAT/190/10</b>        | CALPULALPAN, TLAXCALA | EL MIRADOR           | SECODUVI                                   | 311.38           | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 123,238.87                | 123,238.87   |                                       |             | 123,238.87        |
|                              | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RINCON DE LAS VIOLETAS.<br><b>PF/HABITAT/191/10</b>                                                                | CALPULALPAN           | COLONIA ESPEJEL      | SECODUVI                                   | 285.68           | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 123,892.08                | 123,892.08   |                                       |             | 123,892.08        |
|                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MORELOS.<br><b>PF/HABITAT/067/10</b>                                                                                | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | COLONIA EL ALTO      | SECODUVI                                   | 230.60           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 32,555.96                 | 32,555.96    |                                       |             | 32,555.96         |
|                              | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CARRETERA CIRCUITO VIAL DE SANTA ANA.<br><b>PF/HABITAT/242/10</b>                                                                        | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | CENTRO               | SECODUVI                                   | 70               | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 327,026.63                | 327,026.63   |                                       |             | 327,026.63        |
|                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MEXICO.<br><b>PF/HABITAT/068/10</b>                                                                                 | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | COLONIA EL ALTO      | SECODUVI                                   | 740.80           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 102,974.81                | 102,974.81   |                                       |             | 102,974.81        |
|                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE GUERRERO.<br><b>PF/HABITAT/069/10</b>                                                                               | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | COLONIA EL ALTO      | SECODUVI                                   | 676.50           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 90,648.26                 | 90,648.26    |                                       |             | 90,648.26         |
|                              | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA TLAHUICOLE.<br><b>PF/HABITAT/070/10</b>                                                                               | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | EL ALTO              | SECODUVI                                   | 107              | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 13,025.91                 | 13,025.91    |                                       |             | 13,025.91         |
|                              | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHIAPAS.<br><b>PF/HABITAT/071/10</b>                                                                                    | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | EL ALTO              | SECODUVI                                   | 119.50           | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 13,349.57                 | 13,349.57    |                                       |             | 13,349.57         |
|                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE CHIAPAS.<br><b>PF/HABITAT/072/10</b>                                                                                | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | COLONIA EL ALTO      | SECODUVI                                   | 956              | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 133,312.76                | 133,312.76   |                                       |             | 133,312.76        |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

Hoja No. 6 de 17

**FAFEF**

|        |                     |     |     |
|--------|---------------------|-----|-----|
| Fecha: | 31 de marzo de 2012 |     |     |
|        | día                 | mes | año |

Entidad Federativa: TLAXCALA

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                                      | Ubicación: Municipio  | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |              |                                       | Total E=B+D  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                                                        |                       |                      |                                            | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |              | Rendimientos Financieros de la cuenta |              |
|                 |                                                                                                                        |                       |                      |                                            | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B   |                                       |              |
|                 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHIAPAS. <b>PF/HABITAT/073/10</b>                                    | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | EL ALTO              | SECODUVI                                   | 80               | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 18,217.25                 | 18,217.25    |                                       | 18,217.25    |
|                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE PROSPERO CAHUANTZI. <b>PF/HABITAT/074/10</b>                            | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | COLONIA EL ALTO      | SECODUVI                                   | 602              | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 84,572.38                 | 84,572.38    |                                       | 84,572.38    |
|                 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE AGUASCALIENTES. <b>PF/HABITAT/075/10</b>                                         | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | COLONIA EL ALTO      | SECODUVI                                   | 134.40           | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 14,225.11                 | 14,225.11    |                                       | 14,225.11    |
|                 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE AGUASCALIENTES. <b>PF/HABITAT/076/10</b>                                            | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | COLONIA EL ALTO      | SECODUVI                                   | 134.40           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 16,835.98                 | 16,835.98    |                                       | 16,835.98    |
|                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE AGUASCALIENTES. <b>PF/HABITAT/077/10</b><br><b>A- PF/HABITAT/077/10</b> | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | COLONIA EL ALTO      | SECODUVI                                   | 604.80           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 102,029.99                | 102,029.99   |                                       | 102,029.99   |
|                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MICHOCAN. <b>PF/HABITAT/078/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/078/10</b>        | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | COLONIA EL ALTO      | SECODUVI                                   | 1,224.75         | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 214,729.00                | 214,729.00   |                                       | 214,729.00   |
|                 | CONSTRUCCION DE CARRETERA CIRCUITO VIAL DE SANTA ANA. <b>PF/HABITAT/233/10</b>                                         | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | CENTRO               | SECODUVI                                   | 7,240            | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 4,078,887.26              | 4,078,887.26 |                                       | 4,078,887.26 |
|                 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NAYARIT. <b>PF/HABITAT/079/10</b>                                    | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | EL ALTO              | SECODUVI                                   | 68.80            | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 19,107.06                 | 19,107.06    |                                       | 19,107.06    |
|                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE NAYARIT. <b>PF/HABITAT/080/10</b>                                       | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | COLONIA EL ALTO      | SECODUVI                                   | 483.33           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 67,388.34                 | 67,388.34    |                                       | 67,388.34    |
|                 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE COAHUILA. <b>PF/HABITAT/081/10</b>                                               | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | EL ALTO              | SECODUVI                                   | 122.60           | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 12,510.38                 | 12,510.38    |                                       | 12,510.38    |
|                 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE COAHUILA. <b>PF/HABITAT/082/10</b>                                                  | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | EL ALTO              | SECODUVI                                   | 160.60           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 19,094.17                 | 19,094.17    |                                       | 19,094.17    |
|                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE COAHUILA. <b>PF/HABITAT/083/10</b>                                      | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | COLONIA EL ALTO      | SECODUVI                                   | 544.90           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 75,870.15                 | 75,870.15    |                                       | 75,870.15    |



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**FAFEF**

Fecha: \_\_\_\_\_

31 de marzo de 2012

día mes año

| Entidad Federativa: TLAXCALA |                                                                                                                            |                       |                      |                                            |                  |                           |                  |                           |              |                                       |             |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| N° del Proyecto              | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                                          | Ubicación: Municipio  | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |              |                                       | Total E=B+D |                   |
|                              |                                                                                                                            |                       |                      |                                            | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |              | Rendimientos Financieros de la cuenta |             |                   |
|                              |                                                                                                                            |                       |                      |                                            | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B   |                                       |             | Asignado o 1_ / C |
|                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MORELOS.<br><b>PF/HABITAT/084/10</b>                                        | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | COLONIA EL ALTO      | SECODUVI                                   | 480.55           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 67,571.03                 | 67,571.03    |                                       |             | 67,571.03         |
|                              | AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NUEVO MEXICO.<br><b>CONVE 010-19/10</b>                                  | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | EL ALTO              | SECODUVI                                   | 300              | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 83,530.00                 | 83,530.00    |                                       |             | 83,530.00         |
|                              | AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TLAXCALA.<br><b>CONVE 010-20/10</b>                                      | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | EL ALTO              | SECODUVI                                   | 200              | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 45,751.00                 | 45,751.00    |                                       |             | 45,751.00         |
|                              | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE NUEVO MEXICO .<br><b>PF/HABITAT/056/10</b>                                           | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | EL ALTO              | SECODUVI                                   | 300              | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 42,337.31                 | 42,337.31    |                                       |             | 42,337.31         |
|                              | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NUEVO MEXICO.<br><b>PF/HABITAT/057/10</b>                                               | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | EL ALTO              | SECODUVI                                   | 400              | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 50,114.29                 | 50,114.29    |                                       |             | 50,114.29         |
|                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE NUEVO MEXICO.<br><b>PF/HABITAT/050/10</b>                                   | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | COLONIA EL ALTO      | SECODUVI                                   | 1,675            | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 228,503.19                | 228,503.19   |                                       |             | 228,503.19        |
|                              | CONSTRUCCION DE RETORNO EN CARRETERA CIRCUITO VIAL DE SANTA ANA.<br><b>PF/HABITAT/231/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/231/10</b> | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | CENTRO               | SECODUVI                                   | 250              | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 1,193,997.00              | 1,193,997.00 |                                       |             | 1,193,997.00      |
|                              | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE TLAXCALA.<br><b>PF/HABITAT/048/10</b>                                                | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | EL ALTO              | SECODUVI                                   | 240              | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 25,402.20                 | 25,402.20    |                                       |             | 25,402.20         |
|                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE TLAXCALA.<br><b>PF/HABITAT/051/10</b>                                       | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | COLONIA EL ALTO      | SECODUVI                                   | 1,454.05         | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 202,029.14                | 202,029.14   |                                       |             | 202,029.14        |
|                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE JALISCO.<br><b>PF/HABITAT/053/10</b>                                        | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | COLONIA EL ALTO      | SECODUVI                                   | 616.40           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 85,878.78                 | 85,878.78    |                                       |             | 85,878.78         |
|                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE DURANGO.<br><b>PF/HABITAT/049/10</b>                                        | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | COLONIA EL ALTO      | SECODUVI                                   | 144              | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 18,893.81                 | 18,893.81    |                                       |             | 18,893.81         |
|                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE REFORMA.<br><b>PF/HABITAT/052/2010</b>                                      | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | SANTA CRUZ TETELA    | SECODUVI                                   | 622.80           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 84,999.67                 | 84,999.67    |                                       |             | 84,999.67         |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_

8-17

**FAFEF**

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| Fecha:              |     |     |
| día                 | mes | año |
| 31 de marzo de 2012 |     |     |

| Entidad Federativa: TLAXCALA |                                                                                                              |                               |                                 |                                            |                  |                           |                  |                           |              |                                       |             |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|------------|
| N° del Proyecto              | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                            | Ubicación: Municipio          | Ubicación: Localidad            | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |              |                                       | Total E=B+D |            |
|                              |                                                                                                              |                               |                                 |                                            | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |              | Rendimientos Financieros de la cuenta |             |            |
|                              |                                                                                                              |                               |                                 |                                            | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                  | Ejercido B                | Programado A | Asignado o 1_ / C                     |             | Ejercido D |
|                              | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TLAXCALA.<br><b>PF/HABITAT/047/10</b>                                     | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA         | EL ALTO                         | SECODUVI                                   | 240              | 100%                      | METRO CUADRADO   | 30,067.09                 | 30,067.09    |                                       | 30,067.09   |            |
|                              | CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE TEZOQUIAPAN.<br><b>PF/HABITAT/153/10</b>                                 | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | BARRIO SAN ISIDRO BUENSUCESO    | SECODUVI                                   | 200              | 100%                      | METRO LINEAL     | 23,008.99                 | 23,008.99    |                                       | 23,008.99   |            |
|                              | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TEZOQUIAPAN.<br><b>PF/HABITAT/154/10</b>                                  | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | BARRIO SAN ISIDRO BUENSUCESO    | SECODUVI                                   | 190              | 100%                      | METRO CUADRADO   | 20,867.81                 | 20,867.81    |                                       | 20,867.81   |            |
|                              | PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE CERVANTES.<br><b>PF/HABITAT/155/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/155/10</b>              | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | SAN ISIDRO                      | SECODUVI                                   | 807.12           | 100%                      | METRO CUADRADO   | 148,336.83                | 148,336.83   |                                       | 148,336.83  |            |
|                              | PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE CUAUHTEMOC.<br><b>PF/HABITAT/156/10</b>                                           | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | SAN ISIDRO                      | SECODUVI                                   | 1,211.15         | 100%                      | METRO CUADRADO   | 190,922.00                | 190,922.00   |                                       | 190,922.00  |            |
|                              | PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MISION CULTURAL.<br><b>PF/HABITAT/157/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/157/10</b>     | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | SAN ISIDRO                      | SECODUVI                                   | 469.20           | 100%                      | METRO CUADRADO   | 100,183.00                | 100,183.00   |                                       | 100,183.00  |            |
|                              | PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE NEZAHUALCOYOTL.<br><b>PF/HABITAT/217/10</b>                                       | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | SAN ISIDRO                      | SECODUVI                                   | 3,066.07         | 100%                      | METRO CUADRADO   | 469,248.34                | 469,248.34   |                                       | 469,248.34  |            |
|                              | CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE BENITO JUAREZ.<br><b>PF/HABITAT/158/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/158/10</b> | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | BARRIO DE SAN ISIDRO BUENSUCESO | SECODUVI                                   | 727.70           | 100%                      | METRO LINEAL     | 88,526.00                 | 88,526.00    |                                       | 88,526.00   |            |
|                              | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ.<br><b>PF/HABITAT/159/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/159/10</b>  | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | SAN ISIDRO BUENSUCESO           | SECODUVI                                   | 873.24           | 100%                      | METRO LINEAL     | 106,416.00                | 106,416.00   |                                       | 106,416.00  |            |
|                              | PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA.<br><b>PF/HABITAT/160/10</b>                             | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | SANTIAGO                        | SECODUVI                                   | 676.06           | 100%                      | METRO CUADRADO   | 109,846.00                | 109,846.00   |                                       | 109,846.00  |            |
|                              | PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO.<br><b>PF/HABITAT/121/10</b><br><b>A- PF/HABITAT/121/10</b>       | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | TLALTAPANGO                     | SECODUVI                                   | 5,385            | 100%                      | METRO CUADRADO   | 841,222.01                | 841,222.01   |                                       | 841,222.01  |            |
|                              | CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ.<br><b>PF/HABITAT/192/10</b>                      | SAN PABLO DEL MONTE           | SAN COSME                       | SECODUVI                                   | 430              | 100%                      | METRO LINEAL     | 259,095.01                | 259,095.01   |                                       | 259,095.01  |            |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

Hoja No. 9 de 17

**FAFEF**

|        |                     |     |     |
|--------|---------------------|-----|-----|
| Fecha: | 31 de marzo de 2012 |     |     |
|        | día                 | mes | año |

| Entidad Federativa: TLAXCALA |                                                                                                                                                                       |                               |                       |                                            |                  |                           |                  |                           |              |                                       |             |                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| N° del Proyecto              | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                                                                                     | Ubicación: Municipio          | Ubicación: Localidad  | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |              |                                       | Total E=B+D |                   |
|                              |                                                                                                                                                                       |                               |                       |                                            | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |              | Rendimientos Financieros de la cuenta |             |                   |
|                              |                                                                                                                                                                       |                               |                       |                                            | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B   |                                       |             | Asignado o 1_ / C |
|                              | PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIV. OCOAL.<br><b>PF/HABITAT/161/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/161/10</b>                                                                        | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | SAN MIGUEL            | SECODUVI                                   | 512.13           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 93,253.00                 | 93,253.00    |                                       |             | 93,253.00         |
|                              | PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA AMISTAD.<br><b>PF/HABITAT/162/10</b>                                                                                                  | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | SAN MIGUEL            | SECODUVI                                   | 357.39           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 56,508.00                 | 56,508.00    |                                       |             | 56,508.00         |
|                              | PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 20 DE NOVIEMBRE NORTE.<br><b>PF/HABITAT/114/10</b>                                                                                         | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | BARRIO DE SAN NICOLAS | SECODUVI                                   | 2,727            | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 427,213.00                | 427,213.00   |                                       |             | 427,213.00        |
|                              | PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LA PAZ.<br><b>PF/HABITAT/218/10</b>                                                                                                     | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | SAN COSME             | SECODUVI                                   | 3,031.82         | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 464,353.94                | 464,353.94   |                                       |             | 464,353.94        |
|                              | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE.<br><b>CM(A)PF/HABITAT/119/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/119/10</b>                                             | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | SAN PEDRO             | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PUENTE           | 1,565,593.27              | 1,565,593.27 |                                       |             | 1,565,593.27      |
|                              | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA MENDEZ.<br><b>PF/HABITAT/193/10</b>                                                                         | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | BARRIO DE SAN MIGUEL  | SECODUVI                                   | 147.76           | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 89,175.00                 | 89,175.00    |                                       |             | 89,175.00         |
|                              | PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA MENDEZ.<br><b>PF/HABITAT/163/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/163/10</b>                                                                     | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | BARRIO SAN MIGUEL     | SECODUVI                                   | 645              | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 121,033.00                | 121,033.00   |                                       |             | 121,033.00        |
|                              | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y LIBERTAD Y PROGRESO.<br><b>CONVE/026-22/10</b>                             | SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA | SAN MIGUEL CONTLA     | SECODUVI                                   | 167              | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 27,637.00                 | 27,637.00    |                                       |             | 27,637.00         |
|                              | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE TEMAZCALATLA Y CALLE SIN NOMBRE.<br><b>CONVE/026-21/10</b>                                    | SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA | SAN MIGUEL CONTLA     | SECODUVI                                   | 300              | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 64,234.00                 | 64,234.00    |                                       |             | 64,234.00         |
|                              | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y LAS VIAS DEL TREN.<br><b>PF/HABITAT/165/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/165/10</b> | SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA | SAN MIGUEL CONTLA     | SECODUVI                                   | 350              | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 112,307.42                | 112,307.42   |                                       |             | 112,307.42        |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_

|        |     |                     |       |
|--------|-----|---------------------|-------|
| Fecha: |     | 31 de marzo de 2012 |       |
|        | día | mes                 | año   |
|        |     |                     | 10 17 |

**FAFEF**

Entidad Federativa: TLAXCALA

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                                                                                                                    | Ubicación: Municipio          | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |            |                                       | Total E=B+D |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                      |                               |                      |                                            | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |            | Rendimientos Financieros de la cuenta |             |            |
|                 |                                                                                                                                                                                                      |                               |                      |                                            | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B | Asignado o 1_ / C                     |             | Ejercido D |
|                 | PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIV. 1ro. DE MAYO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE.<br><b>PF/HABITAT/164/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/164/10</b>                                                    | SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA | SAN MIGUEL           | SECODUVI                                   | 1,300            | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 178,335.28                | 178,335.28 |                                       | 178,335.28  |            |
|                 | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIV. 1ro DE MAYO ENTRE LA CALLE 10 DE MAYO Y BARRANCA.<br><b>PF/HABITAT/038/10</b>                                                                      | SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA | SAN MIGUEL CONTLA    | SECODUVI                                   | 239              | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 89,927.67                 | 89,927.67  |                                       | 89,927.67   |            |
|                 | PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE.<br><b>PF/HABITAT/166/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/166/10</b>                                                 | SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA | SAN MIGUEL CONTLA    | SECODUVI                                   | 1,036.75         | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 115,570.26                | 115,570.26 |                                       | 115,570.26  |            |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (3a. ETAPA) EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 2da. PRIV. DE CORREGIDORA.<br><b>PF/HABITAT/194/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/194/10</b> | SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA | SAN MIGUEL           | SECODUVI                                   | 188.91           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 102,254.08                | 102,254.08 |                                       | 102,254.08  |            |
|                 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SAN LUIS.<br><b>PF/HABITAT/039/10</b>                                                                                                                          | TLAXCALA, TLAXCALA            | OCOTLAN              | SECODUVI                                   | 411.12           | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 51,443.21                 | 51,443.21  |                                       | 51,443.21   |            |
|                 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE SAN LUIS.<br><b>PF/HABITAT/167/10</b>                                                                                                                 | TLAXCALA, TLAXCALA            | OCOTLAN              | SECODUVI                                   | 520.20           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 64,641.30                 | 64,641.30  |                                       | 64,641.30   |            |
|                 | PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PORFIRIO DIAZ.<br><b>PF/HABITAT/168/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/168/10</b>                                                                                               | TLAXCALA, TLAXCALA            | ACUTLAPILCO          | SECODUVI                                   | 1,103.30         | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 196,307.02                | 196,307.02 |                                       | 196,307.02  |            |
|                 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALZADA MEXTLI Y CALLE IV SEÑORIOS.<br><b>PF/HABITAT/040/10</b>                                                                            | TLAXCALA, TLAXCALA            | ACUTLAPILCO          | SECODUVI                                   | 124              | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 15,258.27                 | 15,258.27  |                                       | 15,258.27   |            |
|                 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PROLONGACION PICO DE ORIZABA.<br><b>PF/HABITAT/169/10</b>                                                                                                            | TLAXCALA, TLAXCALA            | OCOTLAN              | SECODUVI                                   | 125              | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 18,019.00                 | 18,019.00  |                                       | 18,019.00   |            |



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

Hoja No. 11

|        |  |     |                     |  |  |
|--------|--|-----|---------------------|--|--|
| Fecha: |  |     | 31 de marzo de 2012 |  |  |
| día    |  | mes | año                 |  |  |

**FAFEF**

Entidad Federativa: TLAXCALA

| Entidad Federativa: TLAXCALA |                                                                                                                                              |                      |                         |                                            |                  |                           |                  |                           |              |                          |                                       |            |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|
| N° del Proyecto              | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                                                            | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad    | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |              |                          | Rendimientos Financieros de la cuenta |            | Total E=B+D |
|                              |                                                                                                                                              |                      |                         |                                            | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |              | Financieros de la cuenta |                                       |            |             |
|                              |                                                                                                                                              |                      |                         |                                            | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                  | Ejercido B                | Programado A | Asignado 1_ / C          | Ejercido D                            |            |             |
|                              | PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SAN LUIS ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE SIN NOMBRE.<br><b>PF/HABITAT/054/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/054/10</b> | TLAXCALA, TLAXCALA   | OCOTLAN                 | SECODUVI                                   | 1,774.82         | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 358,139.00                | 358,139.00   |                          |                                       | 358,139.00 |             |
|                              | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IV SEÑORIO.<br><b>CONVE 033-42/10</b>        | TLAXCALA, TLAXCALA   | ACUTTLAPILCO            | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 111,430.00                | 111,430.00   |                          |                                       | 111,430.00 |             |
|                              | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE CALLE 19 CALLE 8 Y CALLE 12.<br><b>CONVE 033-46/10</b>                                                | TLAXCALA, TLAXCALA   | LOMA XICOHTENCATL       | SECODUVI                                   | 5                | <b>100%</b>               | POSTES           | 79,629.00                 | 79,629.00    |                          |                                       | 79,629.00  |             |
|                              | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE 17 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10.<br><b>CONVE 033-45/10</b>                                               | TLAXCALA, TLAXCALA   | LOMA XICOHTENCATL       | SECODUVI                                   | 3                | <b>100%</b>               | POSTES           | 66,306.50                 | 66,306.50    |                          |                                       | 66,306.50  |             |
|                              | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE 11 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 14.<br><b>CONVE 033-43/10</b>                                                | TLAXCALA, TLAXCALA   | LOMA XICOHTENCATL       | SECODUVI                                   | 10               | <b>100%</b>               | POSTES           | 72,472.50                 | 72,472.50    |                          |                                       | 72,472.50  |             |
|                              | BANQUETAS DE CONCRETO EN PROLONGACION PICO DE ORIZABA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SAN LORENZO.<br><b>PF/HABITAT/171/10</b>                  | TLAXCALA, TLAXCALA   | OCOTLAN                 | SECODUVI                                   | 126.50           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 15,646.08                 | 15,646.08    |                          |                                       | 15,646.08  |             |
|                              | PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PROLONGACION PICO DE ORIZABA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SAN LORENZO.<br><b>CM(A)PF/HABITAT/031/10</b>              | TLAXCALA, TLAXCALA   | OCOTLAN                 | SECODUVI                                   | 369.12           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 56,437.00                 | 56,437.00    |                          |                                       | 56,437.00  |             |
|                              | PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 10 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21.<br><b>PF/HABITAT/172/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/172/10</b>                           | TLAXCALA, TLAXCALA   | LA LOMA XICOHTENCATL    | SECODUVI                                   | 904              | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 155,450.00                | 155,450.00   |                          |                                       | 155,450.00 |             |
|                              | PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 19 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10.<br><b>PF/HABITAT/055/10</b>                                                       | TLAXCALA, TLAXCALA   | LA LOMA DE XICOHTENCATL | SECODUVI                                   | 1,241.84         | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 185,686.96                | 185,686.96   |                          |                                       | 185,686.96 |             |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

12 17

**FAFEF**

Fecha: \_\_\_\_\_

31 de marzo de 2012

día mes año

| Entidad Federativa: TLAXCALA |                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                                            |                  |                           |                  |                           |            |                                       |             |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| N° del Proyecto              | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                                                                                                | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |            |                                       | Total E=B+D |                   |
|                              |                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                                            | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |            | Rendimientos Financieros de la cuenta |             |                   |
|                              |                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                                            | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B |                                       |             | Asignado o 1_ / C |
|                              | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MEXTLI Y IV SEÑORIO.<br><b>PF/HABITAT/227/10</b>                                                              | TLAXCALA, TLAXCALA   | ACUTLAPILCO          | SECODUVI                                   | 214              | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 27,094.72                 | 27,094.72  |                                       |             | 27,094.72         |
|                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MEXTLI Y CALLE IV SEÑORIO.<br><b>PF/HABITAT/228/10</b>                                                | TLAXCALA, TLAXCALA   | ACUTLAPILCO          | SECODUVI                                   | 387.80           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 64,843.64                 | 64,843.64  |                                       |             | 64,843.64         |
|                              | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTORIA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DE LA CRUZ.<br><b>PF/HABITAT/226/10</b>                                                       | TLAXCALA, TLAXCALA   | OCOTLAN              | SECODUVI                                   | 186.60           | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 50,732.35                 | 50,732.35  |                                       |             | 50,732.35         |
|                              | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICTORIA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DE LA CRUZ.<br><b>PF/HABITAT/225/10</b>                                                     | TLAXCALA, TLAXCALA   | OCOTLAN              | SECODUVI                                   | 195.10           | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 18,953.51                 | 18,953.51  |                                       |             | 18,953.51         |
|                              | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN PRIVADA Y CERRADA GOMEZ.<br><b>PF/HABITAT/170/10</b>                                                                                    | TLAXCALA, TLAXCALA   | OCOTLAN              | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 63,554.99                 | 63,554.99  |                                       |             | 63,554.99         |
|                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIVADA Y CERRADA GOMEZ.<br><b>PF/HABITAT/170/10</b>                                                                               | TLAXCALA, TLAXCALA   | OCOTLAN              | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 154,136.99                | 154,136.99 |                                       |             | 154,136.99        |
|                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MARGARITA.<br><b>PF/HABITAT/170/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/170/10</b>                                                               | TLAXCALA, TLAXCALA   | OCOTLAN              | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | OBRA             | 135,981.00                | 135,981.00 |                                       |             | 135,981.00        |
|                              | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MARGARITA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SAN LORENZO.<br><b>PF/HABITAT/170/10</b>                                                            | TLAXCALA, TLAXCALA   | OCOTLAN              | SECODUVI                                   | 6                | <b>100%</b>               | POSTES           | 30,615.00                 | 30,615.00  |                                       |             | 30,615.00         |
|                              | CONSTRUCCION DE 3a. ETAPA DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CALLE CAMINO REAL ENTRE C. INSURGENTES Y C. ZARAGOZA.<br><b>PF/HABITAT/195/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/195/10</b> | TOTOLAC, TLAXCALA    | SAN JUAN TOTOLAC     | SECODUVI                                   | 267.62           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 87,619.01                 | 87,619.01  |                                       |             | 87,619.01         |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

13-17

**FAFEF**

Fecha: \_\_\_\_\_

31 de marzo de 2012

año

| Entidad Federativa: TLAXCALA |                                                                                                                                    |                      |                      |                                            |                  |                           |                  |                           |            |                                       |             |            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|
| N° del Proyecto              | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                                                  | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |            |                                       | Total E=B+D |            |
|                              |                                                                                                                                    |                      |                      |                                            | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |            | Rendimientos Financieros de la cuenta |             |            |
|                              |                                                                                                                                    |                      |                      |                                            | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B | Asignado 01_ / C                      |             | Ejercido D |
|                              | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. REFORMA ENTRE C. METECATZI Y EMILIANO ZAPATA. <b>PF/HABITAT/032/10</b>                     | TOTOLAC, TLAXCALA    | SAN JUAN TOTOLAC     | SECODUVI                                   | 91.50            | 100%                      | METRO LINEAL     | 25,427.66                 | 25,427.66  |                                       | 25,427.66   |            |
|                              | PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE METECATZI Y TLAHUICOLE. <b>PF/HABITAT/219/10</b>                                 | TOTOLAC              | SAN JUAN TOTOLAC     | SECODUVI                                   | 3,816            | 100%                      | METRO CUADRADO   | 265,960.00                | 265,960.00 |                                       | 265,960.00  |            |
|                              | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE METECATZI ENTRE CALLE REFORMA Y AMADO NERVO. <b>PF/HABITAT/033/10</b>                   | TOTOLAC, TLAXCALA    | SAN JUAN TOTOLAC     | SECODUVI                                   | 104              | 100%                      | METRO LINEAL     | 22,909.83                 | 22,909.83  |                                       | 22,909.83   |            |
|                              | CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE METECATZI ENTRE CALLE REFORMA Y AMADO NERVO. <b>PF/HABITAT/034/10</b>               | TOTOLAC, TLAXCALA    | SAN JUAN TOTOLAC     | SECODUVI                                   | 102              | 100%                      | METRO LINEAL     | 8,571.58                  | 8,571.58   |                                       | 8,571.58    |            |
|                              | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AV. 12 DE OCTUBRE Y BALCONES. <b>PF/HABITAT/173/10</b>                    | TOTOLAC, TLAXCALA    | SAN JUAN TOTOLAC     | SECODUVI                                   | 190.24           | 100%                      | METRO CUADRADO   | 35,036.90                 | 35,036.90  |                                       | 35,036.90   |            |
|                              | CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE HUEXOTITLAN BALCONES ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y MIRADOR. <b>PF/HABITAT/037/10</b>  | TOTOLAC, TLAXCALA    | SAN JUAN TOTOLAC     | SECODUVI                                   | 240              | 100%                      | METRO LINEAL     | 20,395.78                 | 20,395.78  |                                       | 20,395.78   |            |
|                              | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. BALCONES ENTRE C. 12 DE OCTUBRE Y MIRADOR. <b>PF/HABITAT/036/10</b>                        | TOTOLAC, TLAXCALA    | SAN JUAN TOTOLAC     | SECODUVI                                   | 73.50            | 100%                      | METRO LINEAL     | 25,378.27                 | 25,378.27  |                                       | 25,378.27   |            |
|                              | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. EL HOYO ENTRE CERRADA FEDERAL SUR Y AUTOPISTA MEXICO-VERACRUZ. <b>PF/HABITAT/035/10</b> | TOTOLAC, TLAXCALA    | SAN JUAN TOTOLAC     | SECODUVI                                   | 175              | 100%                      | METRO LINEAL     | 42,794.00                 | 42,794.00  |                                       | 42,794.00   |            |
|                              | PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y BALCONES. <b>PF/HABITAT/044/10</b>                         | TOTOLAC, TLAXCALA    | SAN JUAN TOTOLAC     | SECODUVI                                   | 246.68           | 100%                      | METRO CUADRADO   | 32,814.00                 | 32,814.00  |                                       | 32,814.00   |            |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

Hoja No. 14

|        |     |                     |  |
|--------|-----|---------------------|--|
| Fecha: |     | 31 de marzo de 2012 |  |
| día    | mes | año                 |  |

**FAFEF**

Entidad Federativa: TLAXCALA

| Entidad Federativa: TLAXCALA |                                                                                                                                                                        |                                    |                        |                                            |                  |                           |                  |                           |            |                                       |             |            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|
| N° del Proyecto              | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                                                                                      | Ubicación: Municipio               | Ubicación: Localidad   | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |            |                                       | Total E=B+D |            |
|                              |                                                                                                                                                                        |                                    |                        |                                            | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |            | Rendimientos Financieros de la cuenta |             |            |
|                              |                                                                                                                                                                        |                                    |                        |                                            | Programada Total | Avance en el período 2. / |                  | Programado A              | Ejercido B | Asignado o 1. / C                     |             | Ejercido D |
|                              | PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CAMINO REAL.<br><b>PF/HABITAT/045/10</b>                                                            | TOTOLAC, TLAXCALA                  | SAN JUAN TOTOLAC       | SECODUVI                                   | 615.40           | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 70,618.78                 | 70,618.78  |                                       | 70,618.78   |            |
|                              | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE METECATZI Y CALLE TLAHUICOLE.<br><b>PF/HABITAT/174/10</b>                                                    | TOTOLAC, TLAXCALA                  | SAN JUAN TOTOLAC       | SECODUVI                                   | 960              | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 62,324.00                 | 62,324.00  |                                       | 62,324.00   |            |
|                              | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PROLONGACION 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE BALCONES.<br><b>PF/HABITAT/043/10</b>                                     | TOTOLAC, TLAXCALA                  | SAN JUAN TOTOLAC       | SECODUVI                                   | 140              | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 10,049.99                 | 10,049.99  |                                       | 10,049.99   |            |
|                              | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C. INSURGENTES ENTRE C. EL MIRADOR Y CAMINO REAL.<br><b>PF/HABITAT/042/10</b>                                                          | TOTOLAC, TLAXCALA                  | ZARAGOZA               | SECODUVI                                   | 189.36           | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 13,593.00                 | 13,593.00  |                                       | 13,593.00   |            |
|                              | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRANCA DE NEXTLALPAN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIEGO RIVERA.<br><b>PF/HABITAT/220/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/220/10</b> | ZACATELCO, TLAXCALA                | SECCION SEGUNDA        | SECODUVI                                   | 820              | <b>100%</b>               | METRO CUBICO     | 503,954.00                | 503,954.00 |                                       | 503,954.00  |            |
|                              | PAVIMENTO DE ADOQUIN EN BOULEVARD BARRANCA DE NEXTLALPAN ENTRE LAS CALLES DE BENITO JUAREZ Y DIEGO RIVERA.<br><b>PF/HABITAT/232/10</b>                                 | ZACATELCO, TLAXCALA                | SECCION SEGUNDA        | SECODUVI                                   | 4,928            | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 500,025.79                | 500,025.79 |                                       | 500,025.79  |            |
|                              | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAREZ DE POXTLA PRIMERA SECCION ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TOCHAPA.<br><b>CONVE 048-15/10</b>               | LA MAGDALENA TLALTILULCO, TLAXCALA | POXTLA PRIMERA SECCION | SECODUVI                                   | 159              | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 35,093.00                 | 35,093.00  |                                       | 35,093.00   |            |
|                              | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA ZEDILLO DE POXTLA PRIMERA SECCION ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TOCHAPA.<br><b>CONVE 048-14/10</b>            | LA MAGDALENA TLALTILULCO, TLAXCALA | POXTLA PRIMERA SECCION | SECODUVI                                   | 85               | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 20,546.00                 | 20,546.00  |                                       | 20,546.00   |            |



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_

|        |     |     |                     |     |     |
|--------|-----|-----|---------------------|-----|-----|
| Fecha: |     |     | 31 de marzo de 2012 |     |     |
| día    | mes | año | día                 | mes | año |
|        |     |     |                     |     |     |

**FAFEF**

Entidad Federativa: TLAXCALA

| Entidad Federativa: TLAXCALA |                                                                                                                                                                                                |                                    |                                  |                                            |                  |                           |                  |                           |                      |                                       |             |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| N° del Proyecto              | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                                                                                                              | Ubicación: Municipio               | Ubicación: Localidad             | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |                      |                                       | Total E=B+D |                      |
|                              |                                                                                                                                                                                                |                                    |                                  |                                            | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |                      | Rendimientos Financieros de la cuenta |             |                      |
|                              |                                                                                                                                                                                                |                                    |                                  |                                            | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B           |                                       |             | Asignado 1_ / C      |
|                              | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA PEREZ DE POXTLA PRIMERA SECCION ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE. <b>CONVE 048-13/10</b>                         | LA MAGDALENA TLALTILULCO, TLAXCALA | POXTLA PRIMERA SECCION           | SECODUVI                                   | 126.83           | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 31,886.00                 | 31,886.00            |                                       |             | 31,886.00            |
|                              | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ZEDILLO DE POXTLA PRIMERA SECCION ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TOCHIAPA. <b>PF/HABITAT/175/10</b>                                       | LA MAGDALENA TLALTILULCO, TLAXCALA | POXTLA PRIMERA SECCION           | SECODUVI                                   | 80               | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 3,787.74                  | 3,787.74             |                                       |             | 3,787.74             |
|                              | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIVADA NOGALES DE POXTLA SEGUNDA SECCION ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ZARAGOZA. <b>PF/HABITAT/046/10</b>                                                      | LA MAGDALENA TLALTILULCO, TLAXCALA | POXTLA SEGUNDA SECCION           | SECODUVI                                   | 343              | <b>100%</b>               | METRO LINEAL     | 33,560.95                 | 33,560.95            |                                       |             | 33,560.95            |
|                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN TIPO OCTAGONAL EN PRIVADA NOGALES DE POXTLA SEGUNDA SECCION ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ZARAGOZA. <b>PF/HABITAT/176/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/176/10</b> | LA MAGDALENA TLALTILULCO, TLAXCALA | POXTLA SEGUNDA SECCION           | SECODUVI                                   | 1,054.73         | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 123,845.00                | 123,845.00           |                                       |             | 123,845.00           |
|                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PROLONGACION CUAHUTEMOC DE LA COMUNIDAD DE TECPA PLUMA ENTRE CALLEJON DEL NORTE Y CALLE SAN MIGUEL. <b>PF/HABITAT/177/10</b>                           | LA MAGDALENA TLALTILULCO, TLAXCALA | TECPA PLUMA                      | SECODUVI                                   | 1,743.16         | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 177,001.98                | 177,001.98           |                                       |             | 177,001.98           |
|                              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 28 DE OCTUBRE DE POXTLA SEGUNDA SECCION ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE NUEVA. <b>PF/HABITAT/211/10</b><br><b>A-PF/HABITAT/211/10</b>             | LA MAGDALENA TLALTILULCO, TLAXCALA | POXTLA PRIMERA Y SEGUNDA SECCION | SECODUVI                                   | 4,697.57         | <b>100%</b>               | METRO CUADRADO   | 406,227.00                | 406,227.00           |                                       |             | 406,227.00           |
|                              | <b>PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2010</b>                                                                                                                                                        |                                    |                                  |                                            |                  |                           |                  | <b>25,368,728.83</b>      | <b>25,368,728.83</b> | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b> | <b>25,368,728.83</b> |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_

**FAFEF**

|        |                     |     |     |
|--------|---------------------|-----|-----|
| Fecha: | 31 de marzo de 2012 |     |     |
|        | día                 | mes | año |
|        | 16                  | 17  |     |

Entidad Federativa: TLAXCALA

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                               | Ubicación: Municipio              | Ubicación: Localidad                       | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                    | Avance Financiero (pesos) |              |                                       | Total E=B+D  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
|                 |                                                                                                                 |                                   |                                            |                                            | Meta             |                           | Unidad de Medida   | Recursos depositados      |              | Rendimientos Financieros de la cuenta |              |
|                 |                                                                                                                 |                                   |                                            |                                            | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                    | Programado A              | Ejercido B   |                                       |              |
|                 | CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 2DA. ETAPA.<br>PF/3X1PM/136/10<br>A-PF/3X1PM/136/10 | EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA   | VILLA EL CARMEN TEQUXQUITLA                | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | UNIDAD DEPORTIVA   | 778,867.88                | 778,867.88   |                                       | 778,867.88   |
|                 | CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA 2DA. ETAPA.<br>PF/3X1PM/137/10<br>A-PF/3X1PM/137/10                          | EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA   | VILLA EL CARMEN TEQUXQUITLA                | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | CASA DE LA CULTURA | 799,573.31                | 799,573.31   |                                       | 799,573.31   |
|                 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.<br>CONVE 023-25/10<br>DAS/10/008                                        | NATIVITAS, TLAXCALA               | GUADALUPE VICTORIA                         | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | ELECTRIFICACIÓN    | 21,235.00                 | 21,235.00    |                                       | 21,235.00    |
|                 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (ESC. EMILIANO CARRANZA).<br>CM(A)PF/3X1PM/138/10                                     | TEPEYANCO, TLAXCALA               | SAN FRANCISCO TEPEYANCO                    | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | OBRA               | 179,998.75                | 179,998.75   |                                       | 179,998.75   |
|                 | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 2da. ETAPA.<br>PF/3X1PM/189/10<br>A-PF/3X1PM/189/10                           | SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA     | SANTA ANA NOPALUCAN                        | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | MERCADO            | 800,000.00                | 800,000.00   |                                       | 800,000.00   |
|                 | PAVIMENTO DE ADOQUIN Y JARDINERIAS EN EXPLANADA DE LA COMUNIDAD.<br>PF/3X1PM/139/10                             | TOTOLAC, TLAXCALA                 | SANTIAGO TEPECTIPAC                        | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | OBRA               | 101,990.63                | 101,990.63   |                                       | 101,990.63   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE CENTRO COMUNITARIO EN LA PRIMERA SECCIÓN.<br>PF/3X1PM/280/10                   | QUAXOMULCO, TLAXCALA              | PRIMERA SECCIÓN                            | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | OBRA               | 86,571.82                 | 86,571.82    |                                       | 86,571.82    |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLA LAS CUEVAS).<br>PF/3X1PM/268/10                    | CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA | CONTLA                                     | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | PUENTE             | 728,016.02                | 728,016.02   |                                       | 728,016.02   |
|                 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO.<br>PF/3X1PM/309/10                                 | AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA      | SECCION PRIMERA                            | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | CANCHA             | 366,385.18                | 366,385.18   |                                       | 366,385.18   |
|                 |                                                                                                                 |                                   |                                            |                                            |                  |                           |                    | 3,862,638.59              | 3,862,638.59 | 0.00                                  | 3,862,638.59 |
|                 | PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2010                                                                                |                                   |                                            |                                            |                  |                           |                    |                           |              |                                       |              |
|                 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2010                                 |                                   |                                            |                                            |                  |                           |                    |                           |              |                                       |              |
|                 | UNIDAD DEPORTIVA TLATEPANGO.<br>CM(A)PD/DURS/132/10                                                             | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA     | VILLA VICENTE GUERRERO (BARRIO TLATEPANGO) | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | UNIDAD DEPORTIVA   | 3,669,999.89              | 3,669,999.89 |                                       | 3,669,999.89 |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| Fecha:              |     |     |
| día                 | mes | año |
| 31 de marzo de 2012 |     |     |

**FAFEF**

Entidad Federativa: TLAXCALA

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                                | Ubicación: Municipio          | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico |                  |                  | Avance Financiero (pesos) |                       |                       | Total E=B+D           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                                                  |                               |                      |                                            | Meta          | Unidad de Medida | Programada Total | Avance en el período 2_ / | Recursos depositados  |                       | Total E=B+D           |
|                 |                                                                                                                  |                               |                      |                                            |               |                  |                  |                           | Programado A          | Ejercido B            |                       |
|                 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO. PD/FAFEF/107/10        | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | BARRIO SAN NICOLAS   | SECODUVI                                   | 1             | OBRA             | 1                | 100%                      | 1,033,700.86          | 1,033,700.86          | 1,033,700.86          |
|                 | REHABILITACION DE PUENTE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE A LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD LA SANTISIMA. PF/FAFEF/104/10 | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | BARRIO LA SANTISIMA  | SECODUVI                                   | 1             | PUENTE OBRA      | 1                | 100%                      | 848,016.65            | 848,016.65            | 848,016.65            |
|                 | CONSTRUCCION DE LA PLAZA DEL BICENTENARIO 2da. ETAPA. CM(A)PF/FR/015/10                                          | TLAXCALA, TLAXCALA            | TLAXCALA             | SECODUVI                                   | 1             | OBRA             | 1                | 100%                      | 70,699,391.02         | 70,699,391.02         | 70,699,391.02         |
|                 | CONSTRUCCION DE LA PLAZA DEL BICENTENARIO 2da. ETAPA. CM(A)PF/FR/016/10                                          | TLAXCALA, TLAXCALA            | TLAXCALA             | SECODUVI                                   | 1             | OBRA             | 1                | 100%                      | 50,670,482.71         | 50,670,482.71         | 50,670,482.71         |
|                 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ra. ETAPA. PF/FAFEF/134/10                                           | TOTOLAC, TLAXCALA             | ACXOTLA DEL RIO      | SECODUVI                                   | 1             | SISTEMA          | 1                | 100%                      | 3,575,999.96          | 3,575,999.96          | 3,575,999.96          |
|                 | <b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2010</b>                           |                               |                      |                                            |               |                  |                  |                           | <b>130,497,591.09</b> | <b>130,497,591.09</b> | <b>130,497,591.09</b> |
|                 | <b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010</b>                   |                               |                      |                                            |               |                  |                  |                           | <b>175,464,198.34</b> | <b>174,870,324.84</b> | <b>174,870,324.84</b> |

1./ La entidad Federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas. Proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2./ Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

3./ En caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| AUTORIZA       | LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA |
| Nombre:        | SECRETARIO DE FINANZAS             |
| Puesto / Inst: |                                    |
| Firma:         |                                    |

## RESUMEN GLOBAL

HOJA No.----- DE ----- 1 1

| Entidad Federativa: TLAXCALA |                                                    | 31 de marzo de 2012 |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| No. DE OBRAS                 | DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA | INVERSIÓN           |               |
|                              |                                                    | AUTORIZADA          | PAGADA        |
|                              |                                                    |                     |               |
| 5                            | FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010          | 18,398,159.00       | 18,172,614.03 |
|                              |                                                    |                     |               |
|                              |                                                    |                     |               |
|                              |                                                    |                     |               |
|                              |                                                    |                     |               |
|                              |                                                    |                     |               |
|                              |                                                    |                     |               |
|                              |                                                    |                     |               |
|                              |                                                    |                     |               |
|                              |                                                    |                     |               |
|                              |                                                    |                     |               |
|                              |                                                    |                     |               |
|                              |                                                    |                     |               |
|                              |                                                    |                     |               |
| 5                            | FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010          | 18,398,159.00       | 18,172,614.03 |
|                              |                                                    |                     |               |



Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del  
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010

Hoja No. de 1 2

P. Z. M.

Fecha: 31 de marzo de 2012  
día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                           | Ubicación: Municipio                                           | Ubicación: Localidad                                            | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                             |                  | Avance Financiero (pesos) |               |                                       | Total E=B+D   |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|
|                 |                                                                                                             |                                                                |                                                                 |                                            | Meta             |                             | Unidad de Medida | Recursos depositados      |               | Rendimientos Financieros de la cuenta |               |            |
|                 |                                                                                                             |                                                                |                                                                 |                                            | Programada Total | Avance en el período 2... / |                  | Programado A              | Ejercido B    | Asignado 1_ / C                       |               | Ejercido D |
|                 |                                                                                                             |                                                                |                                                                 |                                            |                  |                             |                  |                           |               |                                       |               |            |
|                 | FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010                                                                   |                                                                |                                                                 |                                            | 1                | 100%                        | ESTUDIO          | 2,783,454.00              | 2,755,619.47  |                                       | 2,755,619.47  |            |
|                 | PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO. PF/FMZMTA/273/10          | MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO | LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO | SECODUVI                                   | 1                | 100%                        | ESTUDIO          | 2,783,454.00              | 2,755,619.47  |                                       | 2,755,619.47  |            |
|                 | PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO. PF/FMZMTA/274/10            | MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO | LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO | SECODUVI                                   | 1                | 100%                        | ESTUDIO          | 4,156,521.00              | 4,081,703.62  |                                       | 4,081,703.62  |            |
|                 | PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECONOMICO INDUSTRIAL DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO. PF/FMZMTA/275/10 | MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO | LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO | SECODUVI                                   | 1                | 100%                        | ESTUDIO          | 2,161,328.00              | 2,128,908.07  |                                       | 2,128,908.07  |            |
|                 | ESTUDIO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO. PF/FMZMTA/276/10              | MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO | LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO | SECODUVI                                   | 1                | 100%                        | ESTUDIO          | 4,096,856.00              | 4,014,918.87  |                                       | 4,014,918.87  |            |
|                 | PLANEACION INTEGRAL PARA EL SANEAMIENTO DEL RIA ZAHUAPAN. PF/FMZMTA/277/10                                  | MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO | LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO | SECODUVI                                   | 1                | 100%                        | ESTUDIO          | 5,200,000.00              | 5,191,464.00  |                                       | 5,191,464.00  |            |
|                 | FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010                                                                   |                                                                |                                                                 |                                            |                  |                             |                  | 18,398,159.00             | 18,172,614.03 | 0.00                                  | 18,172,614.03 |            |
|                 | FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010                                                                   |                                                                |                                                                 |                                            |                  |                             |                  |                           |               |                                       |               |            |
|                 |                                                                                                             |                                                                |                                                                 |                                            |                  |                             |                  | 18,398,159.00             | 18,172,614.03 | 0.00                                  | 18,172,614.03 |            |

## Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**P. Z. M.**

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Fecha: | 31 de marzo de 2012 |
|--------|---------------------|

Entidad Federativa: TLAXCALA

[illegible]

1. / La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas. Proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2. / se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

2.7. se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

**AUTORIZA**

Nombre:

**Puesto /**

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA  
SECRETARIO DE FINANZAS



Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FIEF) 2010

FIEF 2010

|        |                     |     |     |
|--------|---------------------|-----|-----|
| Fecha: | 31 de marzo de 2012 |     |     |
|        | día                 | mes | año |
|        |                     |     | 1 2 |

Entidad Federativa: TLAXCALA

| N° del Proyecto                                               | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                                                                                                                     | Ubicación: Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico |                  |                      | Avance Financiero (pesos)  |                                       |            | Total E=B+D    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                            | Meta          | Unidad de Medida | Recursos depositados |                            | Rendimientos Financieros de la cuenta |            |                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                            |               |                  | Programada Total     | Avance en el periodo 2_1 / | Programado A                          | Ejercido B |                |
| FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FIEF) 2010 |                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                            |               |                  |                      |                            |                                       |            |                |
| 1                                                             | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ESTATAL - UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA (SEPE-USET) 2da. ETAPA, URBANIZACIÓN Y ACABADOS. PF/FIES/204/10 A-PF/FIES/204/10 | TLAXCALA, TLAXCALA / TLAXCALA    | SECODUVI                                   | 1             | 100%             | OBRA                 | 57,965,667.96              | 57,817,388.24                         |            | 57,817,388.24  |
| 2A                                                            | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL BICENTENARIO 1ra. ETAPA. A-PF/FIEF/384/09                                                                                                                                | TLAXCALA, TLAXCALA / TLAXCALA    | SECODUVI                                   | 1             | 100%             | OBRA                 | 12,634,372.53              | 12,634,372.53                         |            | 12,634,372.53  |
| 2                                                             | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL BICENTENARIO 2da. ETAPA. A-PF/FIEF/154/10                                                                                                                                | TLAXCALA, TLAXCALA / TLAXCALA    | SECODUVI                                   | 1             | 100%             | OBRA                 | 41,470,605.92              | 41,470,605.92                         |            | 41,470,605.92  |
|                                                               | SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN SECCIONAL EN TENSIÓN MEDIA, CUERPO B, Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA. PF/FIEF/184/10                                                      | HUAMANTLA, TLAXCALA / HUAMANTLA  | SECODUVI                                   | 1             | 100%             | OBRA                 | 4,129,023.55               | 4,129,023.55                          |            | 4,129,023.55   |
|                                                               | ILUMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO URBANO EN BOULEVARD REVOLUCIÓN. PARTE DEL SALDO DISPONIBLE \$ 14,623,202.04                                                                                                | TLAXCALA, TLAXCALA / TLAXCALA    | SECODUVI                                   | 1             | 0%               | OBRA                 | 14,623,202.04              | 0.00                                  |            | 0.00           |
|                                                               | CONSTRUCCIÓN JARDÍN DEL UNIVERSO ANEXO AL EDIFICIO DENOMINADO PLAZA BICENTENARIO. PARTE DEL SALDO DISPONIBLE \$ 7,000,000.00                                                                          | TLAXCALA, TLAXCALA / TLAXCALA    | SECODUVI                                   | 1             | 0%               | OBRA                 | 7,000,000.00               | 0.00                                  |            | 0.00           |
|                                                               | FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FIEF) 2010                                                                                                                                         |                                  |                                            |               |                  |                      | 137,822,872.00             | 116,051,390.24                        | 0.00       | 116,051,390.24 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                            |               |                  |                      |                            |                                       |            |                |
|                                                               | FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FIEF) 2010                                                                                                                                         |                                  |                                            |               |                  |                      | 137,822,872.00             | 116,051,390.24                        | 0.00       | 116,051,390.24 |

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FIEF) 2010

FIEF 2010

Fecha: 31 de marzo de 2012

día
  mes
  año

Entidad Federativa: TLAXCALA

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio y Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |      |                  | Avance Financiero (pesos)         |            |                                                                | Total E=B+D |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|                 |                                                   |                                  |                                            | Programada Total | Meta | Unidad de Medida | Recursos depositados Programado A | Ejercido B | Rendimientos Financieros de la cuenta Asignado 1/ C Ejercido D |             |

contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2./ se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

3./ en caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIZA

Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA  
 Puesto / Instit: SECRETARIO DE FINANZAS  
 Firma:



## Fondo Regional 2010

HOJA No. 1 DE 1

Entidad Federativa: TLAXCALA

**Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**F.R.**

|        |  |     |                     |  |  |
|--------|--|-----|---------------------|--|--|
| Fecha: |  |     | 31 de marzo de 2012 |  |  |
| día    |  | mes | año                 |  |  |

Entidad Federativa: TLAXCALA

| Entidad Federativa: TLAXCALA |                                                                                                                                                    |                      |                          |                                            |                  |                           |                  |                           |               |                                                  |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|
| N° del Proyecto              | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                                                                  | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad     | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |               | Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido D | Total E=B+D   |
|                              |                                                                                                                                                    |                      |                          |                                            | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |               |                                                  |               |
|                              |                                                                                                                                                    |                      |                          |                                            | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B    |                                                  |               |
| FONDO REGIONAL 2010          |                                                                                                                                                    |                      |                          |                                            |                  |                           |                  |                           |               |                                                  |               |
|                              | CONSTRUCCION DE BOULEVARD GASODUCTO. CM(A)PF/FR/150/10, A-PF/FR/150/10 Y SALDO DISPONIBLE \$ 12,427,638.50                                         | TLAXCALA, TLAXCALA   | OCOTLAN                  | SECODUVI                                   | 1.30             | 100%                      | KM.              | 77,610,787.90             | 65,183,149.38 |                                                  | 65,183,149.38 |
|                              | AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA ZACATELCO-TLAXCALA DEL KM. 28+680 AL 30+300. 1A-PF/FR/302/08                                          | TLAXCALA, TLAXCALA   | SANTA MARIA ACUITLAPILCO | SECODUVI                                   | 1.62             | 100%                      | KM.              | 24,905,826.38             | 24,905,826.39 |                                                  | 24,905,826.39 |
|                              | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JUSTO SIERRA. PF/FR/127/10 A-PF/FR/127/10                                                                | TLAXCALA, TLAXCALA   | TLAXCALA                 | SECODUVI                                   | 247              | 100%                      | ML.              | 864,199.99                | 835,138.22    |                                                  | 835,138.22    |
|                              | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION EN BOULEVARD GUILLERMO VALLE. CM(A)PF/FR/181/10                                         | TLAXCALA, TLAXCALA   | TLAXCALA                 | SECODUVI                                   | 237              | 100%                      | ML.              | 3,504,996.85              | 3,504,996.85  |                                                  | 3,504,996.85  |
|                              | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARR. FED. TLAXCALA - PUEBLA Y FRACC. LA COLINA. PF/FR/099/10 | TLAXCALA, TLAXCALA   | TLAXCALA                 | SECODUVI                                   | 394              | 100%                      | ML.              | 864,200.00                | 864,200.00    |                                                  | 864,200.00    |

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2010

Hoja No. 3

F.R.

|        |                     |     |
|--------|---------------------|-----|
| Fecha: | 31 de marzo de 2012 | 3   |
|        | día                 | mes |
|        |                     | año |

| Entidad Federativa: TLAXCALA |                                                                                             |                                          |                                   |                                            |                  |                           |                  |                           |              |                                                  |              |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|--|
| N° del Proyecto              | Denominación y/o descripción general del proyecto                                           | Ubicación: Municipio                     | Ubicación: Localidad              | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |              |                                                  | Total E=B+D  |  |
|                              |                                                                                             |                                          |                                   |                                            | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |              | Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido D |              |  |
|                              |                                                                                             |                                          |                                   |                                            | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B   | Asignado o 1_ / C                                |              |  |
|                              | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE.<br><b>CM(A)PF/UC/030/10</b><br><b>A-PF/UC/030/10</b> | XALTOCAN, TLAXCALA                       | LA RETAMA                         | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | POZO PERFORACIÓN | 3,200,000.00              | 3,200,000.00 |                                                  | 3,200,000.00 |  |
|                              | MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA.<br><b>CM(A)PF/FR/183/10</b>                | HUAMANTLA, TLAXCALA                      | HUAMANTLA                         | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | OBRA             | 5,985,801.87              | 5,985,801.87 |                                                  | 5,985,801.87 |  |
|                              | MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER.<br><b>CM(A)PF/FR/182/10</b>                         | APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA | SAN MATIAS TEPETOMATITLAN         | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | OBRA             | 4,617,750.61              | 4,617,750.61 |                                                  | 4,617,750.61 |  |
|                              | REHABILITACION DE CALLE DEL CANAL LADO SUR. <b>PF/FR/244/10</b>                             | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA            | BARRIO DE SAN PEDRO Y TLALTEPANGO | SECODUVI                                   | 1.30             | 100%                      | KM.              | 1,860,517.35              | 1,813,082.24 |                                                  | 1,813,082.24 |  |
|                              | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CANAL PRINCIPAL. <b>PF/FR/221/10</b>                  | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA            | BARRIO SAN PEDRO                  | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | PUENTE           | 864,199.36                | 864,199.36   |                                                  | 864,199.36   |  |
|                              | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL. <b>CM(A)(B)PF/FR/266/10</b><br><b>A-PF/FR/266/10</b>       | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA            | BARRIO SAN BARTOLOME              | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | PUENTE           | 3,586,835.01              | 3,586,835.01 |                                                  | 3,586,835.01 |  |
|                              | PAVIMENTACION DEL CAMINO BARRIO EL CRISTO-BARRIO TLATELPA. <b>CM(A)PF/FR/270/10</b>         | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA            | BARRIO EL CRISTO, BARRIO TLATELPA | SECODUVI                                   | 2                | 100%                      | KM.              | 5,750,821.50              | 5,750,821.50 |                                                  | 5,750,821.50 |  |

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2010

Hoja No. 3

F.R.

|        |                     |     |     |
|--------|---------------------|-----|-----|
| Fecha: | 31 de marzo de 2012 |     | 3   |
|        | día                 | mes | año |

Entidad Federativa: TLAXCALA

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                               | Ubicación: Municipio                        | Ubicación: Localidad                                                         | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |                |                                                          | Total E=B+D    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|
|                 |                                                                                                                 |                                             |                                                                              |                                            | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |                | Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido o 1 / C D |                |
|                 |                                                                                                                 |                                             |                                                                              |                                            | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                  | Ejercido B                | Programado A   |                                                          |                |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE KM. 0 + 240 DE LA CALLE DOMINGO ARENAS.<br>CM(A)PF/FR/271/10<br>A-PF/FR/271/10           | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA               | BARRIO SANTIAGO                                                              | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | PUENTE           | 4,531,523.50              | 4,531,523.50   |                                                          | 4,531,523.50   |
|                 | CONSTRUCCION DE PUENTE PARA CAMINO BARRIO EL CRISTO-SAN JOSE BUENAVISTA.<br>CM(A)PF/FR/236/10<br>A-PF/FR/236/10 | SAN PABLO DEL MONTE Y TENANCINGO , TLAXCALA | BARRIO EL CRISTO-SAN JOSE BUENAVISTA                                         | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | PUENTE           | 6,165,682.40              | 6,165,682.40   |                                                          | 6,165,682.40   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL.<br>CM(A)PF/FR/235/10<br>A-PF/FR/235/10                                        | ZACATELCO, TLAXCALA                         | ZACATELCO                                                                    | SECODUVI                                   | 1,264            | 100%                      | ML.              | 3,873,160.55              | 3,699,197.67   |                                                          | 3,699,197.67   |
|                 | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCO - UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD.<br>PF/FR/290/10<br>A-PF/FR/290/10        | TLAXCO, TLAXCALA                            | SAN AGUSTÍN, SAN PEDRO LA CUEVA, LAGUNILLAS Y UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD | SECODUVI                                   | 15.80            | 65%                       | KM.              | 167,434,395.73            | 100,388,263.82 |                                                          | 100,388,263.82 |
|                 | FONDO REGIONAL 2010                                                                                             |                                             |                                                                              |                                            |                  |                           |                  | 315,620,699.00            | 235,896,468.82 | 0.00                                                     | 235,896,468.82 |
|                 |                                                                                                                 |                                             |                                                                              |                                            |                  |                           |                  |                           |                |                                                          |                |
|                 |                                                                                                                 |                                             |                                                                              |                                            |                  |                           |                  | 315,620,699.00            | 235,896,468.82 | 0.00                                                     | 235,896,468.82 |

1./ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, las responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.  
2./ Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.  
3./ En caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| AUTORIZA        | LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA |
| Nombre:         | SECRETARIO DE FINANZAS             |
| Puesto / Instit |                                    |
| Firma:          |                                    |





**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
1 1

**P. Z. M.**

|        |                            |     |     |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de marzo de 2012</b> |     |     |
|        | día                        | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| Entidad Federativa: TLAXCALA             |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|
| N° del Proyecto                          | Denominación y/o descripción general del proyecto                         | Ubicación: Municipio          | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                       | Avance Financiero (pesos) |               |                                       | Total E=B+D   |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            | Meta             |                           | Unidad de Medida      | Recursos depositados      |               | Rendimientos Financieros de la cuenta |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                       | Programado A              | Ejercido B    | Asignado 1_ / C                       |               | Ejercido D |
| FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010 |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/ZMPT/289/10 | SAN JUAN HUACTZINGO, TLAXCALA | SAN JUAN HUACTZINGO  | SECODUVI                                   | 1                | 37.50%                    | PLANTA DE TRATAMIENTO | 20,000,000.00             | 10,322,251.28 |                                       | 10,322,251.28 |            |
|                                          | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/ZMPT/288/10 | ZACATELCO, TLAXCALA           | ZACATELCO            | SECODUVI                                   | 1                | 2%                        | PLANTA DE TRATAMIENTO | 60,000,000.00             | 25,756,970.45 |                                       | 25,756,970.45 |            |
|                                          | FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010                                  |                               |                      |                                            |                  |                           |                       | 80,000,000.00             | 36,079,221.73 | 0.00                                  | 36,079,221.73 |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           |                       |                           |               |                                       |               |            |
|                                          |                                                                           |                               |                      |                                            |                  |                           | </                    |                           |               |                                       |               |            |

1\_ / La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas contenidos en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2\_ / se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

3\_ / en caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específico se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>AUTORIZA</b> |                                    |
| Nombre          | LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA |
| Puesto /        | SECRETARIO DE FINANZAS             |
| Firma:          |                                    |