

SECODUVI-1705-2012

Se envían cinco Reportes Trimestrales

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE.



En atención a su oficio **SF/722/2012** donde solicita se envíen los **Reportes Trimestrales** correspondiente a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2010**, anexo al presente, le entrego a Usted de forma impresa y en disco compacto los mismos y que contienen los avances físicos - financieros alcanzados **al 30 de junio del 2012**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen:

- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF);
- Fondo Metropolitano Tlaxcala-Apizaco;
- Fondo de Inversión para las Entidades Federativas (FIEF);
- Fondo Regional (FR); y
- Fondo Metropolitano Puebla-Tlaxcala.

Reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 30 de junio de 2012

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.c.p.- Lic. Hugo René Temoltzin Carreto.- Secretario de la Función Pública del Estado.-Para su Conocimiento.-Presente.
C.c.p.- Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas.- Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
C.c.p.- C.P. Jorge Sánchez Jasso.- Director de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
C.c.p.- C.P. Ivonne de los Angeles Rocha.- Director Administrativo de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
C.c.p.- Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez.- Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
C.c.p.- Archivo.

JRRM/IAR/GMA/qtl.



Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
 Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), 2010

1 1
 HOJA No. DE

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de junio de 2012	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
13	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010	15,735,239.83	15,141,366.33
128	Programa Habitat 2010	25,368,728.83	25,368,728.83
9	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2010	3,862,638.59	3,862,638.59
7	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2010	132,109,748.94	130,497,591.09
157	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010	177,076,356.19	174,870,324.84

Hoja No.

Each:

Fecha:	30 de junio de 2012		
	día	mes	año
			1

Financiero (pesos)

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Ejercidos de la		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado o 1_ / C	Ejercido D	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010												
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010												
	CENTRO DEPORTIVO JARDINES DE APIZACO.	APIZACO, TLAXCALA	JARDINES DE APIZACO	SECODUVI	1	100%	CENTRO DEPORTIVO	2,099,999.99	2,099,999.99			2,099,999.99
	CM(A)PF/PREP/140/10											
	A-PF/PREP/140/10				1	100%	CENTRO DEPORTIVO	1,939,999.97	1,939,999.97			1,939,999.97
	CENTRO DEPORTIVO FRACCIONAMIENTO ATLAHUAYA - SAN DIEGO.	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA ATLAHUAYA	SECODUVI								
	PF/REP/141/10											
	A-PF/REP/141/10				1	100%	UNIDAD DEPORTIVA	800,000.01	800,000.01			800,000.01
	UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ.	SANTA CRUZ, TLAXCALA	SANTA CRUZ, TLAXCALA	SECODUVI								
	PF/REP/142/10											
	A-PF/REP/142/10				1	100%	PARQUE DEPORTIVO	750,000.00	750,000.00			750,000.00
	PARQUE RECREATIVO LA SANTISIMA.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTISIMA	SECODUVI								
	PF/REP/246/10											
	A-PF/REP/246/10				1	100%	CAMPO DE BEISBOL	3,439,619.91	3,439,619.91			3,439,619.91
	CAMPO DE BEISBOL SAN PABLO DEL MONTE.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN BARTOLOME	SECODUVI								
	PF/REP/237/10											
	CENTRO DEPORTIVO U.H. IV SEÑORIO.	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1	100%	CENTRO DEPORTIVO	2,255,000.00	2,099,843.22			2,099,843.22
	C.M. (A) (B) PF/PREP/345/09											
	A-PF/PREP/345/09				1	100%	CENTRO DEPORTIVO	724,999.99	724,999.99			724,999.99
	DEPORTIVO LOMA DE GUADALUPE.	TLAXCALA, TLAXCALA	LA JOYA	SECODUVI								
	C.M. (A)(B)PF/PREP/346/09											
	DEPORTIVO 4 SEÑORIOS SECCION "C".	TLAXCALA, TLAXCALA	ATLAHAPA	SECODUVI	1	100%	CENTRO DEPORTIVO	350,000.00	350,000.00			350,000.00
	C.M. (A)(B) PF/PREP/344/09											
	A-PF/PREP/344/09				1	100%	CANCHA USOS MULTIPLES	169,500.00	169,500.00			169,500.00
	CANCHA DE USOS MULTIPLES OCOTELULCO (CONSOLIDACIÓN INTEGRAL).	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN FRANCISCO OCOTELULCO	SECODUVI								
	CM(A)PF/PREP/101/10				1	100%	CANCHA USOS MULTIPLES	178,980.39	178,980.39			178,980.39
	CANCHA DE USOS MULTIPLES SANTIAGO TEPETICPAC (CONSOLIDACIÓN INTEGRAL).	TOTOLAC, TLAXCALA	SANTIAGO TEPETICPAC	SECODUVI								
	CM(A)PF/PREP/102/10											
	CENTRO RECREATIVO 1era. SECCIÓN.	COMILA DE JUAN, TLAXCALA	COMILA 1era. SECCION	SECODUVI	1	100%	CENTRO RECREATIVO	1,040,000.00	1,040,000.00			1,040,000.00
	PF/REP/143/10											
	A-PF/REP/143/10				1	100%	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO	953,529.27	953,529.27			953,529.27
	PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BICENTENARIO.	XALOZTOC, TLAXCALA	SAN COSME XALOZTOC	SECODUVI								
	PF/REP/245/10											
	CANCHA DE USOS MULTIPLES EL MIRADOR.	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SAN JOSÉ TETEL AN, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	CANCHA USOS MULTIPLES	634,929.65	594,893.58			594,893.58
	PF/PREP/144/10											
								15,735,239.83	15,141,366.33	0.00	0.00	15,141,366.33

FAFE

Fecha: 30 de junio de 2012

año

Entidad Federativa: TLAXCALA		Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
N° del Proyecto	Meta					Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la Asignación			
									Programado Total	Avance en el periodo 2_ /	o 1_ / C	
		Programa Habitat 2010										
		CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3a. ETAPA, EN CALLE NAZARETH ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE COLONIAL. PF/HABITAT/197/10	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TLATEMPAN	SECODUVI	161.84	100%	METRO CUADRADO	425,000.00	425,000.00		425,000.00
		AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE CLAVES. PF/HABITAT/059/10	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA	SECODUVI	131.29	100%	METRO LINEAL	16,035.05	16,035.05		16,035.05
		AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE ROSAS. PF/HABITAT/060/10	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA	SECODUVI	108.02	100%	METRO LINEAL	13,581.02	13,581.02		13,581.02
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE GLADIOLAS ENTRE CALLE PENSAMIENTOS Y CALLE ALCANFORES. PF/HABITAT/209/10	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA SEGUNDA SECCION	SECODUVI	3,172.87	100%	METRO CUADRADO	514,415.37	514,415.37		514,415.37
		AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE ELECTROPO. PF/HABITAT/061/10	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA	SECODUVI	151.09	100%	METRO LINEAL	17,822.04	17,822.04		17,822.04
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE GLADIOLAS. PF/HABITAT/210/10	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA SEGUNDA SECCION	SECODUVI	4,833.21	100%	METRO CUADRADO	817,205.90	817,205.90		817,205.90
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE AZUCENAS ENTRE CALLE PENSAMIENTOS Y CALLE JACARANDAS. PF/HABITAT/152/10	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA SEGUNDA SECCION	SECODUVI	2,258.33	100%	METRO CUADRADO	409,178.07	409,178.07		409,178.07
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE PENSAMIENTOS ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE GLADIOLAS. PF/HABITAT/247/10	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA SEGUNDA SECCION	SECODUVI	1,620.62	100%	METRO CUADRADO	276,046.12	276,046.12		276,046.12
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE CIRUELOS Y CALLE GLADIOLAS. PF/HABITAT/247/10	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA SEGUNDA SECCION	SECODUVI	2,679.40	100%	METRO CUADRADO	526,202.24	526,202.24		526,202.24
		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ELECTROPO ENTRE ALCANFORES Y PENSAMIENTOS. PF/HABITAT/208/10	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA	SECODUVI	153.50	100%	METRO LINEAL	69,704.00	69,704.00		69,704.00
		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CLAVES ENTRE ALCANFORES Y PENSAMIENTOS. PF/HABITAT/207/10	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA	SECODUVI	145.09	100%	METRO LINEAL	69,082.00	69,082.00		69,082.00

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Ejecutados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010

Hoja No. _____

Fecha: _____ 30 de junio de 2012
 día mes año

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Financiero (pesos)									
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos financieros de la Ejecución	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado o 1_ / C	Total E=B+D
	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3ra. ETAPA, OBRAS EXTERIORES. PF/HABITAT/281/10	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	130,818.98	130,818.98		130,818.98
	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALTIRERIA ENTRE VIA DE FERROCARRIL Y BLVD. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. PF/HABITAT/120/10	CALPULALPAN, TLAXCALA	EL PALMAR	SECODUVI	652.89	100%	METRO LINEAL	423,424.96	423,424.96		423,424.96
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE 4 OTE. Y CALLE MELCHOR OCAMPO. PF/HABITAT/201/10	CALPULALPAN, TLAXCALA	COLONIA EL MIRADOR	SECODUVI	350.18	100%	METRO CUADRADO	38,663.00	38,663.00		38,663.00
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE 4 OTE. Y MELCHOR OCAMPO. PF/HABITAT/203/10	CALPULALPAN, TLAXCALA	COLONIA EL MIRADOR	SECODUVI	330.67	100%	METRO LINEAL	38,521.00	38,521.00		38,521.00
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALTIRERIA ENTRE CALLE VIAS DE FERROCARRIL Y BOULEVARD EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. PF/HABITAT/229/10	CALPULALPAN, TLAXCALA	EL PALMAR	SECODUVI	7,866.19	100%	METRO CUADRADO	1,813,946.04	1,813,946.04		1,813,946.04
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE PROLONGACION SALTIRERIA ENTRE CALLE VIAS DE FERROCARRIL Y BLV. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. CM(A)PF/HABITAT/065/10	CALPULALPAN, TLAXCALA	EL PALMAR	SECODUVI	1,122.57	100%	METRO LINEAL	160,397.48	160,397.48		160,397.48
	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN CALLE RINCON DE LAS VIOLETAS ENTRE CARRETERA MEXICO-VERACRUZ Y CALLE RINCON DE LAS CAMELIAS. PF/HABITAT/202/10	CALPULALPAN, TLAXCALA	COLONIA CENTRO	SECODUVI	288.66	100%	METRO LINEAL	33,825.00	33,825.00		33,825.00
	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO EN CALLE RINCON DE LAS VIOLETAS ENTRE CARRETERA MEXICO-VERACRUZ Y CALLE RINCON DE LAS CAMELIAS. PF/HABITAT/198/10	CALPULALPAN, TLAXCALA	COLONIA CENTRO	SECODUVI	403.83	100%	METRO CUADRADO	53,382.00	53,382.00		53,382.00
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN PROLONGACION SALTIRERIA ENTRE CALLE VIAS DE FERROCARRIL Y BOULEVARD EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. PF/HABITAT/199/10	CALPULALPAN, TLAXCALA	EL PALMAR	SECODUVI	1,347.08	100%	METRO CUADRADO	203,399.99	203,399.99		203,399.99

FAFEF

Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA		Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
N° del Proyecto	Meta					Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la 1a D			
	Programada Total								Avance en el periodo 2_ /	o 1_ / C		
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y PERIFERICO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. PF/HABITAT/230/10	CALPULALPAN, TLAXCALA	COLONIA EL MIRADOR	SECODUVI	3,206.81	100%	METRO CUADRADO	558,942.17			558,942.17
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLEION SAN PEDRO ENTRE CALLE ALDAMA Y PERIFERICO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. CM(A)PF/HABITAT/066/10	CALPULALPAN, TLAXCALA	EL CALVARIO	SECODUVI	613.25	100%	METRO CUADRADO	165,640.92			165,640.92
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE RINCON DE LAS VIOLETAS ENTRE CARRETERA MEXICO - VERACRUZ Y CALLE RINCON DE LAS VIOLETAS. F/HABITAT/200/10	CALPULALPAN, TLAXCALA	COL. A. ESPEJEL	SECODUVI	2,205.29	100%	METRO CUADRADO	333,663.84			333,663.84
		AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y PERIFERICO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. PF/HABITAT/190/10	CALPULALPAN, TLAXCALA	EL MIRADOR	SECODUVI	311.38	100%	METRO LINEAL	123,238.87			123,238.87
		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RINCON DE LAS VIOLETAS. PF/HABITAT/191/10	CALPULALPAN	COLONIA ESPEJEL	SECODUVI	285.68	100%	METRO LINEAL	123,892.08			123,892.08
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MORELOS. PF/HABITAT/067/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	230.60	100%	METRO CUADRADO	32,555.96			32,555.96
		CONSTRUCCION DE PUENTE EN CARRETERA CIRCUITO VIAL DE SANTA ANA. PF/HABITAT/242/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	CENTRO	SECODUVI	70	100%	METRO CUADRADO	327,026.63			327,026.63
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MEXICO. PF/HABITAT/068/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	740.80	100%	METRO CUADRADO	102,974.81			102,974.81
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE GUERRERO. PF/HABITAT/069/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	676.50	100%	METRO CUADRADO	90,648.26			90,648.26
		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA TLAHUICOLE. PF/HABITAT/070/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	107	100%	METRO LINEAL	13,025.91			13,025.91
		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHIAPAS. PF/HABITAT/071/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	119.50	100%	METRO LINEAL	13,349.57			13,349.57
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE CHIAPAS. PF/HABITAT/072/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	956	100%	METRO CUADRADO	133,312.76			133,312.76

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento (IZADE) con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010

Hoja No. 1

FAFEF										30 de junio de 2012		
Entidad Federativa: TLAXCALA										Fecha:		
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Ejercido o B / C D		Total E=B+D
					Programada	Avance en el periodo		Programado A	Ejercido B	Programado A	Ejercido B	
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHIAPAS. PF/HABITAT/073/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	60	100%	METRO LINEAL	18,172.38	18,217.38			18,217.38
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE PROSPERO (CONVITE). PF/HABITAT/074/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	602	100%	METRO CUADRADO	84,572.38	84,572.38			84,572.38
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE AGUASCALIENTES. PF/HABITAT/075/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	134.40	100%	METRO LINEAL	14,225.11	14,225.11			14,225.11
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE AGUASCALIENTES. PF/HABITAT/076/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	134.40	100%	METRO CUADRADO	16,835.98	16,835.98			16,835.98
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE AGUASCALIENTES. PF/HABITAT/077/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	604.10	100%	METRO CUADRADO	102,029.95	102,029.95			102,029.95
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MICHOACAN. PF/HABITAT/078/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	1,029.95	100%	METRO CUADRADO	214,729.38	214,729.38			214,729.38
	CONSTRUCCION DE CARPETERA EN CALLE VILAHUAYANA. PF/HABITAT/079/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	CENTRO	SECODUVI	7.240	100%	METRO CUADRADO	4,078,887.26	4,078,887.26			4,078,887.26
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NAYARIT. PF/HABITAT/080/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	68.80	100%	METRO LINEAL	19,107.06	19,107.06			19,107.06
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE NAYARIT. PF/HABITAT/081/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	487.33	100%	METRO CUADRADO	67,389.34	67,389.34			67,389.34
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE COAHUILA. PF/HABITAT/082/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	122.60	100%	METRO LINEAL	12,510.38	12,510.38			12,510.38
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE COAHUILA. PF/HABITAT/083/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	160.60	100%	METRO CUADRADO	19,094.17	19,094.17			19,094.17
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE COAHUILA. PF/HABITAT/084/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	514.50	100%	METRO CUADRADO	75,870.15	75,870.15			75,870.15
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MORELOS. PF/HABITAT/085/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	480.55	100%	METRO CUADRADO	67,571.03	67,571.03			67,571.03
	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELCTRICA EN CALLE NUEVO MEXICO. CONVE 010-19/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	300	100%	METRO LINEAL	83,530.00	83,530.00			83,530.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010

Hoja No. _____

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2012
	mes día año

No. del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Descripción general del proyecto	Unidad Municipal	Unidad Local	Institución Ejecutora o Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)				Porcentaje de avance al 30 de junio de 2012
						Programa	Total	Avance en el periodo	Medida	Presupuesto A	Porcentaje B	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2012
								2 /				
		AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TLAXCALA. CALLE 010-2	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	200	200	100%	METRO LINEAL	45,751.00	45,751.00	45,751.00
		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE NUEVO MEXICO. PF/HABITAT/056/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	300	300	100%	METRO LINEAL	42,337.31	42,337.31	42,337.31
		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NUEVO MEXICO. PF/HABITAT/057/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	400	400	100%	METRO CUADRADO	50,114.29	50,114.29	50,114.29
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE NUEVO MEXICO. PF/HABITAT/050/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	1,570	1,570	100%	METRO CUADRADO	225,003.11	225,003.11	225,003.11
		CONSTRUCCION DE RETORNO EN CARRETERA CIRCUITO VIAL DE SANTA ANA. PF/HABITAT/231/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	CENTRO	SECODUVI	250	250	100%	METRO CUADRADO	1,193,997.00	1,193,997.00	1,193,997.00
		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE TLAXCALA. PF/HABITAT/051/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	240	240	100%	METRO LINEAL	25,402.20	25,402.20	25,402.20
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE TLAXCALA. PF/HABITAT/053/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	616.40	616.40	100%	METRO CUADRADO	85,878.78	85,878.78	85,878.78
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE DURANGO. PF/HABITAT/049/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	144	144	100%	METRO CUADRADO	18,893.81	18,893.81	18,893.81
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE REFORMA. PF/HABITAT/052/2010	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ TETELA	SECODUVI	622.80	622.80	100%	METRO CUADRADO	84,999.67	84,999.67	84,999.67
		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TLAXCALA. PF/HABITAT/047/10	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUVI	240	240	100%	METRO CUADRADO	30,067.09	30,067.09	30,067.09
		CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE TEZOQUIAPAN. PF/HABITAT/153/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	200	200	100%	METRO LINEAL	23,008.99	23,008.99	23,008.99
		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE TEZOQUIAPAN. PF/HABITAT/154/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	190	190	100%	METRO CUADRADO	20,867.81	20,867.81	20,867.81
		PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE CERVANTES. PF/HABITAT/155/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO	SECODUVI	807.12	807.12	100%	METRO CUADRADO	148,336.83	148,336.83	148,336.83
		PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE CUAUTEMOC. PF/HABITAT/156/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO	SECODUVI	1,211.15	1,211.15	100%	METRO CUADRADO	190,922.00	190,922.00	190,922.00

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010

Hoja No. _____

FAFEF

Fecha: _____ 30 de junio de 2012 _____
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D	
					Meta			Recursos depositados del FR			
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B		
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MISION CULTURAL. PF/HABITAT/157/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO	SECODUVI	469.20	100%	METRO CUADRADO	100,183.00	100,183.00	100,183.00	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NEZAHUALCOYOTL. PF/HABITAT/158/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO	SECODUVI	3,065.07	100%	METRO CUADRADO	469,218.34	469,218.34	469,218.34	
	CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE BENITO JUAREZ. PF/HABITAT/159/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	727.70	100%	METRO LINEAL	88,526.00	88,526.00	88,526.00	
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ. PF/HABITAT/160/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO	SECODUVI	873.11	100%	METRO LINEAL	106,415.00	106,415.00	106,415.00	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA VENTURIANO GARCIA. PF/HABITAT/161/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SANTIAGO	SECODUVI	676.06	100%	METRO CUADRADO	109,846.00	109,846.00	109,846.00	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO. PF/HABITAT/121/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLATEPANGO	SECODUVI	5,385	100%	METRO CUADRADO	841,222.01	841,222.01	841,222.01	
	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ. PF/HABITAT/192/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN COSME	SECODUVI	430	100%	METRO LINEAL	259,095.01	259,095.01	259,095.01	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIV. OCOAL. PF/HABITAT/162/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN MIGUEL	SECODUVI	512.13	100%	METRO CUADRADO	93,253.00	93,253.00	93,253.00	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA AMISTAD. PF/HABITAT/163/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN MIGUEL	SECODUVI	357.39	100%	METRO CUADRADO	56,508.00	56,508.00	56,508.00	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE NORTE. PF/HABITAT/114/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE SAN NICOLAS	SECODUVI	2,727	100%	METRO CUADRADO	427,213.00	427,213.00	427,213.00	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LA PAZ. PF/HABITAT/218/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN COSME	SECODUVI	3,031.22	100%	METRO CUADRADO	464,353.93	464,353.93	464,353.93	
	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE. PF/HABITAT/119/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PEDRO	SECODUVI	1	100%	PUENTE	1,565,593.27	1,565,593.27	1,565,593.27	
	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA MENDEZ. PF/HABITAT/193/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE SAN MIGUEL	SECODUVI	147.76	100%	METRO LINEAL	89,175.00	89,175.00	89,175.00	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010

Hoja No. _____

FAFEF

Fecha: _____ 30 de junio de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA		Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
N° del Proyecto	Meta					Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la Asignación Ejercida o 1_ / C D			
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	
		PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA MENDEZ. PF/HABITAT/163/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN MIGUEL	SECODUVI	645	100%	METRO CUADRADO	121,033.00	121,033.00		121,033.00
		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y LIBERTAD Y PROGRESO. CONVE/026-22/10	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	167	100%	METRO LINEAL	27,637.00	27,637.00		27,637.00
		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE TEMAZCALATLA Y CALLE SIN NOMBRE. CONVE/026-21/10	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	300	100%	METRO LINEAL	64,234.00	64,234.00		64,234.00
		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y LAS VIAS DEL TREN. PF/HABITAT/165/10	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	350	100%	METRO LINEAL	112,307.42	112,307.42		112,307.42
		PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIV. 1ro. DE MAYO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE. PF/HABITAT/164/10	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL	SECODUVI	1,300	100%	METRO CUADRADO	178,335.28	178,335.28		178,335.28
		AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIV. 1ro DE MAYO ENTRE LA CALLE 10 DE MAYO Y BARRANCA. PF/HABITAT/166/10	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	239	100%	METRO LINEAL	89,927.67	89,927.67		89,927.67
		PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE. PF/HABITATT/166/10	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	1,036.75	100%	METRO CUADRADO	115,570.26	115,570.26		115,570.26
		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (3a. ETAPA) EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 2da. PRIV. DE CORREGIDORA. PF/HABITATT/166/10	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL	SECODUVI	188.91	100%	METRO CUADRADO	102,254.08	102,254.08		102,254.08
		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SAN LUIS. PF/HABITAT/194/10	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	411.12	100%	METRO LINEAL	51,443.21	51,443.21		51,443.21
		CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE SAN LUIS. PF/HABITAT/167/10	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	520.20	100%	METRO CUADRADO	64,641.30	64,641.30		64,641.30

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010

Hoja No. _____ de _____

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2012		
	día	mes	año
	14	9	14

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ / 2_	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la Asignación o 1_ / C D		
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PORFIRIO DIAZ. PF/HABITAT/168/10 A-PF/HABITAT/168/10	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPILCO	SECODUVI	1,103.30	100%	METRO CUADRADO	196,307.02	196,307.02		196,307.02	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALZADA MEXTLI Y CALLE IV SEÑORIOS. PF/HABITAT/040/10	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPILCO	SECODUVI	124	100%	METRO LINEAL	15,258.27	15,258.27		15,258.27	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PROLONGACION PICO DE ORIZABA. PF/HABITAT/169/10	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	125	100%	METRO LINEAL	18,019.00	18,019.00		18,019.00	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SAN LUIS ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE SIN NOMBRE. PF/HABITAT/054/10 A-PF/HABITAT/054/10	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1,774.82	100%	METRO CUADRADO	358,139.00	358,139.00		358,139.00	
	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IV SEÑORIO. CONVE 033-42/10	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPILCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	111,430.00	111,430.00		111,430.00	
	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE CALLE 19 CALLE 8 Y CALLE 12. CONVE 033-46/10	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICHTENCATL	SECODUVI	5	100%	POSTES	79,629.00	79,629.00		79,629.00	
	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE 17 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10. CONVE 033-45/10	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICHTENCATL	SECODUVI	3	100%	POSTES	66,306.50	66,306.50		66,306.50	
	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE 11 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 14. CONVE 033-43/10	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICHTENCATL	SECODUVI	10	100%	POSTES	72,472.50	72,472.50		72,472.50	
	BANQUETAS DE CONCRETO EN PROLONGACION PICO DE ORIZABA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SAN LORENZO. PF/HABITAT/171/10	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	126.50	100%	METRO CUADRADO	15,646.08	15,646.08		15,646.08	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PROLONGACION PICO DE ORIZABA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SAN LORENZO. CM(A)PF/HABITAT/031/10 PF/HABITAT/031/10	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	369.12	100%	METRO CUADRADO	56,437.00	56,437.00		56,437.00	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 10 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21. PF/HABITAT/172/10 A-PF/HABITAT/172/10	TLAXCALA, TLAXCALA	LA LOMA XICHTENCATL	SECODUVI	904	100%	METRO CUADRADO	155,450.00	155,450.00		155,450.00	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010

Hoja No. _____

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2012
	10-14
	año

Entidad Federativa: TLAXCALA													
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Rendimientos Financieros de la Ejecución		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2- /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FR	Ejercido B	Programado A	Asignado o 1- / C	Ejercido D	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 19 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10. PF/HABITAT/055/10	TLAXCALA, TLAXCALA	LA LOMA DE XICOHTENCATL	SECODUVI	1,241.84	100%	METRO CUADRADO	185,686.96	185,686.96	185,686.96			185,686.96
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MEXTLI Y IV SEÑORIO. PF/HABITAT/227/10	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUTTLAPILCO	SECODUVI	214	100%	METRO LINEAL	27,094.72	27,094.72	27,094.72			27,094.72
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MEXTLI Y CALLE IV SEÑORIO. PF/HABITAT/228/10	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUTTLAPILCO	SECODUVI	387.80	100%	METRO CUADRADO	64,843.64	64,843.64	64,843.64			64,843.64
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTORIA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DE LA CRUZ. PF/HABITAT/226/10	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	186.60	100%	METRO LINEAL	50,732.35	50,732.35	50,732.35			50,732.35
	POTABLE EN CALLE VICTORIA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DE LA CRUZ. PF/HABITAT/225/10	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	195.10	100%	METRO LINEAL	18,953.51	18,953.51	18,953.51			18,953.51
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN PRIVADA Y CERRADA GOMEZ. PF/HABITAT/170/10	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	63,554.99	63,554.99	63,554.99			63,554.99
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIVADA Y CERRADA GOMEZ. PF/HABITAT/170/10	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	154,136.99	154,136.99	154,136.99			154,136.99
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MARGARITA. PF/HABITAT/170/10	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	135,981.00	135,981.00	135,981.00			135,981.00
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MARGARITA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SAN LORENZO. PF/HABITAT/170/10	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	6	100%	POSTES	30,615.00	30,615.00	30,615.00			30,615.00
	CONSTRUCCION DE 3a. ETAPA DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CALLE CAMINO REAL ENTRE C. INSURGENTES Y C. ZARAGOZA. PF/HABITAT/195/10 PF/HABITAT/195/10	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	267.62	100%	METRO CUADRADO	87,619.01	87,619.01	87,619.01			87,619.01
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. REFORMA ENTRE C. METECATZI Y EMILIANO ZAPATA. PF/HABITAT/032/10	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	91.50	100%	METRO LINEAL	25,427.66	25,427.66	25,427.66			25,427.66

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010

Hoja No. _____ C

FAFEF

Fecha:		30 de junio de 2012	
día	mes	año	
		11	12

Entidad Federativa: TLAXCALA		Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
N° del Proyecto	Meta					Unidad de Medida	Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Recursos depositados del FR	Ejercido B	Rendimientos Ejercidos de la Ejecución o 1_ / C D	
		PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE METECATZI Y TLAHUICOLE. PF/HABITAT/219/10	TOTOLAC	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	3,816	100%	METRO CUADRADO	265,960.00	265,960.00		265,960.00
		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE METECATZI ENTRE CALLE REFORMA Y AMADO NERVO. PF/HABITAT/033/10	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	104	100%	METRO LINEAL	22,909.83	22,909.83		22,909.83
		CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE METECATZI ENTRE CALLE REFORMA Y AMADO NERVO. PF/HABITAT/034/10	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	102	100%	METRO LINEAL	8,571.58	8,571.58		8,571.58
		CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AV. 12 DE OCTUBRE Y BALCONES. PF/HABITAT/173/10	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	190.24	100%	METRO CUADRADO	35,036.90	35,036.90		35,036.90
		CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE HUEXOTITLA-BALCONES ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y MIRADOR. PF/HABITAT/037/10	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	240	100%	METRO LINEAL	20,395.78	20,395.78		20,395.78
		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. BALCONES ENTRE C. 12 DE OCTUBRE Y MIRADOR. PF/HABITAT/036/10	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	73.50	100%	METRO LINEAL	25,378.27	25,378.27		25,378.27
		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. EL HOYO ENTRE CERRADA FEDERAL SUR Y AUTOPISTA MEXICO-VERACRUZ. PF/HABITAT/035/10	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	175	100%	METRO LINEAL	42,794.00	42,794.00		42,794.00
		PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y BALCONES. PF/HABITAT/044/10	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	246.68	100%	METRO CUADRADO	32,814.00	32,814.00		32,814.00
		PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CAMINO REAL. PF/HABITAT/045/10	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	615.40	100%	METRO CUADRADO	70,618.78	70,618.78		70,618.78
		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE METECATZI Y CALLE TLAHUICOLE. PF/HABITAT/174/10	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	960	100%	METRO LINEAL	62,324.00	62,324.00		62,324.00
		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PROLONGACION 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE BALCONES. PF/HABITAT/043/10	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	140	100%	METRO LINEAL	10,049.99	10,049.99		10,049.99

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Reportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010

Hoja No. _____

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2012		
	día	mes	año
			12 / 14

Entidad Federativa: TLAXCALA		Denominación y/o descripción general del proyecto		Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la Asignación Ejercida o 1. / C D		Total E=B+D
N° del Proyecto	O						Meta		Programado A	Ejercido B	1. / C	D	
							Programada Total	Avance en el periodo 2. /					
		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C. INSURGENTES ENTRE C. EL MIRADOR Y CAMINO REAL. PF/HABITAT/042/10		TOTOLAC, TLAXCALA	ZARAGOZA	SECODUVI	189.36	100%	13,593.00	13,593.00			13,593.00
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRANCA DE NEXTLALPAN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIEGO RIVERA. PF/HABITAT/220/10		ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION SEGUNDA	SECODUVI	820	100%	503,954.00	503,954.00			503,954.00
		PAVIMENTO DE ADOQUIN EN BOULEVARD BARRANCA DE NEXTLALPAN ENTRE LAS CALLES DE BENITO JUAREZ Y DIEGO RIVERA. PF/HABITAT/232/10		ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION SEGUNDA	SECODUVI	4,928	100%	500,025.79	500,025.79			500,025.79
		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAREZ DE POXTLA PRIMERA SECCION ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TOCHAPA. CONVE 048-15/10		LA MAGDALENA TLALTILULCO, TLAXCALA	POXTLA PRIMERA SECCION	SECODUVI	159	100%	35,093.00	35,093.00			35,093.00
		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA ZEDILLO DE POXTLA PRIMERA SECCION ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TOCHAPA. CONVE 048-14/10		LA MAGDALENA TLALTILULCO, TLAXCALA	POXTLA PRIMERA SECCION	SECODUVI	85	100%	20,546.00	20,546.00			20,546.00
		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA PEREZ DE POXTLA PRIMERA SECCION ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE. CONVE 048-13/10		LA MAGDALENA TLALTILULCO, TLAXCALA	POXTLA PRIMERA SECCION	SECODUVI	126.83	100%	31,886.00	31,886.00			31,886.00
		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ZEDILLO DE POXTLA PRIMERA SECCION ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TOCHAPA. PF/HABITAT/175/10		LA MAGDALENA TLALTILULCO, TLAXCALA	POXTLA PRIMERA SECCION	SECODUVI	80	100%	3,787.74	3,787.74			3,787.74
		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIVADA NOGALES DE POXTLA SEGUNDA SECCION ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ZARAGOZA. PF/HABITAT/046/10		LA MAGDALENA TLALTILULCO, TLAXCALA	POXTLA SEGUNDA SECCION	SECODUVI	343	100%	33,560.95	33,560.95			33,560.95
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN TIPO OCTAGONAL EN PRIVADA NOGALES DE POXTLA SEGUNDA SECCION ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ZARAGOZA. PF/HABITAT/176/10		LA MAGDALENA TLALTILULCO, TLAXCALA	POXTLA SEGUNDA SECCION	SECODUVI	1,054.73	100%	123,845.00	123,845.00			123,845.00
		A-PF/HABITAT/176/10											
		A-PF/HABITAT/176/10											

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010

Hoja No. _____ de _____

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2012
	año

Entidad Federativa: TLAXCALA												Quilómetros	metros	centímetros	milímetros
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D				
					Meta		Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la Asignación Ejercido o 1_ / C D					
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /									
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PROLONGACION CUAHUTEMOC DE LA COMUNIDAD DE TECPA PLUMA ENTRE CALLEJON DEL NORTE Y CALLE SAN MIGUEL. PF/HABITAT/177/10	LA MAGDALENA TLALTILULCO, TLAXCALA	TECPA PLUMA	SECODUVI	1,743.16	100%	METRO CUADRADO	177,001.98	177,001.98		177,001.98				
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 28 DE OCTUBRE DE POXTLA SEGUNDA SECCION ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE NUEVA. PF/HABITAT/211/10 A-PF/HABITAT/211/10	LA MAGDALENA TLALTILULCO, TLAXCALA	POXTLA PRIMERA Y SEGUNDA SECCION	SECODUVI	4,697.57	100%	METRO CUADRADO	406,227.00	406,227.00		406,227.00				
	Programa Habitat 2010											25,368,728.83	25,368,728.83	0.00	25,368,728.83
	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2010														
	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 2DA. ETAPA. PF/3X1PM/136/10 A-PF/3X1PM/136/10	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	VILLA EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	100%	UNIDAD DEPORTIVA	778,867.88	778,867.88		778,867.88				
	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA 2DA. ETAPA. PF/3X1PM/137/10 A-PF/3X1PM/137/10	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	VILLA EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	100%	CASA DE LA CULTURA	799,573.31	799,573.31		799,573.31				
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. CONVE 023-25/10 DAS/10/008	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	1	100%	ELECTRIFICACION	21,235.00	21,235.00		21,235.00				
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (ESC. EMILIANO CARRANZA). CM(A)PF/3X1PM/138/10	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TEPEYANCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	179,998.75	179,998.75		179,998.75				
	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 2da. ETAPA. PF/3X1PM/189/10 A-PF/3X1PM/189/10	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	100%	MERCADO	800,000.00	800,000.00		800,000.00				
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y JARDINERIAS EN EXPLANADA DE LA COMUNIDAD. PF/3X1PM/139/10	TOTOLAC, TLAXCALA	SANTIAGO TEPECTIPAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	101,990.63	101,990.63		101,990.63				
	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE CENTRO COMUNITARIO EN LA PRIMERA SECCION. PF/3X1PM/280/10	CUAXOMULCO, TLAXCALA	PRIMERA SECCION	SECODUVI	1	100%	OBRA	86,571.82	86,571.82		86,571.82				
	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (AMPLIACION DE ALCANTARILLA LAS CUEVAS). PF/3X1PM/268/10	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA	SECODUVI	1	100%	PUENTE	728,016.02	728,016.02		728,016.02				
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO. PF/3X1PM/309/10	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUVI	1	100%	CANCHA	366,385.18	366,385.18		366,385.18				

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010

Hoja No. 14

FAFEF

Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA												Ud	INES	afro		
N° del Projecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D					
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la Asignación Ejercido o 1_ / C D						
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2010												3,862,638.59	3,862,638.59	0.00	0.00	3,862,638.59
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2010																
	UNIDAD DEPORTIVA TLATEPANGO. CM(A)PD/DURS/132/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO (BARRIO TLATEPANGO)	SECODUVI	1	100%	UNIDAD DEPORTIVA	3,669,999.89	3,669,999.89			3,669,999.89				
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO. PD/FAFEF/107/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN NICOLAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,033,700.86	1,033,700.86			1,033,700.86				
	REHABILITACION DE PUENTE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE A LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD LA SANTISIMA. PF/FAFEF/104/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTISIMA	SECODUVI	1	100%	PUENTE OBRA	848,016.65	848,016.65			848,016.65				
	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL BICENTENARIO 2da. ETAPA. CM(A)PF/FR/015/10	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	70,699,391.02	70,699,391.02			70,699,391.02				
	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL BICENTENARIO 2da. ETAPA. CM(A)PF/FR/016/10	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	50,670,482.71	50,670,482.71			50,670,482.71				
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ra. ETAPA. PF/FAFEF/134/10	TOTOLAC, TLAXCALA	ACXOTLA DEL RIO	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	3,575,999.96	3,575,999.96			3,575,999.96				
	SALDO PARA DISTRIBUIR EN OBRA INCLUYE CAPITAL \$1,519,263.38, RENDIM. 2011 \$ 61,650.11 Y AL 31/05/2012 \$ 31,244.36							1,612,157.85	0.00			0.00				
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2010							132,109,748.94	130,497,591.09	0.00	0.00	130,497,591.09				
	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2010							177,076,356.19	174,870,324.84	0.00	0.00	174,870,324.84				

AUTORIZA
 Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
 Puesto / Inst: SECRETARIO DE FINANZAS
 Firma:

FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010

RESUMEN GLOBAL

HOJA No.----- DE -----

30 de junio de 2012

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA			
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
5	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010	18,398,159.00	18,172,614.03
5	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010	18,398,159.00	18,172,614.03

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010

Hoja No. de

P. Z. M.

Fecha:

30 de junio de 2012 1 año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E-B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programado Total	Avance en el período 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1. / C		Ejercido D
	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010											
	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO. PF/FMZMTA/273/10	MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	SECODUV	1	100%	ESTUDIO	2,783,454.00	2,755,619.47			2,755,619.47
	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO. PF/FMZMTA/274/10	MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	SECODUV	1	100%	ESTUDIO	4,156,521.00	4,081,703.62			4,081,703.62
	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECONOMICO INDUSTRIAL DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO. PF/FMZMTA/275/10	MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	SECODUV	1	100%	ESTUDIO	2,161,328.00	2,128,908.07			2,128,908.07
	ESTUDIO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO. PF/FMZMTA/276/10	MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	SECODUV	1	100%	ESTUDIO	4,096,856.00	4,014,918.87			4,014,918.87
	PLANEACION INTEGRAL PARA EL SANEAMIENTO DEL RIO ZAHUAPAN. PF/FMZMTA/277/10	MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	SECODUV	1	100%	ESTUDIO	5,200,000.00	5,191,464.00			5,191,464.00
	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010							18,398,159.00	18,172,614.03	0.00	0.00	18,172,614.03
								18,398,159.00	18,172,614.03	0.00	0.00	18,172,614.03

AUTORIZA
Nombre
Puesto /
Firma:

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
SECRETARIO DE FINANZAS

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FIEF) 2010

Hoja No. de 1 2

FIEF 2010

Fecha: 30 de junio de 2012

mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
				Programada Total	Meta		Recursos depositados del Fies	Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Avance en el periodo 2_1	Programado A	
FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FIEF) 2010										
	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ESTATAL - UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA (SEPE-USET) 2da. ETAPA, URBANIZACIÓN Y ACABADOS. PF/FIES/204/10 A-PF/FIES/204/10	TLAXCALA, TLAXCALA / TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	57,965,667.96	57,817,388.24		57,817,388.24
	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL BICENTENARIO 1ra. ETAPA. A-PF/IER/384/09	TLAXCALA, TLAXCALA / TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	12,634,372.53	12,634,372.53		12,634,372.53
	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL BICENTENARIO 2da. ETAPA. A-PF/IER/115/10	TLAXCALA, TLAXCALA / TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	41,470,605.92	41,470,605.92		41,470,605.92
	SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN SECCIONAL EN TENSIÓN MEDIA, CUERPO B, Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA. PF/FIEF/184/10	HUAMANTLA, TLAXCALA / HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,129,023.55	4,129,023.55		4,129,023.55
	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA ANTONIO DIAZ VARELA	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA / SANTA ANA CHIAUTEMPAN		1	0%	OBRA	14,000,000.00	0.00		0.00
	SALDO PARA PLAZA BICENTENARIO. SALDO DISPONIBLE \$ 8,381,274.37 INCLUYE CAPITAL \$ 6,471,428.04 Y RENDIM. 2011 \$ 1,480,766.50 y AL 31/05/2012 \$ 429,079.83	TLAXCALA, TLAXCALA / TLAXCALA		1	0%	OBRA	8,381,274.37	0.00		0.00
	SUMA						138,580,944.33	116,051,390.24	0.00	116,051,390.24
	FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FIEF) 2010						138,580,944.33	116,051,390.24	0.00	116,051,390.24

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FIEF) 2010

Hoja No. 2 de 2

Fecha: 30 de junio de 2012

día mes año

FIEF 2010

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del Fies		Rendimientos Financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	

AUTORIZA

Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA

Puesto / Instit: SECRETARIO DE FINANZAS

Firma:

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de Fondo Regional 2010

F.R.

Hoja No. 3 de 3

Fecha: 30 de junio de 2012

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido D	
	FONDO REGIONAL 2010										
	CONSTRUCCION DE BOULEVARD GASODUCTO. CM(A)PF/FR/150/10, A-PF/FR/150/10, PF/FR/037/12 Y SALDO DISPONIBLE CAPITAL \$ 5,672,309.61 RENDIML 2011 \$ 6,755,328.89	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1.30	82%	KM.	77,610,787.88	65,183,149.38		65,183,149.38
	AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA ZACATECO-TLAXCALA DEL KM. 28+680 AL 30+300. 1A-PF/FR/302/08	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	SECODUVI	1.62	100%	KM.	24,905,826.39	24,905,826.39		24,905,826.39
	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JUSTO SIERRA. PF/FR/127/10 A-PF/FR/127/10	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	247	100%	ML.	864,199.99	835,138.22		835,138.22
	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION EN BOULEVARD GUILLERMO VALLE. CM(A)PF/FR/181/10	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	237	100%	ML.	3,504,996.85	3,504,996.85		3,504,996.85
	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION EN CARR. FED. TLAXCALA - PUEBLA Y FRACC. LA COLINA. PF/FR/099/10	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	394	100%	ML.	864,200.00	864,200.00		864,200.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de Fondo Regional 2010

Hoja No. 2 de 3

F.R.

Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto o	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Programado Total	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta	
								Avance en el período 2_ /	Ejercido B		
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. CM(A)PF/UC/030/10 A-PF/UC/030/10	XALTOCAN, TLAXCALA	LA RETAMA	SECODUVI	1	100%	POZO PERFORACION	3,200,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00
	MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA. CM(A)PF/FR/183/10	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,985,801.87	5,985,801.87		5,985,801.87
	MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER. CM(A)PF/FR/182/10	APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATILAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,617,750.61	4,617,750.61		4,617,750.61
	REHABILITACION DE CALLE DEL CANAL LADO SUR. PF/FR/244/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE SAN PEDRO Y TLALTEPANGO	SECODUVI	1.30	100%	KM.	1,860,517.35	1,860,517.35		1,860,517.35
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CANAL PRINCIPAL. PF/FR/221/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN PEDRO	SECODUVI	1	100%	PUENTE	864,199.36	864,199.36		864,199.36
	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL. CM(A)(B)PF/FR/266/10 A-PF/FR/266/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN BARTOLOME	SECODUVI	1	100%	PUENTE	3,586,835.01	3,586,835.01		3,586,835.01
	PAVIMENTACION DEL CAMINO BARRIO EL CRISTO-BARRIO TLATELPA. CM(A)PF/FR/270/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO, BARRIO TLATELPA	SECODUVI	2	100%	KM.	5,750,821.50	5,750,821.50		5,750,821.50
	CONSTRUCCION DE PUENTE KM. 0 + 240 DE LA CALLE DOMINGO ARENAS. CM(A)PF/FR/271/10 A-PF/FR/271/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SANTIAGO	SECODUVI	1	100%	PUENTE	4,531,523.50	4,531,523.50		4,531,523.50

F.R.

Entidad Federativa: TLAXCALA

AUTORIZA
Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Puesto / Instit: SECRETARIO DE FINANZAS
Firma:

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010

Hoja No. _____ de _____ 1

P. Z. M.

Fecha:	30 de junio de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA												
Nº del Proyecto o	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C		Ejercido D
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010												
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/ZMPT/289/10	SAN JUAN HUACTZINGO, TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINGO	SECODUVI	1	37.50%	PLANTA DE TRATAMIENTO	20,000,000.00	10,322,251.28		10,322,251.28	
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/ZMPT/288/10	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	2%	PLANTA DE TRATAMIENTO	60,000,000.00	25,756,970.45		25,756,970.45	
	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2010							80,000,000.00	36,079,221.73	0.00	36,079,221.73	
								80,000,000.00	36,079,221.73	0.00	36,079,221.73	
									</			

AUTORIZA	
Nombre	LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Puesto /	SECRETARIO DE FINANZAS
Firma:	