

SECODUVI-1706-2012
ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E.

En atención a su oficio **SF/722/2012** donde solicita se envíen los **Reportes Trimestrales** correspondiente a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2011**, anexo al presente, le entrego a Usted de forma impresa y en disco compacto los mismos y que contienen los avances físicos – financieros alcanzados **al 30 de junio del 2012**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen:

- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF);
- Fondo Regional;
- Fondo Metropolitano Puebla-Tlaxcala;
- Fondo Metropolitano Tlaxcala-Apizaco;
- Fortalecimiento de Infraestructura Física en Salud y
- Turismo Federal.

Reciba un cordial saludo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE FINANZAS
DESPACHO DEL SECRETARIO

RECIBIDO
Desarrollo para Todos

RECIBIDO
10 JUL 2012
DIRECCION ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE FINANZAS
RECIBIDO
DIRECCION DE COORDINACION HACENDARIA Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 30 de junio de 2012

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
10 JUL 2012
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ARO. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.c.p.- Lic. Hugo René Temolizín Carreto.- Secretario de la Función Pública del Estado.-Para su Conocimiento.-Presente.
C.c.p.- Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas.-Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
C.c.p.- C.P. Jorge Sánchez Jasso.-Director de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
C.c.p.- C.P. Ivonne de los Ángeles Rocha.-Director Administrativo de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
C.c.p.- Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
C.c.p.- Arq. David Lima Arroyo.-Director de Desarrollo y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
C.c.p.- Archivo.

JRRM/IAR/GMA/qjt.



Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011
RESUMEN

HOJA No. 1 DE 1

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de junio de 2012	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
6	PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	4,263,000.00	4,096,065.11
31	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	6,433,393.26	5,668,793.47
18	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	16,368,971.84	11,928,617.39
3	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011	438,818.25	438,818.25
38	MODERNIZACION MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED ESTATAL CARRETERA	180,829,106.20	156,642,727.39
1	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	1,361,797.00	1,361,797.00
11	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	11,658,017.00	10,533,573.27
98	Programa Hábitat	25,574,153.00	21,051,321.19
9	PROGRAMA 3 x 1 PARA MIGRANTES 2011	2,771,874.89	1,206,984.75
215	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011	249,699,131.44	212,928,697.82

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA		N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
							Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
									Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B	
01	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
	PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS												
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
	AGUA POTABLE												
	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y SUBESTACION, LINEA DE CONDUCCION, EQUIPO DE POTABILIZACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CUAXOMULCO, MUNICIPIO DE CUAXOMULCO.	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO	389,985.20	387,150.79			387,150.79	
	PF/APAZU/066/11												
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	17,672.73	17,672.73			17,672.73	
	REHABILITACION												
	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS.	SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA	SECODUV I	1	100%	REHABILITACION DE RED	2,922,534.53	2,922,534.53			2,922,534.53	
	PF/APAZU/067/11												
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	39,235.94	39,235.94			39,235.94	
	SANEAMIENTO												

Hoja No. 2 de 44
 Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programada Total	Meta Avance en el periodo 2. /		Recursos depositados del FAFEF Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta Asignado 1 / C Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE APETATITLAN, MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL. PF/APAZU/068/11	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	APETATITLAN	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES	674,999.87	674,999.87		674,999.87
	PF/APAZU/068/A/11 y PF/APAZU/068/B/11							22,555.88	22,555.88		22,555.88
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	APETATITLAN	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN				
	ESTUDIOS Y PROYECTOS							32,334.09	31,915.37		31,915.37
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CUAXOMULCO, MUNICIPIO DE CUAXOMULCO. PF/APAZU/033/11	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO				
	IMPORTE A DESCONCENTRAR DEL PROGRAMA APAZU							163,681.76	0.00		0.00
	PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS							4,263,000.00	4,096,065.11	0.00	4,096,065.11
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES										
	AGUA POTABLE										

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B	
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAUHTENCO, MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. PF/PROSSAPYS/09 7/11	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUV I	1	100%	PERFORACIÓN POZO	335,997.52	335,997.52		335,997.52
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	4,673.98	4,673.98		4,673.98
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XALCATZINGO, MUNICIPIO DE TEPEYANCO. PF/PROSSAPYS/2 01/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCATZINGO	SECODUV I	1	100%	PERFORACIÓN POZO	270,000.00	261,631.04		261,631.04
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCATZINGO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	2,487.34	2,487.34		2,487.34
	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION 1 Y 2, TANQUE DE REGULARIZACION Y RED DE DISTRIBUCION. PF/PROSSAPYS/2 65/11, PF/PROSSAPYS/2 65/A/11, PF/PROSSAPYS/2 65/B/11 Y PF/PROSSAPYS/2 65/C/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCION HIDALGO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN SISTEMA	834,000.00	819,421.09		819,421.09

Hoja No. de 44
 Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

FAFEF 2 0 1 1

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCION HIDALGO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	5,704.08			5,704.08	
	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50 METROS CUBICOS Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TLAXCO.	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN TANQUE	126,803.35			126,803.35	
	P/PROSSAPYS/0 74/11 SUPERVISIÓN TÉCNICA	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	1,444.50			1,444.50	
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE RED ELECTRICA Y SUBESTACION LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEXOPA, MUNICIPIO DE XALTOCAN.	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	SECODUV I	1	100%	OBRA	391,476.66			391,476.66	
	P/PROSSAPYS/0 70/11 SUPERVISIÓN TÉCNICA	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	2,985.00			2,985.00	

Hoja No. _____ de _____

30 de junio de 2012

5 44

año

Fecha:

FAFEF 2 0 1 1

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B	
	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE; AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION , LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATLA, MUNICIPIO DE XALTOCAN. PF/PROSSAPYS/071/11	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA	SECODUV I	1	100%	OBRA	449,250.15	326,235.87		326,235.87
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	3,205.17	3,205.17		3,205.17
	CONSTRUCCION DE LINEA DE RED ELECTRICA Y SUBESTACION, LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ATENCINGO, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN. PF/PROSSAPYS/069/11	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	BARRIO ATENCINGO	SECODUV I	1	100%	OBRA	194,732.94	191,480.19		191,480.19
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	BARRIO ATENCINGO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	1,673.12	1,673.12		1,673.12

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
ANEXO 14:- RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 44
30 de junio de 2012
mes
año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1. / C		Ejercido D
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA NAZARETH, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA. PF/PROSSAPYS/2 27/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA NAZARETH	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN SISTEMA	614,700.00	614,700.00		614,700.00	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA NAZARETH	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	3,494.07	3,494.07		3,494.07	
	SANEAMIENTO										0.00	
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA. PF/PROSSAPYS/2 28/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLO	521,925.95	521,925.95		521,925.95	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	5,972.70	5,972.70		5,972.70	
	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN COSME ATLAMAXAC, MUNICIPIO DE TEPEYANCO. PF/PROSSAPYS/0 72/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLO	507,813.05	507,813.05		507,813.05	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	8,186.96	8,186.96		8,186.96	

Hoja No. de 44

Fecha: 30 de junio de 2012
día mes año

FAFEF 2 0 1 1

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C		Ejercido D
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA MARÍA LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA. PF/PROSSAPYS/O 73/11, PF/PROSSAPYS/O 73/A/11 Y PF/PROSSAPYS/O 73/B/11	ALTZAYANCA , TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO	848,512.39	848,512.38		848,512.38	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA , TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	4,770.73	4,770.73		4,770.73	
	ESTUDIOS Y PROYECTOS											
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN DAMIAN TLACOCALPAN, MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. PF/PROSSAPYS/O 51/11	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	37,299.71	36,880.98		36,880.98	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MATIAS TEPEMATITLAN, MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL. PF/PROSSAPYS/O 49/11	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCLA	SAN MATIAS TEPEMATITLAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	29,060.98	14,932.18		14,932.18	

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFE	Rendimientos Financieros de la cuenta Asignado 1_ / C Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MARCOS GUAQUILPAN, MUNICIPIO DE CALPULALPAN. PF/PROSSAPYS/0 46/11	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUV I	100%	1	100%	ESTUDIO	29,748.75	17,835.98	17,835.98
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COLONIA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CUAPIXTLA. PF/PROSSAPYS/0 48/11	CUAPIXTLA, TLAXCALA	COLONIA IGNACIO ALLENDE	SECODUV I	100%	1	100%	ESTUDIO	44,766.14	38,249.26	38,249.26
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN EL CARMEN XALPATLAHUA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA. PF/PROSSAPYS/0 34/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUA	SECODUV I	100%	1	100%	ESTUDIO	44,602.01	44,602.02	44,602.02
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN. PF/PROSSAPYS/2 02/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	SECODUV I	100%	1	100%	ESTUDIO	45,431.65	43,997.56	43,997.56

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 44

FAFEF 2 0 1 1

30 de junio de 2012

Fecha: día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN ANTONIO TIZOSTOC, MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS. PF/PROSSAPYS/035/11	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO TIZISTOC	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	41,364.52	31,592.72		31,592.72	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA. PF/PROSSAPYS/055/11	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I. MADERO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	38,844.23	12,309.11		12,309.11	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN GUADALUPE VICTORIA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO, MUNICIPIO DE NATIVITAS. PF/PROSSAPYS/167/11	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	46,000.51	0.00		0.00	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 10 de 44
30 de junio de 2012
mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programada Total	Meta	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF	Rendimientos Financieros de la cuenta	
									Programado A	Asignado 1_ / C	Ejercido D
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN AMBROSIO TEXANTLA, MUNICIPIO DE PANOTLA. PF/PROSSAPYS/O 36/11	PANOTLA, TLAXCALA	SAN AMBROSIO TEXANTLA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	ESTUDIO	28,618.13	7,894.43	7,894.43
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SANTA ANA PORTALES, MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA. PF/PROSSAPYS/O 50/11	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA ANA PORTALES	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	ESTUDIO	37,254.51	36,835.80	36,835.80
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN TZOMPANTEPEC, MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC. PF/PROSSAPYS/O 56/11	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	ESTUDIO	44,999.67	27,971.83	27,971.83
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE XALOZTOC. PF/PROSSAPYS/O 47/11	XALOZTOC, TLAXCALA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	ESTUDIO	26,246.89	16,288.29	16,288.29

FAFEF 2011

Hoja No. _____ de _____
30 de junio de 2012
 _____ mes _____ año

[illegible]

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 12 44
 Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1. / C		Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECATEPEC, MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC. PF/PROTAR/279/11, PF/PROTAR/279/A/11 Y PF/PROTAR/279/B/11	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	401,592.00	401,592.00		401,592.00	
	GASTOS DE OPERACIÓN	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	14,005.36	14,005.36		14,005.36	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL POTRERO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 Y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	12,000.00	0.00		0.00	
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	418.50	418.50		418.50	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 13 44
30 de junio de 2012
mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL CAMPAMENTO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	12,000.00	0.00		0.00	
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	418.50	418.50		418.50	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LA MONERA" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	12,000.00	0.00		0.00	
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	418.50	418.50		418.50	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. _____ de _____ de _____ 14 44
 Fecha: _____ día _____ mes _____ año _____

FAFEF 2 0 1 1

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFE		Rendimientos Financieros de la cuenta			
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "NICOLÁS BRAVO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	12,000.00	0.00			0.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	418.50	418.50			418.50
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "TELESECUNDARIA" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	11,942.38	0.00			0.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	416.43	416.43			416.43

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento financiados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 15 44
 Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C		Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	ÁLVARO OBREGON	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	12,000.00	0.00		0.00	
	GASTOS DE OPERACIÓN REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ÁLVARO OBREGON ESPÍRITU SANTO	SECODUV I SECODUV I	1 1	100% 100%	SUPERVISIÓN REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	418.50 334,377.12	418.50 234,064.00		418.50 234,064.00	
	GASTOS DE OPERACIÓN	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ESPÍRITU SANTO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	11,661.17	11,661.17		11,661.17	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 15 44

Fecha: 30 de junio de 2012
mes día año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA PRESA, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN MIGUEL LA PRESA	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	301,767.09	211,236.96			211,236.96
	GASTOS DE OPERACIÓN	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN MIGUEL LA PRESA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	10,524.04	10,524.04			10,524.04
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE TERRENATE. PF/PROTAR/283/11 y PF/PROTAR/283/A/11	TERRENATE, TLAXCALA	NICOLÁS BRAVO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	288,521.41	288,521.41			288,521.41
	GASTOS DE OPERACIÓN	TERRENATE, TLAXCALA	NICOLÁS BRAVO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	10,061.13	10,061.13			10,061.13

FAFEP 2011

Hoja No. _____ de _____
30 de junio de 2011

Fecha:	día	mes	año
			1 / 44
30 de junio de 2012			

04/01/2017 17 de 14

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento ()ados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 18 44

Fecha: 30 de junio de 2012 18 44
 día mes año

FAFEF 2 0 1 1

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Rendimientos Financieros de la cuenta				
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ACOPINALCO DEL PEÑÓN, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/279/1 1, PF/PROTAR/279/A /11 y PF/PROTAR/279/B /11	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPINALCO DEL PEÑÓN	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	408,431.41	408,431.41		408,431.41
	GASTOS DE OPERACIÓN	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPINALCO DEL PEÑÓN	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	14,241.11	14,241.11		14,241.11
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/280/1 1 y PF/PROTAR/280/B /11	TLAXCO, TLAXCALA	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	167,433.51	167,433.51		167,433.51
	GASTOS DE OPERACIÓN	TLAXCO, TLAXCALA	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	5,837.73	5,837.73		5,837.73

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. _____ de _____
19 ____ 44
Fecha: _____ día _____ mes _____ año _____

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA										
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
					Meta			Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/280/11 Y PF/PROTAR/280/B/11	TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	555,042.07	555,042.07	555,042.07
	GASTOS DE OPERACIÓN	TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	19,351.66	19,351.66	19,351.66
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE. PF/PROTAR/245/11, PF/PROTAR/245/A/11 Y PF/PROTAR/245/B/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO	10,500,000.00	7,283,584.74	7,283,584.74
	GASTOS DE OPERACIÓN	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	513,922.76	513,922.76	513,922.76

Hoja No. _____ de _____ 20 44
30 de junio de 2012
 _____ mes _____ año

Entidad Federativa: TLAXCALA

ATTIVAS 2011

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 21 de 44

Fecha: 30 de junio de 2012

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF	Rendimientos Financieros de la cuenta				
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACION DEL CAMINO MAZAPAPA DE POPOCATLA. PD/SECODUVI/08 8/11	NANACAMIL PA DE ARIANO, ARISTA, ESPAÑITA E IXTACUIXTL A DE MARIANO MATAMOROS , TLAXCALA	MAZAPA, NANACAMIL PA, VICENTE GUERRERO, ATOTONILCO Y POPOCATLA	SECODUV I	3.5	100%	KM.	11,199,513.27	11,199,513.27			11,199,513.27
	REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTA LUCIA - IXTACUIXTLA. PD/FAFEF/041/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SANTA LUCIA, BARRIO DE TORRES Y ESPAÑITA	SECODUV I	7.8	100%	KM.	4,713,288.14	4,713,288.14			4,713,288.14
	REHABILITACION DE LA CARRETERA UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD-XIPETZINGO. PD/FAFEF/042/11	HUEYOTLIPAN Y TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, SAN DIEGO QUINTANILLA, SAN A, SAN LORENZO SOLTEPEC, LA MAGDALENA SOLTEPEC, BUENAVISTA Y SAN SIMEON XIPETZINGO	SECODUV I	23.70	34%	KM.	26,932,584.33	13,165,865.04			13,165,865.04
	REHABILITACION DE LA CARRETERA CARDENAS - TERRENATE. PD/FAFEF/043/11	LAZARO CARDENAS, EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE, TLAXCALA	LAZARO CARDENAS, EMILIANO ZAPATA, VILLARREAL Y SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUV I	31.00	100%	KM.	8,152,156.85	8,152,156.85			8,152,156.85

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII:- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 22 44
30 de junio de 2012
Fecha: día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta			
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C
	REHABILITACION DE LA CARRETERA CIUDAD INDUSTRIAL D, XICOHTENCAL- XALOZTOC Y ATL, COLONIA TERRENATE, NICOLAS BRAVO. PD/FAFEF/044/11	TEITLA DE LA SOLIDARIDAD, XALOZTOC Y ATL. TERRENATE, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCAL, COLONIA VELASCO Y NICOLAS BRAVO	SECODUV I	15.60	100%	KM.	13,667,532.28				13,667,532.28
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO- TLAXCALA, AMAXAC DE GUERRERO Y YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA PD/FAFEF/045/11	APIZACO, SANTA CRUZ TLAXCALA, AMAXAC DE GUERRERO Y YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	APIZACO, BARRIO NUEVO. METECATLA N Y SANTA MARIA ATLIHUETZI A	SECODUV I	10.76	100%	KM.	12,642,345.39				12,642,345.39
	REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAXCALA- APETATITLAN. PD/SECODUVI/05 2/11	TLAXCALA Y APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TLAXCALA Y SAN PABLO APETATITLAN	SECODUV I	2.80	100%	KM.	3,650,404.81				3,650,404.81
	REHABILITACION DE LA CARRETERA XALOZTOC- TERRENATE. PD/SECODUVI/05 3/11	XALOZTOC Y TERRENATE, TLAXCALA	SAN COSME XALOZTOC, COLONIA VELASCO, TEOMETITLA, TOLUCA DE GUADALUPE Y SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUV I	19.40	100%	KM.	4,400,441.12				4,400,441.12
	REHABILITACION DEL CAMINO DIAZ ORDAZ-FRANCISCO VILLA. PD/SECODUVI/05 4/11	CALPULALPA N Y SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y FRANCISCO VILLA	SECODUV I	2.15	100%	KM.	3,303,301.04				3,303,301.04

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 23 44
30 de junio de 2012
Fecha: día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA													
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF			Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1./ C	Ejercido D		
	REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAXCO-TLAXCALA ACOPINALCO DEL PEÑON PRIMERA ETAPA. PD/SECODUVI/08 9/11	TLAXCO, TLAXCALA	SAN AGUSTIN TLAXCO Y ACOPINALCO DEL PEÑON	SECODUV I	3.10	72%	KM.	4,125,732.82	2,981,214.34			2,981,214.34	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN PABLO DEL MONTE Y TEOLOCHOL CO, TLAXCALA PD/SECODUVI/05 9/11	SAN PABLO DEL MONTE Y TEOLOCHOL CO, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE Y SAN ISIDRO BUENSUCES O	SECODUV I	15.60	98%	KM.	9,214,082.01	9,212,946.15			9,212,946.15	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL A LAGUNILLAS. PD/SECODUVI/09 0/11	TLAXCO, TLAXCALA	LAGUNILLAS	SECODUV I	2.60	100%	KM.	5,939,935.18	5,939,935.18			5,939,935.18	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA MATAMOROS-EL ROSARIO (EC TLAXCO). PD/SECODUVI/06 0/11	TLAXCO, TLAXCALA	MATAMOROS, CASA BLANCA Y EL ROSARIO	SECODUV I	11.83	100%	KM.	10,351,051.71	10,351,051.71			10,351,051.71	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO TLAXCALA-I.P.N. CM(A)PD/DURS/0 27/11	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC Y LA TRINIDAD TEPEHITEC	SECODUV I	2.50	100%	KM.	986,736.69	986,736.69			986,736.69	
	REHABILITACION DEL RAMAL LA AURORA. CM(A)PD/DURS/0 28/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	LA AURORA	SECODUV I	1.40	100%	KM.	553,666.88	553,666.88			553,666.88	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA MUÑOZ - AEROPUERTO. CM(A)PD/DURS/0 29/11	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS Y ATLANGATEPEC, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS Y LA TRASQUILA	SECODUV I	8.10	100%	KM.	955,502.44	955,502.44			955,502.44	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 24 44

30 de junio de 2012

mes

año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta	Programada Total		Recursos depositados del FAFE		Asignado 1_ / C		Ejercido D
								Avance en el periodo 2_ /	Programado- A			
	REHABILITACION DEL RAMAL ALTAYANCA. CM(A)PD/DURS/O 30/11	HUAMANTLA Y ALTAYANCA, TLAXCALA	XICOHTENC ATL, CONCEPCION HIDALGO Y ALTAYANCA	SECODUV I	14.70	100%	KM.	737,709.35	737,709.35		737,709.35	
	REHABILITACION DEL CAMINO TOTOLAC-TEMETZONTLA. PD/FAFEF/031/11	TOTOLAC Y PANOTLA, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC, SAN AMBROSIO TEXANTLA Y SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUV I	6.90	100%	KM.	860,336.97	860,336.97		860,336.97	
	REHABILITACION DE CAMINO. CM(A)PD/DURS/O 19/11	TLAXCO, TLAXCALA	MAZAQUIAH UAC	SECODUV I	6885.40	100%	M3. CARPETA	1,914,030.43	1,914,030.43		1,914,030.43	
	REHABILITACION CARRETERA XALTOCAN-ATLIHUETZIA. PD/SECODUVI/05 7/11	XALTOCAN, APETATITLÁ N DE TEPETOMATI TLAN Y ANTONIO CARVAJAL Y YUHQUEMEH CAN / TLAXCALA	XALTOCAN, SAN MATIAS TEPETOMATI TLAN Y ATLIHUETZÍ	SECODUV I	8.75	100%	KM.	2,204,290.64	2,204,290.64		2,204,290.64	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA BARRIO NUEVO-SAN MIGUEL CONTLA. CM(A)PD/DURS/O 24/11	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	BARRIO NUEVO Y SAN MIGUEL CONTLA	SECODUV I	0.56	100%	KM.	459,769.45	459,769.45		459,769.45	
	REHABILITACION DEL RAMAL A LOS PILARES. PD/FAFEF/032/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	LOS PILARES	SECODUV I	3.70	100%	KM.	966,865.71	966,865.71		966,865.71	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAMANTLA-ALBERGUE MALINTZI. PD/SECODUVI/05	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUV I	13.60	100%	KM.	3,550,503.15	3,550,503.15		3,550,503.15	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 25 44
30 de junio de 2012
año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1/ C		Ejercido D
	REHABILITACION DE LA CARRETERA GUADALUPE VICTORIA-MICHAC. CM(A)PD/DURS/O 25/11	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA Y SANTIAGO MICHAC	SECODUV I	1.60	100%	KM.	1,400,080.16	1,400,080.16		1,400,080.16	
	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A GALEANA. PD/SECODUVI/24 7/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	GALEANA Y NICOLÁS BRAVO	SECODUV I	1	100%	OBRA	2,714,149.73	2,714,149.73		2,714,149.73	
	PAVIMENTO DE CARRETERA RAMAL A CHAPULTEPEC. PD/SECODUVI/23 0/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	CHAPULTEPEC Y MAURO ANGULO	SECODUV I	1	0%	OBRA	3,701,230.01	0.00		0.00	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL AL CERESO. PD/SECODUVI/23 1/11	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUV I	1	79%	OBRA	3,695,240.49	2,903,907.57		2,903,907.57	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO DE ACCESO AL CONSEJO TUTELAR DE MENORES. PD/SECODUVI/212/11	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRES AHUAHASTEPE C	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,420,592.03	1,420,592.03		1,420,592.03	
	PAVIMENTACION DE 2.3 KM. DE CAMINO EN XALTOCAN. PD/SECODUVI/221/11	XALTOCAN, TLAXCALA	XALTOCAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,697,825.96	3,697,825.96		3,697,825.96	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA QUAXOMULCO-GUADALUPE TLACHCO. PD/SECODUVI/232/11	QUAXOMULCO Y SANTA CRUZ TLAXCALA	QUAXOMULCO, XALTILULCO Y GUADALUPE TLACHCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,293,110.69	2,293,110.69		2,293,110.69	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA ESPIRITU SANTO-ALPOTZONGA, ADMINISTRACIÓN INTERMUNICIPAL	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ESPIRITU SANTO	SECODUV I	1	100%	OBRA	6,392,267.86	6,392,267.86		6,392,267.86	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VII I: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 26 44

FAFEF 2 0 1 1

Fecha: 30 de junio de 2012
mes día año

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta			
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C
	REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTA CRUZ- GUADALUPE TLACHCO, TRAMO HUIZNAHUAC- GUADALUPE TLACHCO.	SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	SECODUV I	1	100%	OBRA	7,644,962.07	7,644,962.07			7,644,962.07
	ADMINISTRACIÓN DIRECTA											
	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN COSME XALOSTOC - FÁBRICAS TRAMO XALOSTOC- FABRICAS.	XALOSTOC	SAN COSME XALOSTOC	SECODUV I	1	100%	OBRA	5,827,946.49	5,827,946.49			5,827,946.49
	ADMINISTRACIÓN DIRECTA											
	REHABILITACION CARRETERA LA AURORA-ATLAMAXAC- TRAMO LA AURORA- TEPEYANCO.	TEPEYANCO	TEPEYANCO	SECODUV I	1	100%	OBRA	3,979,020.64	3,979,020.64			3,979,020.64
	ADMINISTRACIÓN DIRECTA											
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO XIPETZINGO - IXCOTLA.	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA E IXCOTLA	XIPETZINGO	SECODUV I	1	0%	OBRA	1,006,826.63	0.00			0.00
	ADMINISTRACIÓN DIRECTA											
	GASTOS INDIRECTOS			SECODUV I	1	100%	GASTO INDIRECTO	1,799,457.16	1,799,457.16			1,799,457.16
	SALDO DE CAPITAL PARA DISTRIBUIR EN OBRAS:							294,305.29	0.00			0.00
	\$ 294,305.29											

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 27 de 44
30 de junio de 2012
Fecha: día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	SALDO PARA DISTRIBUIR EN OBRAS: INCLUYE. RENDIM. 2011. \$ 2,804,178.40 Y AL 30/05/2012 \$ 676,131.93)							3,480,310.33	0.00		0.00	
	MODERNIZACIÓN MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED ESTATAL CARRETERA							180,829,106.20	156,642,727.39	0.00	156,642,727.39	
	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							1,361,797.00	1,361,797.00		1,361,797.00	
	REHABILITACION DEL ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DE LA EXFÁBRICA DE SAN MANUEL. PD/SECODUVI/233/11	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MANUEL	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,361,797.00	1,361,797.00		1,361,797.00	
	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							1,361,797.00	1,361,797.00	0.00	1,361,797.00	
10	INFRAESTRUCTURA URBANA EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES											
	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS											
	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. PF/REP/096/11	XALOZTOC, TLAXCALA	SAN COSME XALOZTOC	SECODUV I	2,345	100%	M2.	1,349,945.33	1,349,945.33		1,349,945.33	
	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN MIGUEL. PF/REP/095/11	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUV I	648	100%	M2.	970,135.37	970,135.37		970,135.37	
	CIUDAD DE LOS NIÑOS. PF/REP/115/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMP AN	SECODUV I	1	100%	OBRA	3,163,693.45	3,163,693.45		3,163,693.45	
	CENTRO DEPORTIVO LA PAZ. PF/REP/087/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMP AN	SECODUV I	2,983	100%	M2.	238,757.86	238,757.86		238,757.86	
	PARQUE SAN ANTONIO. PF/REP/114/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUV I	1,246	100%	M2.	571,383.51	571,383.51		571,383.51	
	CENTRO DEPORTIVO EL HOYO. PF/REP/113/11	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUV I	1,581	100%	M2.	869,890.47	869,890.47		869,890.47	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 28 44

FAFEF 2011

Fecha: 30 de junio de 2012
mes día año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA													
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF			Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D		
	CENTRO DEPORTIVO U.H. IV SEÑORIO. PF/REP/086/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	11,838	100%	M2.	259,875.34	259,875.34		259,875.34		
	CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO DE LA JUVENTUD. PF/REP/091/11	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTÉNC ATL	SECODUV I	47,630	100%	M2.	154,746.77	154,746.77		154,746.77		
	UNIDAD DEPORTIVA IXTULCO. PF/REP/203/11	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA IXTULCO	SECODUV I	23,581	100%	M2.	2,069,069.34	2,069,069.34		2,069,069.34		
	CENTRO RECREATIVO U.H. XICOHTÉNCATL. PF/REP/101/11	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTÉNC ATL	SECODUV I	932	100%	M2.	190,131.67	190,131.67		190,131.67		
	CENTRO RECREATIVO MAGDALENA TLATELULCO, TLAXCALA PF/REP/094/11	LA MAGDALENA TLATELULCO, TLAXCALA	TEOTLALPAN	SECODUV I	929	100%	M2.	695,944.16	695,944.16		695,944.16		
	IMPORTE A DESCONCENTRAR DEL PROGRAMA E. P.							1,124,443.73	0.00		0.00		
								11,658,017.00	10,533,573.27	0.00	10,533,573.27		
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS													
	Programa Hábitat CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PROLONGACION NAZARETH 2. PF/HABITAT/143/11	APETATITLÁ N DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TLATEMPAN	SECODUV I	582.05	100%	M2	77,219.06	77,219.06		77,219.06		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN PROLONGACION ARBORICULTURA. PF/HABITAT/144/11	APETATITLÁ N DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TLATEMPAN	SECODUV I	466.14	100%	M2	56,540.26	56,540.26		56,540.26		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 29 44
30 de junio de 2012 29 44
Fecha: día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CARVAJAL, TLAXCALA AJUSCO PF/HABITAT/211/	APETATITLÁ N DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TLATEMPAN	SECODUV I	504.22	100%	M3	302,682.43			302,682.43	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE ALAMO. PF/HABITAT/146/ 11 y PF/HABITAT/146/ A/11	CALPULALPA N, TLAXCALA	EL MIRADOR	SECODUV I	1,906.99	100%	M2	239,335.32			239,335.32	
	COLECTOR SANITARIO EN CARRETERA FEDERAL MEX-VER. PF/HABITAT/147/ 11	CALPULALPA N, TLAXCALA	CALPULALPA N	SECODUV I	284.00	100%	ML	136,728.68			136,728.68	
	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 400 M3 EN DEPOSITOS (A UN COSTADO DE LA CARRETERA BLVD. A MAZAPA). PF/HABITAT/148/ 11	CALPULALPA N, TLAXCALA	CALPULALPA N	SECODUV I	1.00	100%	TANQUE	979,045.77			979,045.77	
	PAVIMENTO DE ASFALTO EN BLVD. A MAZAPA. PF/HABITAT/149/ 11	CALPULALPA N, TLAXCALA	CALPULALPA N	SECODUV I	3,900.00	100%	M2	574,715.30			574,715.30	
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. PF/HABITAT/222/	CALPULALPA N, TLAXCALA	EL MIRADOR	SECODUV I	573.22	25%	M2	675,400.40			578,592.06	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. _____ de _____ de _____
30 de junio de 2012
año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA													
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta	Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados del FAFE		Rendimientos Financieros de la cuenta		
									Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE ACATZIN. PF/HABITAT/145/11	CALPULALPA N, TLAXCALA	ALFONSO ESPEJEL DAVILA	SECODUV I	2,491.91	100%	M2	528,531.06	528,531.06			528,531.06	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MALINTZI. PF/HABITAT/150/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUV I	8,767.94	100%	M2	1,104,044.34	1,104,044.34			1,104,044.34	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MALINTZI. PF/HABITAT/151/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUV I	1,279.75	100%	ML	129,110.49	129,110.49			129,110.49	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AV. VERACRUZ. PF/HABITAT/152/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUV I	2,170.29	100%	M2	263,022.92	263,022.92			263,022.92	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. VERACRUZ. PF/HABITAT/153/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUV I	401.80	100%	ML	38,912.97	38,912.97			38,912.97	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. PF/HABITAT/154/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	REFORMA	SECODUV I	901.20	100%	M2	108,124.95	108,124.95			108,124.95	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LIBERTAD. PF/HABITAT/142/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	REFORMA	SECODUV I	923.69	100%	M2	109,862.72	109,862.72			109,862.72	
	PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE PROGRESO. PF/HABITAT/155/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	TEXCACOAC	SECODUV I	8,660.90	100%	M2	1,090,652.11	1,090,652.11			1,090,652.11	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 141- RAMO GENERAL 331- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 31 de 44
30 de junio de 2012
Fecha: día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA		N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
							Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el periodo 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1. / C	Ejercido D	
			PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE MOCTEZUMA. PF/HABITAT/156/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	REFORMA	SECODUV I	7,877.73	100%	M2	848,790.89				848,790.89
			CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO MORALES. PF/HABITAT/157/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	SAN BARTOLOME CUAHUIXMA TLAC	SECODUV I	595.62	100%	M2	65,049.86				65,049.86
			HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 4TA. ETAPA. PF/HABITAT/210/11	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MANUEL	SECODUV I	888.94	100%	M2	230,395.02				230,395.02
			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 1o. DE MAYO. PF/HABITAT/138/11	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUV I	239.00	100%	ML	72,964.73				72,964.73
			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRESNOS. PF/HABITAT/109/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	130.00	100%	ML	16,076.95				16,076.95
			CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MARGARITA. PF/HABITAT/108/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	273.01	100%	M2	34,105.41				34,105.41
			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON. PF/HABITAT/208/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	300.00 165.00	100%	ML M2	54,563.80				54,563.80

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 32 de 44
30 de junio de 2012
Fecha: día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D		
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Meta		Recursos depositados del FAFEF			Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A		Ejercido B	Asignado 1_ / C
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON. PF/HABITAT/209/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	596.80	100%	M2	82,104.78	82,104.78		82,104.78
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE. PF/HABITAT/126/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	191.90 211.10	100%	ML M2	48,411.47	48,411.47		48,411.47
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SIN NOMBRE. PF/HABITAT/127/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	670.09	100%	M2	93,074.02	93,074.02		93,074.02
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE YESEROS. PF/HABITAT/125/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	866.17	100%	M2	107,697.08	107,697.08		107,697.08
	DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LA NORIA. PF/HABITAT/128/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	189.00	100%	ML	44,735.35	44,735.35		44,735.35
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIV. LOS OCOTES. PF/HABITAT/117/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	79.70	100%	ML	7,595.84	7,595.84		7,595.84
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA LOS OCOTES. PF/HABITAT/118/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	40.00	100%	ML	4,486.10	4,486.10		4,486.10

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 33 44
 Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA		N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
							Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta			
							Programada Total	Avance en el periodo 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1. / C	Ejercido D		
			DRENAJE SANITARIO EN PRIV LOS OCOTES. PF/HABITAT/116/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	40.00	100%	ML	13,873.81	13,873.81			13,873.81	
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA LOS OCOTES. PF/HABITAT/119/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	304.80	100%	M2		37,002.37			37,002.37	
			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIV.LAS PALOMAS. PF/HABITAT/135/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	136.00	100%	ML		13,521.28			13,521.28	
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA LAS PALOMAS. PF/HABITAT/136/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	425.23	100%	M2		59,693.89			59,693.89	
			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA LAS PALOMAS. PF/HABITAT/137/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	150.00	100%	ML		52,346.19			52,346.19	
			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA ANALCO. PF/HABITAT/121/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	372.00 297.60	100%	ML M2		82,894.52				82,894.52
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA ANALCO. PF/HABITAT/122/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	892.80	100%	M2		122,117.83				122,117.83

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 34 de 44

FAFEF 2011

Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta	Programada Total		Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA REFORMA. PF/HABITAT/110/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	54.00 304.00	100%	ML M2	49,078.27			49,078.27	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIV.LA NORIA. PF/HABITAT/129/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	690.00	100%	ML	76,413.07			76,413.07	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA ROMAN SALDAÑA. PF/HABITAT/123/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	160.00 128.00	100%	ML M2	33,774.93			33,774.93	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA ROMAN SALDAÑA. PF/HABITAT/124/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	477.60	100%	M2	62,850.41			62,850.41	
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRESNOS. PF/HABITAT/158/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	156.00	100%	ML	76,610.58			76,610.58	
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PICO DE ORIZABA. PF/HABITAT/159/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	110.00	100%	ML	62,891.52			62,891.52	
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. GOMEZ Y CERRADA GOMEZ. PF/HABITAT/160/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	110.00	100%	ML	79,987.94			79,987.94	
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. ANALCO. PF/HABITAT/161/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	156.00	100%	ML	73,141.96			73,141.96	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento relacionados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 35 de 44
30 de junio de 2012
Fecha: día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA		Ubicación: Municipio		Ubicación: Localidad		Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
							Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta				
									Programada Total	Avances en el período 2_ /	Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	192.00	100%	ML	33,696.93				33,696.93			
	DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ANALCO. PF/HABITAT/120/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	457.00	100%	M2	65,969.66				65,969.66			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA PROGRESO. PF/HABITAT/162/11	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	SECODUV I	240.80 241.00	100%	ML M2	49,605.86				49,605.86			
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE XICOHTENCATL. PF/HABITAT/112/11	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	SECODUV I	720.20	100%	M2	92,201.11				92,201.11			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE XICOHTENCATL. PF/HABITAT/111/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENC ATL	SECODUV I	556.00 490.00	100%	ML M2	116,549.08				116,549.08			
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 14. PF/HABITAT/204/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENC ATL	SECODUV I	142.00 120.00	100%	ML M2	25,581.98				25,581.98			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 7. PF/HABITAT/206/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENC ATL	SECODUV I	1,658.85	100%	M2	211,568.34				211,568.34			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 14. PF/HABITAT/205/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENC ATL	SECODUV I	564.80	100%	M2	66,291.00				66,291.00			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 7. PF/HABITAT/207/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENC ATL	SECODUV I											

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 35 de 44
30 de junio de 2012
Fecha: día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Meta	Programada Total		Avance en el periodo 2_ /	Recursos depositados del FAFEF	Rendimientos Financieros de la cuenta			
										Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 15. PF/HABITAT/139/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENC ATL	SECODUV I	158.00 158.00	100%	ML M2	31,364.07	31,364.07		31,364.07		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 15. PF/HABITAT/140/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENC ATL	SECODUV I	636.74	100%	M2	73,989.52	73,989.52		73,989.52		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN 2DA. PRIVADA CALLE UNION DEL OCOTAL. PF/HABITAT/133/11	TLAXCALA, TLAXCALA	TEPEHITEC	SECODUV I	216.47	100%	M2	28,349.30	28,349.30		28,349.30		
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IV SEÑORIO. PF/HABITAT/165/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPIL CO	SECODUV I	300.00 300.00	100%	ML M2	68,680.86	68,680.86		68,680.86		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE IV SEÑORIO. PF/HABITAT/166/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPIL CO	SECODUV I	975.00	100%	M2	119,121.64	119,121.64		119,121.64		
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO. PF/HABITAT/163/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPIL CO	SECODUV I	86.00	100%	M2	9,530.63	9,530.63		9,530.63		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VICENTE GUERRERO. PF/HABITAT/164/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPIL CO	SECODUV I	307.27	100%	M2	37,975.76	37,975.76		37,975.76		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 37 de 44
30 de junio de 2012
mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programada Total	Meta		Recursos depositados del FAFEf	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA. PF/HABITAT/130/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUTTLAPIL CO	SECODUV I	44.00 39.00	100%	ML M2	10,578.21		10,578.21	10,578.21
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA. PF/HABITAT/131/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUTTLAPIL CO	SECODUV I	138.00	100%	M2	17,361.67		17,361.67	17,361.67
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GARDENIAS. PF/HABITAT/167/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ATLAHAPA	SECODUV I	540.00 540.00	100%	ML M2	114,017.12		114,017.12	114,017.12
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CUAUHEMOC. PF/HABITAT/168/11	TLAXCALA, TLAXCALA	TIZATLAN	SECODUV I	607.00	100%	ML	271,638.43		271,638.43	271,638.43
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLEON INDEPENDENCIA. PF/HABITAT/132/11	TLAXCALA, TLAXCALA	CUAUHTELU LPAN	SECODUV I	146.00	100%	ML	15,026.03		15,026.03	15,026.03
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION. PF/HABITAT/169/11	TLAXCALA, TLAXCALA	CUAUHTELU LPAN	SECODUV I	397.00 617.17	100%	ML M2	131,348.40		131,348.40	131,348.40

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. _____ de _____ 38 44
 Fecha: _____ 30 de junio de 2012
 día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA														
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D			
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF	Rendimientos Financieros de la cuenta					
					Programada Total	Avance en el periodo 2. /			Ejercido B	Asignado 1./ C		Ejercido D		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE MOISES COCA HERRERIAS. PF/HABITAT/134/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	144.00	100%	M2	24,015.70	24,015.70					24,015.70
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN BOULEVARD NEXTLALPAN. PF/HABITAT/223/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION SEGUNDA	SECODUV I	730.90	100%	M3	394,731.02	394,731.02					394,731.02
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SALINAS. PF/HABITAT/170/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUV I	122.50	100%	ML	15,159.55	15,159.55					15,159.55
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. TLAXCALA. PF/HABITAT/171/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUV I	388.00	100%	ML	45,468.47	45,468.47					45,468.47
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN BOULEVARD NEXTLALPAN. PF/HABITAT/172/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION SEGUNDA	SECODUV I	1,544.00	100%	M2	170,725.00	170,725.00					170,725.00
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE SALINAS. PF/HABITAT/173/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUV I	1,972.78	100%	M2	233,872.88	233,872.88					233,872.88
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN AVENIDA TLAXCALA. PF/HABITAT/174/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUV I	1,992.50	100%	M2	217,849.66	217,849.66					217,849.66

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del
 ANEXO 14: PLAN FEDERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO LOCAL

Hoja No. de 39 44

FAFEF 2011

Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Meta		Unidad de Medida	Recursos disponibles del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1. / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA NIÑOS HEROES. PF/HABITAT/175/	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUV I	743.28	100%	M2	83,687.30	83,687.30			83,687.30
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE MOCTEZUMA. PF/HABITAT/176/ 11 y PF/HABITAT/176/A/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION CUARTA	SECODUV I	3,124.98	95%	M2	377,427.00	354,615.03			354,615.03
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS. PF/HABITAT/177/ 11 y PF/HABITAT/177/A/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION CUARTA	SECODUV I	2,757.62	90%	M2	334,003.09	334,003.09			334,003.09
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE FRANCISCO VILLA. PF/HABITAT/178/ 11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION CUARTA	SECODUV I	2,490.28	95%	M2	318,219.32	318,219.32			318,219.32
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO. PF/HABITAT/179/ 11	LA MAGDALENA TLALTULULCO, TLAXCALA	POXTLA PRIMERA SECCION	SECODUV I	1,257.00	100%	M2	70,001.41	70,001.41			70,001.41
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 3 DE MAYO. PF/HABITAT/180/ 11	LA MAGDALENA TLALTULULCO, TLAXCALA	SANTA CRUZ EL PROGRESO	SECODUV I	1,642.19	100%	M2	137,341.29	137,341.29			137,341.29

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 40 de 44

FAFEF 2 0 1 1

Fecha: 30 de junio de 2012

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsabi e	Avance Físico			Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta		Programada Total		Recursos depositados del FAFEF	Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Avance en el período 2. /	Programado A				Ejercido B	Asignado 1. / C	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO. PF/HABITAT/181/11	LA MAGDALENA TLALTELULC O, TLAXCALA	POXTLA SEGUNDA SECCION	SECODUV I	206.00	100%	100%	M2	15,531.41	15,531.41		15,531.41
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN CALLE CUAUHTEMOC. PF/HABITAT/182/11	LA MAGDALENA TLALTELULC O, TLAXCALA	SANTA CRUZ EL PROGRESO	SECODUV I	3,196.00	100%	100%	M2	447,299.20	447,299.20		447,299.20
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO. PF/HABITAT/183/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCES O	SECODUV I	1,619.50	100%	100%	M2	308,698.58	308,698.58		308,698.58
	HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CALLE PABLO SIDAR. PF/HABITAT/220/11	SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO (SAN BARTOLOME)	SECODUV I	1,655.97	100%	100%	M2	2,077,406.33	2,077,406.33		2,077,406.33
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE MAYO. PF/HABITAT/184/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE SAN ISIDRO	SECODUV I	2,293.81	100%	100%	M2	361,371.89	361,371.89		361,371.89
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE OAXACA. PF/HABITAT/185/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLALTEPANG O	SECODUV I	3,767.17	100%	100%	M2	500,235.36	500,235.36		500,235.36
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NETZAHUALCOYOTL. PF/HABITAT/186/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO	SECODUV I	2,807.46	100%	100%	M2	532,674.41	532,674.41		532,674.41

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 41 de 44
30 de junio de 2012
Fecha: día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFE		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE TEZOQUIAPAN. PF/HABITAT/187/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO	SECODUV I	4,063.72	100%	M2	867,836.13		867,836.13	867,836.13
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA 5 DE FEBRERO. PF/HABITAT/188/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PEDRO	SECODUV I	1,046.90	91%	M2	167,147.84		151,531.51	151,531.51
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE AVILA CAMACHO. PF/HABITAT/192/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO(SAN NICOLAS)	SECODUV I	859.96	100%	M2	180,699.94		180,699.94	180,699.94
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CHAPULTEPEC. PF/HABITAT/190/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	LA SANTISIMA	SECODUV I	258.84	99%	M2	22,396.86		22,228.14	22,228.14
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA AVILA CAMACHO. PF/HABITAT/189/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN NICOLAS	SECODUV I	694.02	100%	M2	155,853.66		155,853.66	155,853.66
	PAVIMENTO DE ADOCRETO EN BOULEVARD 20 METROS. PF/HABITAT/193/11	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUV I	1,330.48	100%	M2	607,120.77		607,120.77	607,120.77

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 42 44

FAFEF 2011

Fecha: 30 de junio de 2012

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta			
								Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO. PF/HABITAT/194/11	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUV I	898.16	100%	M2	144,190.11	144,190.11			144,190.11	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLEJON DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. PF/HABITAT/195/11	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUV I	705.70	100%	M2	82,769.68	82,769.68			82,769.68	
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE 20 METROS. PF/HABITAT/196/11	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUV I	132.80	100%	M2	29,576.24	29,576.24			29,576.24	
	ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC. PF/HABITAT/251/11	TOTOLAC, TLAXCALA	TOTOLAC	SECODUV I	1.00	100%	DOCTO	118,642.92	118,642.92			118,642.92	
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN BOULEVARD CUAMANCO. PF/HABITAT/229/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA CENTRO	SECODUV I	3,049.20	100%	M3	1,444,545.94	1,444,545.94			1,444,545.94	
	IMPORTE A DESCONCENTRAR DEL PROGRAMA HABITAT							4,382,023.64	0.00			0.00	
	PROGRAMA 3 x 1 PARA MIGRANTES 2011							25,574,153.00	21,051,321.19	0.00	0.00	21,051,321.19	

Hoja No. de 43

FAFEF 2011

Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1. / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN LUCAS TECOPILCO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO. PF/3X1PM/249/11	SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPILCO	SECODUVI	1.00	44%	PROYECTO EJECUTIVO	181,032.54	79,194.18			79,194.18
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS. AN, TLAXCALA PF/3X1PM/241/11	SAN FRANCISCO TETLANOHC AN, TLAXCALA	SANTA CRUZ MATLACAHUACAN	SECODUVI	170.00	100%	ML	6,512.48	6,512.48			6,512.48
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN EN CALLE LAZARO CARDENAS. PF/3X1PM/242/11	SAN FRANCISCO TETLANOHC AN, TLAXCALA	BARRIO DE SANTA CRUZ MATLACAHUACAN	SECODUVI	1,190.00	100%	M2.	135,088.64	135,088.64			135,088.64
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS. PF/3X1PM/236/11	SAN FRANCISCO TETLANOHC AN, TLAXCALA	SANTA CRUZ MATLACAHUACAN	SECODUVI	302.80 302.80	100%	ML. M2.	41,891.00	41,891.00			41,891.00
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. PF/3X1PM/248/11 Y PF/3X1PM/248/A/11	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUEZTZA	SECODUVI	1.00	26%	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	699,960.83	418,715.84			418,715.84
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALZADA TLALPAN, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y MORELOS. PF/3X1PM/250/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN MANUEL TLALPAN	SECODUVI	2,028.90	100%	M2	178,494.25	178,494.25			178,494.25

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	30 de junio de 2012		44	44
	día	mes	año	

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta	Recursos depositados del FAFE		Rendimientos Financieros de la cuenta					
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALLE EL CARRIL ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA JESUS CARRANZA. PF/3X1PM/237/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARIA IXCOTLA	SECODUVI	1,267.50	100%	M2.	100,963.94	100,963.94			100,963.94	
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE DOLORES Y CARRETERA MEXICO-VERACRUZ. PF/3X1PM/235/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTIAGO TLALPAN	SECODUVI	1,796.33	100%	M2.	157,505.93	157,505.93			157,505.93	
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y EMILIANO ZAPATA. FP/3X1PM/246/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOVA	SECODUVI	893.80	100%	M2	88,618.49	88,618.49			88,618.49	
	IMPORTE A DESCONCENTRAR DEL PROGRAMA 3X1PM.							1,181,806.79	0.00			0.00	
		PROGRAMA 3 x 1 PARA MIGRANTES 2011						2,771,874.89	1,206,984.75	0.00	0.00	1,206,984.75	
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011						249,699,131.44	212,928,697.82	0.00	0.00	212,928,697.82	

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
SECRETARIO DE FINANZAS

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos
del
Fondo Regional 2011**

HOJA No. 1 DE 1

Entidad Federativa: Tlaxcala		0 de junio de 2012	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	Fondo Regional 2011	35,904,078.51	32,579,955.69
4	Fondo Regional 2011	35,904,078.51	32,579,955.69

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2011

Hoja No. 1

F.R.

Fecha:	30 de junio de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta	
								Programado A	Ejercido B		
FONDO REGIONAL 2011											
	REHABILITACION DE LA CARRETERA RECOVA-ZARAGOZA. PF/FR/254/11 Y PF/FR/254/A/11. INCLUYE CAPITAL Y RENDIM. 2011 \$ 0.02	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	RECOVA Y ZARAGOZA	SECODUVI	1.10	100%	KM.	9,100,000.02	9,100,000.02		9,100,000.02
	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA HUEYOTLIPAN-SANTA ROSA DE LIMA 1RA. ETAPA TRAMO HUEYOTLIPAN-QUAXIMALA. PF/FR/252/11 Y PF/FR/252/A/11. INCLUYE CAPITAL Y RENDIM. 2011 \$ 0.06	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN, LAS CARROZAS, SAN ANDRÉS QUAXIMALA Y SANTA ROSA DE LIMA	SECODUVI	9.80	100%	KM.	9,800,000.06	9,800,000.06		9,800,000.06
	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEZOYO-SANTA CLARA-LA CUEVA. PF/FR/252/11 Y PF/FR/252/A/11 INCLUYE CAPITAL \$ 15,820,621.31, RENDIM 2011 \$ 279,378.70	ATLANGATEPEC Y TLAXCO, TLAXCALA	TEZOYO, SANTA CLARA OZUMBA Y LA CUEVA	SECODUVI	22.20	67%	KM.	16,100,000.01	13,679,955.61		13,679,955.61
	1 AL MILLAR ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.				279,378.70	0.00		0.00
	SALDO PARA DISTRIBUIR EN OBRA: \$ 624,699.70 INCLUYE (RENDIM. 2011 \$ 223,559.27 Y AL 31/05/2012 \$ 401,140.45)			SECODUVI				624,699.72	0.00		0.00
	FONDO REGIONAL 2011							35,904,078.51	32,579,955.69	0.00	32,579,955.69
								35,904,078.51	32,579,955.69	0.00	32,579,955.69
Fondo Regional 2011											

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011

Hoja No. de

P. Z. M.

Fecha: 30 de junio de 2012

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del P.Z.M.		Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el periodo 2. /		Programado A	Ejercido B		
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011											
	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEPETITLA-LARDIZABAL E TEPETITLA-TECUEXCOMAC PF/FMPT/240/11	TEPETITLA DE LARDIZABAL E TEPETITLA-TECUEXCOMAC MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN MATEO TEPETITLA Y SANTA INES TECUEXCOMAC	SECODUVI	4.00	80%	KMS.	6,700,000.00	3,930,641.13		3,930,641.13
	REHABILITACION DE LA CARRETERA ATOTONILCO-POPOCATLA. PF/FMPT/238/11	ATOTONILCO DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ATOTONILCO Y POPOCATLA	SECODUVI	17.10	100%	KMS.	5,850,000.00	5,484,816.53		5,484,816.53
	REHABILITACION DE LA CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA. PF/FMPT/239/11	ZACATELCO, NATIVITAS Y TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN MIGUEL XOXTLA, COLONIA DOMINGO ARENAS Y SANTA ISABEL TETLATLAHUCA	SECODUVI	7.60	89%	KMS.	5,200,000.00	4,624,398.64		4,624,398.64
	REHABILITACION DE LA CARRETERA EL VALOR-MAZATECOCHCO. PF/FMPT/244/11	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL Y MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	EL VALOR, SAN FRANCISCO PAPALOTLA Y SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODUVI	3.35	100%	KMS.	5,100,000.00	3,762,692.53		3,762,692.53
	REHABILITACION DE LA CARRETERA NATIVITAS-EL SALADO-NOPALUCAN. PF/FMPT/243/11	NATIVITAS Y SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	NATIVITAS Y SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	10.12	100%	KMS.	4,700,000.00	3,293,801.41		3,293,801.41
	PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICION DE PREDIOS Y DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO - ENTROQUE AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA, 1RA. ETAPA.	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA Y EXHACIENDA SANTA ELENA	SECODUVI	7.00	0%	HA	31,305,506.53	0.00		0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011

Hoja No. 2 de 2

Fecha: 30 de junio de 2012 2 2
año mes día

P. Z. M.

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del proyect o	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsabl e	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2_ /	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del P.Z.M. Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta Asignado 1_/ C	
	ADQUISICION DE PREDIOS Y PAGO DE AFECTACIONES POR 2DA. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE CACAXTLA - XOXITECATL Y SU AREA DE INFLUENCIA.	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	0.50	0%	HA	14,000,000.00	0.00		0.00	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO-AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA. PF/FMPT/256/11	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1.00	100%	PROYECTO EJECUTIVO	2,500,000.00	2,480,036.26		2,480,036.26	
	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA. PF/FMPT/270/11 Y PF/FMPT/270/A/1 1	ZONA METROPOLITANA PUEBLA TLAXCALA. VARIOS MUNICIPIOS DE TLAXCALA	ZONA METROPOLITANA PUEBLA TLAXCALA VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	1.00	45%	PROYECTO EJECUTIVO	8,644,493.47	3,927,308.86		3,927,308.86	
	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011							84,000,000.00	27,503,695.36	0.00	27,503,695.36	
								84,000,000.00	27,503,695.36	0.00	27,503,695.36	

AUTORIZA
Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Puesto / SECRETARIO DE FINANZAS
Firma:

FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011

RESUMEN GLOBAL

HOJA No.----- DE -----

30 de junio de 2012

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA			
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011	27,941,496.00	981,331.52
4	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011	27,941,496.00	981,331.52

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011

Hoja No. de

P. Z. M.

Fecha:

30 de junio de 2012

1 año

mes

día

TERCER TRIMESTRE

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Programada Total	Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del P.Z.M.			
						Programada	Avance en el periodo 2_ /		Ejercido B	Programado A	Ejercido C	
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011												
	ADQUISICION DE PREDIO COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATT LAN	SECODUV I	17.00	0%	HA.	15,307,721.00	0.00		0.00	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION GEOMETRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD, ENTRONQUE CARRETERA TLAXCALA-APIZACO.	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA URSULA ZIMATEPEC	SECODUV I	1	100%	PROYECTO EJECUTIVO	500,000.00	490,665.76		490,665.76	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INCORPORACION DEL BOULEVARD GASODUCTO CON BOULEVARD OCOTLAN.	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	1	100%	PROYECTO EJECUTIVO	500,000.00	490,665.76		490,665.76	
	PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUV I	2.00	0%	HA.	11,633,775.00	0.00		0.00	
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011								27,941,496.00	981,331.52	0.00	981,331.52	
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011								27,941,496.00	981,331.52	0.00	981,331.52	

AUTORIZA

LIC. RICARDO DAVID GARCIA PORTILLA

SECRETARIO DE FINANZAS

Nombre:

Puesto /

Firma:

30 de junio de 2012

INVERSIÓN

16,896,351.66

PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD 2010

PFOIFS

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del programa o acción	Denominación y/o descripción del proyecto o acción	Localidad	Municipio	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programa Anual	Realizado Acumulado Trimestre	% Avance al final del trimestre	Monte Autorizado	Monte Total	Realizado al Trimestre	% Avance

PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD 2010										
1	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE TLAXCALA. PF/FCSUT/065/11 Y PF/FCSUT/065/A/11	TLAXCALA, TLAXCALA / AVENIDA POLITÉCNICO NACIONAL S/N, COMUNIDAD DE SAN DIEGO METEPEC	SECODUVI	CENTRO SALUD	1	1.00	100%	20,130,092.00	6,951,983.80	35%
	FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE TLAXCALA. PF/FOSS/078/11 Y PF/FOSS/078/A/11	TLAXCALA, TLAXCALA / AVENIDA POLITÉCNICO NACIONAL S/N, COMUNIDAD DE SAN DIEGO METEPEC	SECODUVI	LABORATORIO	1	1.00	100%	27,360,000.01	9,944,367.86	36%
PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD 2010										
								47,500,000.01	16,896,351.66	
PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD 2010										
								47,500,000.01	16,896,351.66	

AUTORIZA
NOMBRE:- LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
FIRMA:- SECRETARIO DE FINANZAS

HOJA No. _____ DE _____

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2012

Página 1 de 1

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE TURISMO 2011

Hoja No. 1 de 3

Fecha:			30 de junio de 2012		
día		mes	año		

**SECTOR
FEDERAL**

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados de SECTUR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C		Ejercido D
FEDERAL TURISMO 2011												
	4TA. ETAPA PROGRAMA HUAMANTLA "PUEBLO MAGICO". PF/PDT/271/11 y PF/PDT/271/A/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,447,096.78	1,447,096.78			1,447,096.78
	2A. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE TLAXCALA Y SU AREA CONURBADA (TLAXCALA). PF/PDT/262/11 y PF/PDT/262/A/11	TLAXCALA, TLAXCALA	CALLE DEL VECINO Y CALLE DEL AGUA SANTA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,422,131.43	1,422,131.43			1,422,131.43
	2A. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE TLAXCALA Y SU AREA CONURBADA (TOTOLAC). PF/PDT/260/11 y PF/PDT/260/A/11	TLAXCALA Y SAN JUAN TOTOLAC, TLAXCALA	TLAXCALA Y SAN MARCOS TEPECTIPAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,969,050.00	2,969,050.00			2,969,050.00
	2A. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE CACAXTLA-XOCHITECATL Y SU AREA DE INFLUENCIA (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE). PF/PDT/266/11 y PF/PDT/266/A/11	TATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,096,650.80	3,096,650.80			3,096,650.80
	2A. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE CACAXTLA-XOCHITECATL Y SU AREA DE INFLUENCIA (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE). PF/PDT/267/11 y PF/PDT/267/A/11	TATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,479,028.70	6,479,028.70			6,479,028.70

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE TURISMO 2011

Hoja No. de

Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

SECTOR
FEDERAL

Entidad Federativa: TLAXCALA													
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados de SECTUR			Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D		
	2A. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE CACAXTLA-XOCHITECATL Y SU AREA DE INFLUENCIA (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE). CONVENIO CON C.F.E.	TATUVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,152,820.50	1,152,820.50			1,152,820.50	
	3A. ETAPA REHABILITACION DEL RECINTO FERIAL. PF/PDT/284/11 y PF/PDT/284/A/11	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,124,500.88	3,124,500.88			3,124,500.88	
	3A. ETAPA REHABILITACION DEL RECINTO FERIAL. CONVENIO CON C.F.E.	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,240,946.31	2,240,946.31			2,240,946.31	
	3A. ETAPA DE SEÑALIZACION TURISTICA ESTATAL (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE). PF/PDT/272/11 y PF/PDT/272/A/11	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	1	100%	OBRA	10,407,495.76	10,407,495.76			10,407,495.76	
	3A. ETAPA DE SEÑALIZACION TURISTICA ESTATAL (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE). PF/PDT/264/11 y PF/PDT/264/A/11	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,566,504.24	2,566,504.24			2,566,504.24	
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	VARIOS /VARIAS	S.F.P.	S.F.P.	1	100%	GASTO	36,300.00	36,300.00			36,300.00	
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ORGANO DE FISCALIZACIÓN ESTATAL	VARIOS /VARIAS	O.F.E.	O.F.E.	1	100%	GASTO	36,300.00	36,300.00			36,300.00	
		FEDERAL TURISMO 2011						34,978,825.40	34,978,825.40	0.00	0.00	34,978,825.40	
		FEDERAL TURISMO 2011						34,978,825.40	34,978,825.40	0.00	0.00	34,978,825.40	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE TURISMO 2011

Hoja No. _____ de _____

Fecha: _____ 30 de junio de 2012
 día mes año

SECTOR
FEDERAL

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados de SECTUR	Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta Asignado 1 / C Ejercido D	

AUTORIZA
 Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
 Puesto / Ins SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 Firma: