

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de ANEXO IV 2012

Hoja No. _____

SALUD

| | | | |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | 31 de marzo de 2013 | | |
| | día | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | | Total E=B+D |
|-----------------|---|---|----------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-------------|
| | | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados del SALUD | | Rendimientos Financieros de la cuenta | | |
| | | | | | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / | | Programado A | Ejercido B | Asignado 1_ / C | Ejercido D | |
| | ANEXO IV 2012 | | | | | | | | | | | |
| | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/391/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/391/A/12 | NATIVITAS, TLAXCALA | NATIVITAS | SECODUVI | 1.00 | 100% | OBRA | 490,940.19 | 0.00 | | | 0.00 |
| | AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN CENTRO DE SALUD URBANO. PF/AN-IV/408/12 | HUAMANTLA, TLAXCALA | HUAMANTLA | SECODUVI | 1.00 | 100% | OBRA | 1,324,009.50 | 0.00 | | | 0.00 |
| | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE AZOTEA EN SALA DE ESPERA Y ACCESO DE HOSPITAL COMUNITARIO. PF/AN-IV/420/12 | TLAXCO, TLAXCALA | SAN AGUSTÍN TLAXCO | SECODUVI | 1.00 | 100% | OBRA | 788,968.05 | 236,690.41 | | | 236,690.41 |
| | ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE AREA DE OBSERVACIÓN, ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA AMBULANCIA. PF/AN-IV/421/12 | APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA | SAN MATIAS TEPETOMATI TLÁN | SECODUVI | 1.00 | 100% | OBRA | 499,456.64 | 149,836.99 | | | 149,836.99 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|----------|------|-------------|------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/422/12 | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA | IXTACUIXTLA | SECODUVI | 1.00 | 100% | OBRA | 649,831.12 | 194,949.33 | | | 194,949.33 |
| | REHABILITACIÓN DE HOSPITAL. PF/AN-IV/424/12 | APETATILÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA | SAN MATIAS TEPETOMATI TLÁN | SECODUVI | 1.00 | 100% | OBRA | 701,960.38 | 210,588.11 | | | 210,588.11 |
| | ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y REHABILITACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO. PF/AN-IV/419/12 | CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA | SAN BERNARDINO CONTLA | SECODUVI | 1.00 | 100% | OBRA | 769,520.29 | 230,856.09 | | | 230,856.09 |
| | REHABILITACIÓN DE HOSPITAL GENERAL. PF/AN-IV/417/12 | NATIVITAS, TLAXCALA | NATIVITAS | SECODUVI | 1.00 | 100% | OBRA | 379,326.26 | 113,797.87 | | | 113,797.87 |
| | AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE COCINA Y LAVABDERÍA DEL HOSPITAL GENERAL. PF/AN-IV/416/12 | NATIVITAS, TLAXCALA | NATIVITAS | SECODUVI | 1.00 | 100% | OBRA | 460,900.55 | 138,270.17 | | | 138,270.17 |
| | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO. PF/AN-IV/428/12 | CALPULALPAN, TLAXCALA | CALPULALPAN | SECODUVI | 1.00 | 100% | OBRA | 581,454.36 | 174,436.31 | | | 174,436.31 |
| | TECHUMBRE DE ACCESO PEATONAL DE HOSPITAL DE LA MUJER. PF/AN-IV/423/12 | APETATILÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA | SAN MATIAS TEPETOMATI TLÁN | SECODUVI | 1.00 | 100% | OBRA | 94,321.32 | 0.00 | | | 0.00 |
| | ANEXO IV 2012 | | | | | | | 6,740,688.66 | 1,449,425.28 | 0.00 | 0.00 | 1,449,425.28 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6,740,688.66 | 1,449,425.28 | 0.00 | 0.00 | 1,449,425.28 |

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Nombre: | LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA |
| Puesto / Instit | SECRETARIO DE FINANZAS |
| Firma: | |

_ de _____

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

11