

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2010

F.R.

| | | |
|--------|--------------------|-----|
| Fecha: | 31 de marzo | |
| | día | mes |

6

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|------------|
| | | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados del FR | | Rendimientos Financieros de la cuenta | |
| | | | | | Programada Total | Avance en el período 2_ / | | Programado A | Ejercido B | Asignado 1_ / C | Ejercido D |
| FONDO REGIONAL 2010 | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE BOULEVARD GASODUCTO. CM(A)PF/FR/150/10, A-PF/FR/150/10, PF/FR/037/12 Y SALDO DISPONIBLE CAPITAL \$ 5,672,309.61 RENDIMI. 2011 \$ 6,755,328.89 | TLAXCALA, TLAXCALA | OCOTLAN | SECODUVI | 1.30 | 100% | KM. | 77,610,787.88 | 73,449,345.98 | | |
| | AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA ZACATELCO-TLAXCALA DEL KM. 28+680 AL 30+300. 1A-PF/FR/302/08 | TLAXCALA, TLAXCALA | SANTA MARIA ACUITLAPILCO | SECODUVI | 1.62 | 100% | KM. | 24,905,826.39 | 24,905,826.39 | | |
| | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JUSTO SIERRA. PF/FR/127/10 A-PF/FR/127/10 | TLAXCALA, TLAXCALA | TLAXCALA | SECODUVI | 247 | 100% | ML. | 864,199.99 | 835,138.22 | | |
| | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION EN BOULEVARD GUILLERMO VALLE. CM(A)PF/FR/181/10 | TLAXCALA, TLAXCALA | TLAXCALA | SECODUVI | 237 | 100% | ML. | 3,504,996.85 | 3,504,996.85 | | |
| | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARR. FED. TLAXCALA - PUEBLA Y FRACC. LA COLINA. PF/FR/099/10 | TLAXCALA, TLAXCALA | TLAXCALA | SECODUVI | 394 | 100% | ML. | 864,200.00 | 864,200.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|----------|-------|------|------------------|---------------------|--------------|--|--|
| | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. CM(A)PF/UC/030/10 A-PF/UC/030/10 | XALTOCAN, TLAXCALA | LA RETAMA | SECODUVI | 1 | 100% | POZO PERFORACIÓN | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | | |
| | MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA. CM(A)PF/FR/183/10 | HUAMANTLA, TLAXCALA | HUAMANTLA | SECODUVI | 1 | 100% | OBRA | 5,985,801.87 | 5,985,801.87 | | |
| | MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER. CM(A)PF/FR/182/10 | APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA | SAN MATIAS TEPETOMATITLAN | SECODUVI | 1 | 100% | OBRA | 4,617,750.61 | 4,617,750.61 | | |
| | REHABILITACION DE CALLE DEL CANAL LADO SUR. PF/FR/244/10 | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | BARRIO DE SAN PEDRO Y TLALTEPANGO | SECODUVI | 1.30 | 100% | KM. | 1,860,517.35 | 1,860,517.35 | | |
| | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CANAL PRINCIPAL. PF/FR/221/10 | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | BARRIO SAN PEDRO | SECODUVI | 1 | 100% | PUENTE | 864,199.36 | 864,199.36 | | |
| | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL. CM(A)(B)PF/FR/266/10 A-PF/FR/266/10 | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | BARRIO SAN BARTOLOME | SECODUVI | 1 | 100% | PUENTE | 3,586,835.01 | 3,586,835.01 | | |
| | PAVIMENTACION DEL CAMINO BARRIO EL CRISTO-BARRIO TLATELPA. CM(A)PF/FR/270/10 | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | BARRIO EL CRISTO, BARRIO TLATELPA | SECODUVI | 2 | 100% | KM. | 5,750,821.50 | 5,750,821.50 | | |
| | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE KM. 0 + 240 DE LA CALLE DOMINGO ARENAS. CM(A)PF/FR/271/10 A-PF/FR/271/10 | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | BARRIO SANTIAGO | SECODUVI | 1 | 100% | PUENTE | 4,531,523.50 | 4,531,523.50 | | |
| | CONSTRUCCION DE PUENTE PARA CAMINO BARRIO EL CRISTO-SAN JOSE BUENAVISTA. CM(A)PF/FR/236/10 A-PF/FR/236/10 | SAN PABLO DEL MONTE Y TENANCINGO, TLAXCALA | BARRIO EL CRISTO-SAN JOSE BUENAVISTA | SECODUVI | 1 | 100% | PUENTE | 6,165,682.40 | 6,165,682.40 | | |
| | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL. CM(A)PF/FR/235/10 A-PF/FR/235/10 | ZACATELCO, TLAXCALA | ZACATELCO | SECODUVI | 1,264 | 100% | ML. | 3,873,160.55 | 3,867,096.39 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|----------|-------|------|------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCO - UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD. PF/FR/290/10 A-PF/FR/290/10, PF/FR/290/B/10 y PF/FR/290/C/10 | TLAXCO, TLAXCALA | SAN AGUSTÍN, SAN PEDRO LA CUEVA, LAGUNILLAS Y UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD | SECODUVI | 15.80 | 100% | KM. | 167,434,395.73 | 167,434,395.73 | | |
| 1 AL MILLAR DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA | VARIOS | VARIAS | S.F.P. | 1.00 | 100% | PAGO | 309,171.60 | 309,171.60 | | |
| 1 AL MILLAR ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | VARIOS | VARIAS | O.F.S. | 1.00 | 100% | PAGO | 309,171.60 | 309,171.60 | | |
| SALDO POR DISTRIBUIR EN OBRA. RENDIM. 2011 \$ 1,323,766.12 Y AL 31/05/2012 \$ 1,676,324.30 | VARIOS | VARIAS | O.F.S. | 1.00 | 100% | PAGO | 3,000,090.42 | | | |
| FONDO REGIONAL 2010 | | | | | | | 319,239,132.61 | 312,042,474.36 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo Regional 2010 | | | | | | | 319,239,132.61 | 312,042,474.36 | 0.00 | 0.00 |

AUTORIZA

Nombre:
Puesto / Instit
Firma:LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
SECRETARIO DE FINANZAS

| |
|-----------|
| o de 2013 |
| año |

**Total
E=B+D**

| | |
|---------------|---|
| | |
| 73,449,345.98 | 1 |
| 24,905,826.39 | 1 |
| 835,138.22 | 1 |
| 3,504,996.85 | 1 |
| 864,200.00 | 1 |

| | |
|--------------|---|
| 3,200,000.00 | 1 |
| 5,985,801.87 | 1 |
| 4,617,750.61 | 1 |
| 1,860,517.35 | 1 |
| 864,199.36 | 1 |
| 3,586,835.01 | 1 |
| 5,750,821.50 | 1 |
| 4,531,523.50 | 1 |
| 6,165,682.40 | 1 |
| 3,867,096.39 | 1 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 167,434,395.73 | 1 |
| 309,171.60 | 1 |
| 309,171.60 | 1 |
| 0.00 | 1 |
| 312,042,474.36 | 19 |
| 312,042,474.36 | 19 |