

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos  
del  
Fondo Regional 2010

1 4

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de marzo de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
19	Fondo Regional 2010	320,818,915.52	313,003,167.46
<b>19</b>	<b>Fondo Regional 2010</b>	<b>320,818,915.52</b>	<b>313,003,167.46</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de

**F.R.**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año 4

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>FONDO REGIONAL 2010</b>											
	CONSTRUCCION DE BOULEVARD GASODUCTO. <b>CM(A)PF/FR/150/10, A-PF/FR/150/10, PF/FR/037/12 Y SALDO DISPONIBLE CAPITAL \$ 5,672,309.61 RENDIMI. 2011 \$ 6,755,328.89</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1.30	<b>100%</b>	KM.	<b>77,610,787.88</b>	74,410,039.08			74,410,039.08
	AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA ZACATELCO-TLAXCALA DEL KM. 28+680 AL 30+300. <b>1A-PF/FR/302/08</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	SECODUVI	1.62	<b>100%</b>	KM.	<b>24,905,826.39</b>	24,905,826.39			24,905,826.39
	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JUSTO SIERRA. <b>PF/FR/127/10 A-PF/FR/127/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	247	<b>100%</b>	ML.	<b>864,199.99</b>	835,138.22			835,138.22
	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION EN BOULEVARD GUILLERMO VALLE. <b>CM(A)PF/FR/181/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	237	<b>100%</b>	ML.	<b>3,504,996.85</b>	3,504,996.85			3,504,996.85
	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARR. FED. TLAXCALA - PUEBLA Y FRACC. LA COLINA. <b>PF/FR/099/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	394	<b>100%</b>	ML.	<b>864,200.00</b>	864,200.00			864,200.00
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>CM(A)PF/UC/030/10 A-PF/UC/030/10</b>	XALTOCAN, TLAXCALA	LA RETAMA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	POZO PERFORACION	<b>3,200,000.00</b>	3,200,000.00			3,200,000.00
	MODERNIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA. <b>CM(A)PF/FR/183/10</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	<b>5,985,801.87</b>	5,985,801.87			5,985,801.87

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de

**F.R.**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año 4

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER. <b>CM(A)PF/FR/182/10</b>	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	<b>4,617,750.61</b>	4,617,750.61			4,617,750.61
	REHABILITACION DE CALLE DEL CANAL LADO SUR. <b>PF/FR/244/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE SAN PEDRO Y TLALTEPANGO	SECODUVI	1.30	<b>100%</b>	KM.	<b>1,860,517.35</b>	1,860,517.35			1,860,517.35
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CANAL PRINCIPAL. <b>PF/FR/221/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN PEDRO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PUENTE	<b>864,199.36</b>	864,199.36			864,199.36
	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL. <b>CM(A)(B)PF/FR/266/10</b> <b>A-PF/FR/266/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN BARTOLOME	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PUENTE	<b>3,586,835.01</b>	3,586,835.01			3,586,835.01
	PAVIMENTACION DEL CAMINO BARRIO EL CRISTO-BARRIO TLATELPA. <b>CM(A)PF/FR/270/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO, BARRIO TLATELPA	SECODUVI	2	<b>100%</b>	KM.	<b>5,750,821.50</b>	5,750,821.50			5,750,821.50
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE KM. 0 + 240 DE LA CALLE DOMINGO ARENAS. <b>CM(A)PF/FR/271/10</b> <b>A-PF/FR/271/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SANTIAGO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PUENTE	<b>4,531,523.50</b>	4,531,523.50			4,531,523.50
	CONSTRUCCION DE PUENTE PARA CAMINO BARRIO EL CRISTO-SAN JOSE BUENAVISTA. <b>CM(A)PF/FR/236/10</b> <b>A-PF/FR/236/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE Y TENANCINGO, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO-SAN JOSE BUENAVISTA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PUENTE	<b>6,165,682.40</b>	6,165,682.40			6,165,682.40
	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL. <b>CM(A)PF/FR/235/10</b> <b>A-PF/FR/235/10</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1,264	<b>100%</b>	ML.	<b>3,873,160.55</b>	3,867,096.39			3,867,096.39
	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCO - UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD. <b>PF/FR/290/10</b> <b>A-PF/FR/290/10,</b> <b>PF/FR/290/B/10,</b> <b>PF/FR/290/C/10 y</b> <b>PF/FR/290/D/10</b>	TLAXCO, TLAXCALA	SAN AGUSTÍN, SAN PEDRO LA CUEVA, LAGUNILLAS Y UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUVI	15.80	<b>100%</b>	KM.	<b>167,434,395.73</b>	167,434,395.73			167,434,395.73

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de

**F.R.**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año 4 4

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	1 AL MILLAR DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	VARIOS	VARIAS	S.F.P.	1.00	100%	PAGO	309,171.60	309,171.60			309,171.60
	1 AL MILLAR ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1.00	100%	PAGO	309,171.60	309,171.60			309,171.60
	<b>SALDO POR DISTRIBUIR EN OBRA. RENDIM. 2011 \$ 1,323,766.12 Y AL 31/05/2012 \$ 1,676,324.30 + RENDIMIENTOS AL 28/05/2014 \$ 1,579,782.91</b>							<b>4,579,873.33</b>	0.00			0.00
	<b>FONDO REGIONAL 2010</b>							<b>320,818,915.52</b>	<b>313,003,167.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,003,167.46</b>
	<b>Fondo Regional 2010</b>							<b>320,818,915.52</b>	<b>313,003,167.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,003,167.46</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Instit	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	