

FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011

RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de junio de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
5	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011	29,211,847.22	29,211,847.22
<b>5</b>	<b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011</b>	<b>29,211,847.22</b>	<b>29,211,847.22</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011**

**P. Z. M.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

2 2

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011</b>											
	ADQUISICION DE PREDIO COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUV I	17.00	100%	HA.	15,199,617.21	15,199,617.21			15,199,617.21
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION GEOMETRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD, ENTRONQUE CARRETERA TLAXCALA-APIZACO. <b>PF/FMTA/258/11</b>	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA URSULA ZIMATEPEC	SECODUV I	1	100%	PROYECTO EJECUTIVO	490,665.76	490,665.76			490,665.76
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INCORPORACION DEL BOULEVARD GASODUCTO CON BOULEVARD OCOTLAN. <b>PF/FMTA/257/11</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	1	100%	PROYECTO EJECUTIVO	490,665.76	490,665.76			490,665.76
	PAGO POR AFECTACIONES Y ADQUISICIONES DE PREDIOS COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN SANTA ANITA HUILOAC/APIZACO SEGUNDA PARTE	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUV I	2	100%	HA.	11,633,775.00	11,633,775.00			11,633,775.00
	ADQUISICION DE DERECHO DE VIA Y PAGO DE AFECTACIONES DE BOULEVARD APIZACO-ATLIHUETZIA-AMAXAC SEGUNDA ETAPA ( <b>CAPITAL DISPONIBLE \$ 110,102.38 MAS \$ 749,444.12 DE RENDIMIENTOS 11,12,13 Y SEPT 14</b> )	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	100%	HA.	859,546.50	859,546.50			859,546.50
	HONORARIOS FIDUCIARIO CAPITAL MAS RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2010, 2011, 2012, 2013 A SEPTIEMBRE DE 2014 \$ 509,635.49			BANOBRAS		100%	PAGO	509,635.49	509,635.49			509,635.49
	1 AL MILLAR DE LA (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS					27,941.50	27,941.50			27,941.50
	<b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011</b>							<b>29,211,847.22</b>	<b>29,211,847.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,211,847.22</b>
	<b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011</b>							<b>29,211,847.22</b>	<b>29,211,847.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,211,847.22</b>

AUTORIZA  
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA  
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS  
 Firma: