

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
Realizados con los Recursos Recibidos de
ANEXO IV 2012**

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de septiembre de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
9	ANEXO IV 2012	5,313,656.79	5,313,656.79
9	ANEXO IV 2012	5,313,656.79	5,313,656.79

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de ANEXO IV 2012

SALUD

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	ANEXO IV 2012											
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/391/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/391/A/12	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	483,939.65	483,939.65			483,939.65
	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE AZOTEA EN SALA DE ESPERA Y ACCESO DE HOSPITAL COMUNITARIO. PF/AN-IV/420/12 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/420/A/12	TLAXCO, TLAXCALA	SAN AGUSTÍN TLAXCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	788,968.05	788,968.05			788,968.05
	ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE AREA DE OBSERVACIÓN, ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA AMBULANCIA. PF/AN-IV/421/12 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/421/A/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	499,456.64	499,456.64			499,456.64
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/422/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	649,831.12	649,831.12			649,831.12
	REHABILITACIÓN DE HOSPITAL. PF/AN-IV/424/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	701,960.38	701,960.38			701,960.38
	ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y REHABILITACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO. PF/AN-IV/419/12 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/419/A/12	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN BERNARDINO CONTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	769,520.29	769,520.29			769,520.29
	REHABILITACIÓN DE HOSPITAL GENERAL. PF/AN-IV/417/12 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/417/A/12	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	379,325.01	379,325.01			379,325.01
	AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE COCINA Y LAVABDERÍA DEL HOSPITAL GENERAL. PF/AN-IV/416/12 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/416/A/12	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	460,900.54	460,900.54			460,900.54
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO. PF/AN-IV/428/12 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/428/A/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	579,755.11	579,755.11			579,755.11
	ANEXO IV 2012							5,313,656.79	5,313,656.79	0.00	0.00	5,313,656.79
	ANEXO IV 2012							5,313,656.79	5,313,656.79	0.00	0.00	5,313,656.79

AUTORIZA	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Nombre:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Puesto / Instit:	
Firma:	