

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
Realizados con los Recursos Recibidos del
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012
RESUMEN GLOBAL**

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de septiembre de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
42.14	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012	80,078,411.35	73,053,383.44
42.14	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012	80,078,411.35	73,053,383.44

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012

PZMPT

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012												
	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN RAMAL PANZACOLA-EL VALOR-RÍO ATOYAC. PF/FMPT/212/12	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	249,953.17	249,953.17			249,953.17
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IXTACUIXTLA. PF/FMPT/115/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	1,285,000.01	1,285,000.01			1,285,000.01
	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ACCESO AL CERESO DE IXTACUIXTLA. PF/FMPT/138/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	479,929.12	479,929.12			479,929.12
	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD CACAXTLA-TLAXCALA. PF/FMPT/213/12	NATIVITAS, PANOTLA Y TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO, PANOTLA Y TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	3,995,059.67	3,995,059.67			3,995,059.67
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXCALA EN PANZACOLA. PF/FMPT/142/12	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	749,772.28	749,772.28			749,772.28
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA-SANTA ANA EN TENANCINGO. PF/FMPT/140/12	TENANCINGO, TLAXCALA	SAN MIGUEL TENANCINGO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	749,772.28	749,772.28			749,772.28
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA-SANTA ANA EN CRUCE DE FERROCARRÍL LA MAGDALENA TLALTELULCO. PF/FMPT/141/12	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	749,772.28	749,772.28			749,772.28
	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ZAHUAPAN. PF/FMPT/210/12	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	274,966.61	274,966.61			274,966.61

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012

PZMPT

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Reasignaciones Financieras		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ATOYAC. PF/FMPT/211/12	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	274,966.61	274,966.61			274,966.61
	SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO CACAXTLA: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL POLÍGONO No. 6 Y REMODELACIÓN DEL ACCESO VIAL Y PEATONAL DE LAS RUTAS DE CACAXTLA POLÍGONO No. 7. PF/FMPT/164/12	NATIVITAS, TLAXCLA	SAN MIGUEL DE MILAGRO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	1,867,325.08	1,567,580.23			1,567,580.23
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLAXCALA (TEPEYANCO-TEOLOCHOLCO). PF/FMPT/139/12	TEPEYANCO Y TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TEPEYANCO Y SAN LUIS TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	1,805,235.13	1,805,235.13			1,805,235.13
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: RESTAURACIÓN DEL EXCONVENTO DE SAN FRANCISCO TEPEYANCO. PF/FMPT/432/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/432/A/12	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	600,000.00	599,999.99			599,999.99
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL RAMAL PANZACOLA- EL VALOR-RÍO ATOYAC, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL. PF/FMPT/365/12	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	57,994.71	57,994.71			57,994.71

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012

PZMPT

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Requiemientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IXTACUIXTLA. PF/FMPT/429/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	871,999.99	871,999.99			871,999.99
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: ACCESO AL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IXTACUIXTLA. PF/FMPT/430/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	131,200.00	131,200.00			131,200.00
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CACAXTLA - TLAXCALA. PF/FMPT/373/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/373/A/12	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	440,435.04	440,435.04			440,435.04
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXCALA EN PANZACOLA. PF/FMPT/364/12	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	81,197.51	81,197.51			81,197.51
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA-SANTA ANA, EN TENANCINGO. PF/FMPT/363/12	TENANCINGO, TLAXCALA	TENANCINGO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	81,197.51	81,197.51			81,197.51

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012

PZMPT

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Requiemientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA-SANTA ANA, EN EL CRUCE DE FERROCARRÍL LA MAGDALENA-TEOLOCHOLCO. PF/FMPT/366/12	LA MAGDALENA TLALTELULCO Y TEOLOCHOLCO , TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO Y TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	81,197.51	81,197.51			81,197.51
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA, SOBRE RÍA ZAHUAPAN, ZACATELCO. PF/FMPT/362/12	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	81,197.51	81,197.51			81,197.51
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA, SOBRE RÍA ATOYAC, ZACATELCO. PF/FMPT/360/12	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	81,197.51	81,197.51			81,197.51

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012

PZMPT

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Reasignaciones Financieras		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO REMODELACIÓN DE PLAZA CENTRAL, CENTRO GASTRONÓMICO, ESCALINATA, RAMPA A CACAXTLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SENDA GLORIETA, PÓRTICO DE ACCESO A CACAXTLA, ESTACIONAMIENTO, CALLE CACAXTLA Y CALLE CIRCUITO PERIMETRAL EN CACAXTLA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS. PF/FMPT/431/12	NATIVITAS, TLAXCLA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	832,172.28	77,186.40			77,186.40
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA HUEYOTLIPAN - LAS CARROZAS CUAXIMALA - SANTA ROSA DE LIMA (2DA ETAPA), IXTACUIXTLA. PF/FMPT/370/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	200,000.01	200,000.01			200,000.01
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PERIMETRAL SAN ISIDRO BUENSUCESO, ALBERGUE IMSS, TRAMO ALBERGUE IMSS-CASETA (ECOLOGÍA), SAN PABLO DEL MONTE. PF/FMPT/369/12	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	200,000.01	200,000.01			200,000.01

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012

PZMPT

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLAXCALA. (TEPEYANCO-TEOLOCHOLCO). PF/FMPT/372/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/372/A/12	TEPEYANCO Y TEOLOCHOLCO , TLAXCALA	TEPEYANCO Y TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	440,435.04	440,435.04			440,435.04
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE RAMAL PANZACOLA - EL VALOR- RÍO ATOYAC , PAPALOTLA DE X. PF/FMPT/377/12	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL , TLAXCALA	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	50,000.00	50,000.00			50,000.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ACCESO AL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IXTACUIXTLA. PF/FMPT/353/12 y CONV-MODIFIC. PF/FMPT/353/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	228,520.00	228,520.00			228,520.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD CACAXTLA - TLAXCALA. PF/FMPT/382/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/382/A/12	NATIVITAS, TLAXCLA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	248,742.00	248,742.00			248,742.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012

PZMPT

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Requiemientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA - TLAXCALA, EN PANZACOLA. PF/FMPT/383/12	PAPALOTLA DE XICHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	50,000.00	50,000.00			50,000.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA - SANTA ANA, EN TENANCINGO. PF/FMPT/384/12	TENANCINGO, TLAXCALA	TENANCINGO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	50,000.00	50,000.00			50,000.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA - SANTA ANA, EN CRUCE DE FERROCARRIL LA MAGDALENA TLALTELULCO. PF/FMPT/385/12	LA MAGDALENA TLALTELULCO Y TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO Y TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	50,000.00	50,000.00			50,000.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012

PZMPT

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINA. DO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA- TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ZAHUAPAN, ZACATELCO. PF/FMPT/379/12	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	50,000.00	50,000.00			50,000.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA- TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ATOYAC, ZACATELCO. PF/FMPT/378/12	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	50,000.00	50,000.00			50,000.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO REMODELACIÓN DE PLAZA CENTRAL, CENTRO GASTRONÓMICO, ESCALINATA, RAMPA A CACAXTLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SENDA GLORIETA, PÓRTICO DE ACCESO A CACAXTLA, ESTACIONAMIENTO, CALLE CACAXTLA Y CALLE CIRCUITO PERIMETRAL EN CACAXTLA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS. PF/FMPT/434/12	NATIVITAS, TLAXCLA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	100,000.00	100,000.00			100,000.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012

PZMPT

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Requiemientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLAXCALA. (TEPEYANCO-TEOLOCHOLCO). PF/FMPT/395/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/395/A/12	TEPEYANCO, TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	TEPEYANCO, TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	242,440.00	242,440.00			242,440.00
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN LORENZO AXOCOMANITLA-SAN JUAN HUATZINCO Y ENTRONQUE CARRETERO, INCLUYE PUENTE SOBRE BARRANCA BRIONES. PF/FMPT/185/12, CONV. DIFERIM. y MODIFIC. PF/FMPT/185/A/12 y PF/FMPT/185/B/12	SAN JUAN HUATZINCO y SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA	SAN JUAN HUATZINCO y SAN LORENZO AXOCOMANITLA	SECODUVI	4.60	100%	KM.	24,709,934.49	24,709,934.50			24,709,934.50
	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS EN ZONA DE FÁBRICAS SOBRE CARRETERA VÍA CORTA. PF/FMPT/189/12, CONV. DE DIFERIM. PF/FMPT/189/A/12 y MODIFIC. PF/FMPT/189/B/12	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALCO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	1.00	100%	PUENTE	9,000,000.00	6,601,526.30			6,601,526.30
	PAVIMENTACIÓN DEL RAMAL ATOYATENCO. PF/FMPT/180/12, CONV. DE DIFER Y MODIFIC. PF/FMPT/180/A/12, PF/FMPT/180/B/12 y PF/FMPT/180/C/12	NATIVITAS, TLAXCLA	SAN JOSÉ ATOYATENCO	SECODUVI	2.00	100%	KM.	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TENANYECAC-AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA. PF/FMPT/178/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/178/A/12	NATIVITAS, TLAXCLA	SAN RAFAEL TENANYECAC	SECODUVI	2.20	100%	KM.	2,109,024.18	2,109,024.18			2,109,024.18

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012

PZMPT

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Reasignaciones Financieras		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA NOPALUCAN- SAN MIGUEL DEL MILAGRO. PF/FMPT/179/12 y CONV. MODIFIC. DE/FMPT/179/A/12	SANTA ANA NOPALUCA y NATIVITAS, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN y SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	6.50	100%	KM.	4,839,457.00	4,839,457.00			4,839,457.00
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO NATIVITAS-PORTALES. PF/FMPT/192/12, CONV, DE DIFERIM. PF/FMPT/192/A/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/192/B/12	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS Y LOS PORTALES	SECODUVI	6.00	40%	KM.	6,205,603.17	2,633,779.69			2,633,779.69
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DEL EXCONVENTO DE SAN FRANCISCO. PF/FMPT/398/12CONV. MODIFIC. PF/FMPT/398/A/12 y DE/FMPT/398/B/12	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	1.00	100%	PROYECTO EJECUTIVO	3,698,844.82	3,698,844.80			3,698,844.80
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA CRUZ EL PORVENIR-SAN ANTONIO TIZOSTOC-TECOAC-LA TRINIDAD TENEXYECAC-AUTOPISTA SAN MARTÍN TEXMELUCAN, SEGUNDA PARTE. PF/FMPT/023/14 CAPITAL \$ 286,682.03 y REND. \$1,368,4760.84	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SANTA CRUZ EL PORVENIR, SAN ANTONIO TIZOSTOC-TECOAC Y LA TRINIDAD TENEXYECAC	SECODUVI	0.15	100%	OBRA	1,655,158.87	1,655,158.87			1,655,158.87
	1 AL MILLAR DE LA (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS					78,709.97	78,709.97			78,709.97
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012								80,078,411.35	73,053,383.44	0.00	0.00	73,053,383.44
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012								80,078,411.35	73,053,383.44	0.00	0.00	73,053,383.44

AUTORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / : SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: