FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012 RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA 30 de junio de 2015

Lilliada i et	Jerdilva. ILAXCALA	30 de junio de 2015				
No. DE	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN				
OBRAS	DENOMINACION 1 / O DESCRIPCION FOR INFRAESIRUCIURA	AUTORIZADA	PAGADA			
42.15	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012	80,102,482.10	73,053,383.42			
42.15	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012	80,102,482.10	73,053,383.42			

Fecha:		30 de junio d	e 2015
· ceriai	día	mec	año

Entidad I	Federativa: TLAXCALA							l		día	mes	año
Liidaa	rederativa. FLAXCALA			Institución		Avance Físico)		Avance Financiero (pesos)			
N° del	Denominación y/o descripción	Ubicación:	Ubicación:	Ejecutora o	Me	eta		Recursos d	epositados	Rendimiento	s Financieros	Total
Proyect 0	general del proyecto	Municipio	Localidad	Unidad Responsabl e	Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	E=B+D
	FONDO METROPOLITANO	DIJERI A-TI AY	(CALA 2012									
	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN RAMAL PANZACOLA-EL VALOR-RÍO ATOYAC. PF/FMPT/212/12	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL , TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	249,953.17	249,953.17			249,953.17
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DE IXTACUIXTLA. PF/FMPT/115/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	1,285,000.01	1,285,000.01			1,285,000.01
	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ACCESO AL CERESO DE IXTACUIXTLA. PF/FMPT/138/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	479,929.12	479,929.12			479,929.12
	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD CACAXTLA-TLAXCALA. PF/FMPT/213/12	NATIVITAS, PANOTLA Y TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO, PANOTLA Y TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	3,995,059.67	3,995,059.67			3,995,059.67
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA- TLAXCALA EN PANZACOLA. PF/FMPT/142/12	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL , TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	749,772.28	749,772.28			749,772.28
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA-SANTA ANA EN TENANCINGO. PF/FMPT/140/12	TENANCINGO, TLAXCALA	SAN MIGUEL TENANCINGO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	749,772.28	749,772.28			749,772.28
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA-SANTA ANA EN CRUCE DE FERROCARRÍL LA MAGDALENA TLALTELULCO. PF/FMPT/141/12	LA MAGDALENA TLALTELUCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	749,772.28	749,772.28			749,772.28
	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ZAHUAPAN. PF/FMPT/210/12	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	274,966.61	274,966.61			274,966.61

Fecha:		30 de junio d	e 2015
	día	mes	año

<u>Entidad</u>	Federativa: TLAXCALA									dia	mes	año
				Institución					Avance Financiero (pesos)			
N° del	Denominación y/o descripción	Ubicación:		Ejecutora o	Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		Total
Proyect o	general del proyecto	Municipio		Unidad Responsabl e	Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	E=B+D
	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ATOYAC. PF/FMPT/211/12	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	274,966.61	274,966.61			274,966.61
	SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO CACAXTLA: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL POLÍGONO No. 6 Y REMODELACIÓN DEL ACCESO VIAL Y PEATONAL DE LAS RUINAS DE CACAXTLA POLÍGONO No. 7. PF/FMPT/164/12	NATIVITAS, TLAXCLA	SAN MIGUEL DE MILAGRO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	1,867,325.08	1,567,580.23			1,567,580.23
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLAXCALA (TEPEYANCO- TEOLOCHOLCO). PF/FMPT/139/12	TEOLOCHOLCO	SAN FRANCISCO TEPEYANCO Y SAN LUIS TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	1,805,235.13	1,805,235.13			1,805,235.13
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: RESTAURACIÓN DEL EXCONVENTO DE SAN FRANCISCO TEPEYANCO. PF/FMPT/432/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/432/A/12	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	600,000.00	599,999.99			599,999.99
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL RAMAL PANZACOLA- EL VALOR-RÍO ATOYAC, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL. PF/FMPT/365/12		PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	57,994.71	57,994.71			57,994.71

Fecha:	30 de junio de 2015					
	día	mes	año			

Entidad	Federativa: TLAXCALA							<u> </u>		día	mes	año
				Institución		Avance Físico)	Avance Financiero (pesos)				
N° del	Denominación y/o descripción	Ubicación: U	Ubicación: Localidad	Ejecutora o Unidad	Me	Meta		Recursos d	epositados	Rendimientos Financieros		Total
Proyect 0	general del proyecto	Municipio		Responsabl e	Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	E=B+D
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IXTACUIXTLA. PF/FMPT/429/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	871,999.99	871,999.99			871,999.99
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: ACCESO AL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IXTACUIXTLA. PF/FMPT/430/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	131,200.00	131,200.00			131,200.00
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CACAXTLA - TLAXCALA. PF/FMPT/373/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/373/A/12	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	440,435.04	440,435.04			440,435.04
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXCALA EN PANZACOLA. PF/FMPT/364/12	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL , TLAXCALA		SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	81,197.51	81,197.51			81,197.51
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA- SANTA ANA, EN TENANCINGO. PF/FMPT/363/12	TENANCINGO, TLAXCALA	TENANCINGO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	81,197.51	81,197.51			81,197.51

Fecha:		30 de junio d	e 2015
	día	mes	año

Entidad	Federativa: TLAXCALA									dia	mes	año
Liidaa	TCGCTGGTGT TENXONER			Institución		Avance Físico)		Avance Financiero ((pesos)		
N° del	Denominación y/o descripción	Ubicación:	Ubicación:	Ejecutora o Unidad		eta		Recursos d	epositados	Rendimientos Financieros		Total
Proyect o	general del proyecto	Municipio	Localidad	Responsabl e	Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	E=B+D
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA-SANTA ANA, EN EL CRUCE DE FERROCARRÍL LA MAGDALENA-TEOLOCHOLCO. PF/FMPT/366/12	TLALTELULCO Y	LA MAGDALENA TLALTELULCO Y TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	81,197.51	81,197.51			81,197.51
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLATETLATLAHUCA, SOBRE RÍA ZAHUAPAN, ZACATELCO. PF/FMPT/362/12	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	81,197.51	81,197.51			81,197.51
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA- TETLATLAHUCA, SOBRE RÍA ATOYAC, ZACATELCO. PF/FMPT/360/12	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	81,197.51	81,197.51			81,197.51

Fecha:		30 de junio d	e 2015
	día	mes	año

				Institución		Avance Físico			Avance Financiero	(pesos)		
N° del	Denominación y/o descripción	Ubicación:	ón: Ubicación:	Ejecutora o	М	eta		Recursos depositados		Rendimientos Financieros		Total
Proyect 0	general del proyecto	Municipio	Localidad	Unidad Responsabl e	Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	E=B+D
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO- BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO REMODELACIÓN DE PLAZA CENTRAL, CENTRO GASTRONÓMICO, ESCALINATA, RAMPA A CACAXTLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SENDA GLORIETA, PÓRTICO DE ACCESO A CACAXTLA, ESTACIONAMIENTO, CALLE CACAXTLA Y CALLE CIRCUITO PERIMETRAL EN CACAXTLA Y CALLE CIRCUITO PERIMETRAL EN CACAXTLA Y CALLE MILAGRO, NATIVITAS. PF/FMPT/431/12	NATIVITAS, TLAXCLA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	832,172.28	77,186.40			77,186.40
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA HUEYOTLIPAN - LAS CARROZAS - CUAXIMALA - SANTA ROSA DE LIMA (2DA ETAPA), IXTACUIXTLA. PF/FMPT/370/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	200,000.01	200,000.01			200,000.01
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PERIMETRAL SAN ISIDRO BUENSUCESO, ALBERGUE IMSS, TRAMO ALBERGUE IMSS-CASETA (ECOLOGÍA), SAN PABLO DEL MONTE. PF/FMPT/369/12	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	200,000.01	200,000.01			200,000.01

Fecha:		30 de junio d	e 2015
	día	mes	año

Entidad	Federativa: TLAXCALA									día	mes	año
				Institución				Avance Financiero (pesos)				
N° del	Denominación y/o descripción general del proyecto	pción Ubicación:	Ubicación:	Ejecutora o Unidad	Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		Total
Proyect o		Municipio	Localidad	Responsabl e	Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	E=B+D
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLAXCALA. (TEPEYANCO-TEOLOCHOLCO). PF/FMPT/372/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/372/A/12	TEPEYANCO Y TEOLOCHOLCO , TLAXCALA	TEPEYANCO Y TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	440,435.04	440,435.04			440,435.04
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE RAMAL PANZACOLA - EL VALOR- RÍO ATOYAC , PAPALOTLA DE X. PF/FMPT/377/12		PAPALOTLA DE XICOHTENCATL	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	50,000.00	50,000.00			50,000.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ACCESO AL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IXTACUIXTLA. PF/FMPT/353/12 y CONV- MODIFIC. PF/FMPT/353/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	228,520.00	228,520.00			228,520.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD CACAXTLA - TLAXCALA. PF/FMPT/382/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/382/A/12	NATIVITAS, TLAXCLA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	248,742.00	248,742.00			248,742.00

Fecha:	30 de junio de 2015						
· cc.ia.	día	mes	año				

Entidad	Federativa: TLAXCALA									día	mes	año
Enclada			Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsabl e	ón Avance Físico				Avance Financiero (pesos)		Total
N° del	Denominación y/o descripción	Ubicación:			Meta			Recursos depositados		Rendimientos	Financieros	
Proyect o	general del proyecto	Municipio			Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	E=B+D
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA - TLAXCALA, EN PANZACOLA. PF/FMPT/383/12	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL , TLAXCALA		SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	50,000.00	50,000.00			50,000.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA - SANTA ANA, EN TENANCINGO. PF/FMPT/384/12	TENANCINGO, TLAXCALA	TENANCINGO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	50,000.00	50,000.00			50,000.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA - SANTA ANA, EN CRUCE DE FERROCARRIL LA MAGDALENA TLALTELULCO. PF/FMPT/385/12	TLALTELULCO Y	LA MAGDALENA TLALTELULCO Y TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	50,000.00	50,000.00			50,000.00

Fecha:	30 de junio de 2015						
	día	mes	año				

Entidad I	Federativa: TLAXCALA									dia	mes	año
	Denominación v/o descrinción	Ubicación:	Ubicación:	Institución Ejecutora o Unidad Responsabl e	o Meta			Avance Financiero ((pesos)			
N° del								Recursos depositados		Rendimientos Financieros		Total
Proyect 0		Municipio	Localidad		Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	E=B+D
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINA. DO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA- TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ZAHUAPAN, ZACATELCO. PF/FMPT/379/12	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	50,000.00	50,000.00			50,000.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA- TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ATOYAC, ZACATELCO. PF/FMPT/378/12	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	50,000.00	50,000.00			50,000.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO REMODELACIÓN DE PLAZA CENTRAL, CENTRO GASTRONÓMICO, ESCALINATA, RAMPA A CACAXTLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SENDA GLORIETA, PÓRTICO DE ACCESO A CACAXTLA, ESTACIONAMIENTO, CALLE CACAXTLA Y CALLE CIRCUITO PERIMETRAL EN CACAXTLA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS. PF/FMPT/434/12	NATIVITAS, TLAXCLA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	100,000.00	100,000.00			100,000.00

Fecha:		30 de junio d	e 2015		
. carar	día	mes	año		

Entidad I	Federativa: TLAXCALA									día	mes	año
				Institución					Avance Financiero (pesos)			
N° del	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación:	Ubicación: Localidad	Ejecutora o Unidad	Meta			Recursos d	Recursos depositados		s Financieros	Total
Proyect o		Municipio		Responsabl e	Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	E=B+D
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLAXCALA. (TEPEYANCO- TEOLOCHOLCO). PF/FMPT/395/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/395/A/12	TEPEYANCO, TEOLOCHOLCO , TLAXCALA	TEPEYANCO, TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1.00	100%	ESTUDIO	242,440.00	242,440.00			242,440.00
	SAN JUAN HUATZINCO Y	SAN JUAN HUATZINCO y SAN LORENZO AXOCOMANITL A, TLAXCALA	SAN JUAN HUATZINCO y SAN LORENZO AXOCOMANITL A	SECODUVI	4.60	100%	KM.	24,709,934.49	24,709,934.50			24,709,934.50
	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS EN ZONA DE FÁBRICAS SOBRE CARRETERA VÍA CORTA. PF/FMPT/189/12, CONV. DE DIFERIM. PF/FMPT/189/A/12 y MODIFIC. PF/FMPT/189/B/12	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALCO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	1.00	100%	PUENTE	9,000,000.00	6,601,526.31			6,601,526.31
	PAVIMENTACIÓN DEL RAMAL ATOYATENCO. PF/FMPT/180/12, CONV. DE DIFER Y MODIFIC. PF/FMPT/180/A/12, PF/FMPT/180/B/12 y PF/FMPT/180/C/12	NATIVITAS, TLAXCLA	SAN JOSÉ ATOYATENCO	SECODUVI	2.00	100%	KM.	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TENANYECAC- AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA. PF/FMPT/178/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/178/A/12	NATIVITAS, TLAXCLA	SAN RAFAEL TENANYECAC	SECODUVI	2.20	100%	KM.	2,109,024.18	2,109,024.18			2,109,024.18

PZMPT

Fecha:	30 de junio de 2015						
	día	mes	año				

				Institución				Avance Financiero (pesos)				
oyect	Denomination V/o description	Ubicación:	Ubicación:	Ejecutora o Unidad	Meta		Unidad de	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		Total
o o		Municipio	Localidad	Responsabl e	Programada Total	Avance en el período 2_ /	Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	E=B+D
	MICHEL DEL MILACDO	SANTA ANA NOPALUCA y NATIVITAS, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN y SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	6.50	100%	КМ.	4,839,457.01	4,839,457.01			4,839,457.01
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO NATIVITAS-PORTALES. PF/FMPT/192/12, CONV, DE DIFERIM. PF/FMPT/192/A/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/192/B/12	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS Y LOS PORTALES	SECODUVI	6.00	40%	KM.	6,205,603.17	2,633,779.69			2,633,779.69
	RESTAURACIÓN DEL EXCONVENTO DE SAN FRANCISCO. PF/FMPT/398/12CONV. MODIFIC. PF/FMPT/398/A/12 y	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	1.00	100%	PROYECTO EJECUTIVO	3,698,844.82	3,698,844.80			3,698,844.80
		IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SANTA CRUZ EL PORVENIR, SAN ANTONIO TIZOSTOC- TECOAC Y LA TRINIDAD TENEXYECAC	SECODUVI	0.15	100%	OBRA	1,655,158.87	1,655,158.87			1,655,158.87
	SALDO DE CAPITAL NO COMPROMETIDO	VARIOS	VARIAS					23,927.92	0.00			0.00
	1 AL MILLAR DE LA (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS					78,709.93	78,709.93			78,709.93
	interes de devolución							142.84	0.00			0.00
	FONDO METROPOLITA	NO PUEBLA	-TLAXCALA 2	012				80,102,482.10	73,053,383.42	0.00	0.00	73,053,383.42
	FAN	DO METROP	OLITANO PUE	DIA TIA	VCALA 2	012		90 102 492 10	73,053,383.42	0.00	0.00	72 052 202 42
	FUN	DO METKOP	ULITANU PUE	DLA-ILA	ACALA 20	012		00,102,482.10	13,055,383.42	0.00	0.00	73,053,383.42

Entidad Federativa: TLAXCALA

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Puesto /

Firma: