

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
Recibidos de
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012**

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de junio de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
2	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012	18,000,000.00	17,561,044.04
2	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012	18,000,000.00	17,561,044.04

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012**

INF. DEP.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

2 3

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012												
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO". PF/ID/286/12 y CONV. MODIFIC. PF/ID/286/A/12	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	8,973,306.14	8,973,054.33			8,973,054.33
	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO". PD/ID/325/12 y CONV. MODIFIC. PD/ID/325/A/12	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA	SECODUVI	1.00	100%	SUPERVISION	276,742.65	276,742.65			276,742.65
	REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "EL RANCHITO". PF/ID/322/12 y CONV. MODIFIC. PF/ID/322/A/12	PANOTLA, TLAXCALA	PANOTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	8,486,693.86	8,049,378.51			8,049,378.51

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012**

INF. DEP.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

3 3

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "EL RANCHITO". PD/ID/326/12 y CONV. MODIFIC. PD/ID/326/A/12	PANOTLA, TLAXCALA	PANOTLA	SECODUVI	1.00	100%	SUPERVISION	263,257.35	261,868.55			261,868.55
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012							18,000,000.00	17,561,044.04	0.00	0.00	17,561,044.04
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012							18,000,000.00	17,561,044.04	0.00	0.00	17,561,044.04

AUTORIZA	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Nombre:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Puesto / Instit	
Firma:	