

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

Programa Hábitat 2013

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de junio de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
8.40	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	7,920,221.57	7,920,221.57
1.20	TLAXCALA, TLAXCALA	637,974.59	637,974.59
1.30	ZACATELCO, TLAXCALA	1,576,129.71	1,576,129.71
2.50	CALPULALPAN, TLAXCALA	3,764,014.76	3,764,014.75
4.20	APIZACO, TLAXCALA	1,778,464.85	1,778,464.85
<b>17.60</b>	<b>PROGRAMA HÁBITAT 2013</b>	<b>15,676,805.48</b>	<b>15,676,805.48</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Programa Hábitat 2013**

**HABITAT**  
SEDESOL

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
	<b>PROGRAMA HABITAT 2013</b>											
	PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE CHAMIZAL Y OAXACA NORTE. <b>PF/HABITAT/173/13 y CONV. MODIFIC.</b> <b>PF/HABITAT/173/A/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLALTEPAN GO	SECODUVI	4950 100 100	<b>100%</b>	m2 mL m2	699,111.96	699,111.96			699,111.96
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA NORTE ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y BARRANCA. <b>PF/HABITAT/183/13 y CONV. MODIFIC.</b> <b>PF/HABITAT/183/A/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE TLALTEPAN GO	SECODUVI	1860 310 310	<b>100%</b>	m2 mL m2	1,030,992.02	1,030,992.02			1,030,992.02
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DIAGONAL FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y ACTIPAN. <b>PF/HABITAT/182/13 y CONV. MODIFIC.</b> <b>PF/HABITAT/182/A/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE TLALTEPAN GO	SECODUVI	3960 556 556	<b>100%</b>	m2 mL m2	496,680.23	496,680.23			496,680.23
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN PRIVADA MARIANO CANTOR. <b>PF/HABITAT/207/13 y CONV. MODIFIC.</b> <b>PF/HABITAT/207/A/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DEL CRISTO	SECODUVI	331.50	<b>100%</b>	m2	103,510.98	103,510.98			103,510.98
	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE INDECO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AVILA CAMACHO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA. <b>PF/HABITAT/229/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN NICOLÁS	SECODUVI	74	<b>100%</b>	Luminaria	1,715,323.94	1,715,323.94			1,715,323.94

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Programa Hábitat 2013**

**HABITAT**  
SEDESOL

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CAMINO A XALTELULCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA XALTELULCO. <b>PF/HABITAT/230/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	SECODUVI	5	<b>100%</b>	Luminaria	120,755.44	120,755.44			120,755.44
	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CUAUHEMOC ENTRE CALLE 1RO. DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. <b>PF/HABITAT/231/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTÍSIMA	SECODUVI	12	<b>100%</b>	Luminaria	281,953.74	281,953.74			281,953.74
	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 1RO. DE MAYO ENTRE CALLE EMILIO CARANZA Y CALLE CHAPULTEPEC. <b>PF/HABITAT/232/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTÍSIMA	SECODUVI	22	<b>100%</b>	Luminaria	512,237.03	512,237.03			512,237.03
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE LA CALLE PROGRESO ENTRE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO Y DEFENSORES DE LA REPÚBLICA. <b>PF/HABITAT/170/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE SAN NICOLÁS	SECODUVI	4,005.00	<b>100%</b>	m2	940,569.24	940,569.24			940,569.24
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE LA CALLE MANANTIALES DEL RANCHO ENTRE CALLE DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y BARRANCA. <b>PF/HABITAT/171/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE SAN NICOLÁS	SECODUVI	2,340.00	<b>100%</b>	m2	512,502.35	512,502.35			512,502.35
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MALINTZI Y BARRANCA. <b>PF/HABITAT/190/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCES O	SECODUVI	1400 400 400	<b>100%</b>	m2 mL m2	535,562.72	535,562.72			535,562.72
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HUAMANTLA ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE 5 DE MAYO. <b>PF/HABITAT/142/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCES O	SECODUVI	620.00 620.00	<b>100%</b>	ml m2	200,887.92	200,887.92			200,887.92

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Programa Hábitat 2013**

**HABITAT**  
SEDESOL

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros			
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D		
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MALINTZI ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HUAMANTLA. <b>PF/HABITAT/191/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCES O	SECODUVI	1,800.00 1,800.00	<b>100%</b>	mL m2	564,080.41	564,080.41			564,080.41	
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN LA CALLE MANANTIAL. <b>PF/HABITAT/143/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCES O	SECODUVI	680 170 170	<b>100%</b>	m2 mL m2	206,053.59	206,053.59			206,053.59	
<b>SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA</b>													
							<b>SUMA</b>	<b>7,920,221.57</b>	<b>7,920,221.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,920,221.57</b>	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CUAUHEMOC ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ E HIDALGO. <b>PF/HABITAT/186/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TIZATLAN	SECODUVI	1091.20 543.20	<b>100%</b>	m2 mL	428,254.64	428,254.64			428,254.64	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE ATLATZINGO. <b>PF/HABITAT/187/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TIZATLAN	SECODUVI	700 116.74	<b>100%</b>	m2 mL	209,719.95	209,719.95			209,719.95	
<b>TLAXCALA, TLAXCALA</b>							<b>SUMA</b>	<b>637,974.59</b>	<b>637,974.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637,974.59</b>	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE XICOHTÉNCATL. <b>PF/HABITAT/189/13</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCIÓN CUARTA	SECODUVI	2719.5 531.45	<b>100%</b>	m2 mL	1,109,814.03	1,109,814.03			1,109,814.03	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE LAS FUENTES ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE PROGRESO. <b>PF/HABITAT/316/13</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCIÓN PRIMERA	SECODUVI	1300 500	<b>100%</b>	m2 mL	466,315.68	466,315.68			466,315.68	
<b>ZACATELCO, TLAXCALA</b>							<b>SUMA</b>	<b>1,576,129.71</b>	<b>1,576,129.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,576,129.71</b>	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES CANAL DE MIRA FLORES Y NIÑOS HÉROES. <b>PF/HABITAT/208/13</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	703.1 180 177.60	<b>100%</b>	m2 mL m2	240,943.33	240,943.33			240,943.33	

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Programa Hábitat 2013**

**HABITAT**  
SEDESOL

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MÉXICO DEL KM. 0+000 AL KM 0+340. <b>PF/HABITAT/241/13, CONV. MODIFIC. PF/HABITAT/241/A/13 y PE/HABITAT/241/B/13</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	3509.5180	<b>100%</b>	m2 mL	1,241,714.00	1,241,714.00			1,241,714.00
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN VICENTE Y NACIONAL A SAN VICENTE. <b>PF/HABITAT/181/13</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	2367.65578	<b>100%</b>	m2 mL	1,281,046.16	1,281,046.16			1,281,046.16
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE IXTAZIHUATL, CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE YEYUALICA. <b>PF/HABITAT/310/13</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	2583.1473360	<b>100%</b>	m2 mL m2	1,000,311.27	1,000,311.27			1,000,311.27
<b>CALPULALPAN, TLAXCALA</b>							<b>SUMA</b>	<b>3,764,014.76</b>	<b>3,764,014.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,764,014.75</b>
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VIOLETAS ENTRE CALLE ALELI Y CALLE PENSAMIENTOS. <b>PF/HABITAT/361/13</b>	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 1era, SECCIÓN	SECODUVI	961.02 168.60 168.60	<b>100%</b>	M2 ML M2	250,338.13	250,338.13			250,338.13
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE ALELI Y CALLE PENSAMIENTOS. <b>PF/HABITAT/362/13</b>	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 1era, SECCIÓN	SECODUVI	842.90 160 160	<b>100%</b>	M2 ML M2	224,162.41	224,162.41			224,162.41
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CIRUELOS ENTRE CALLE JAZMINES Y CALLE JACARANDAS. <b>PF/HABITAT/363/13</b>	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 2da, SECCIÓN	SECODUVI	2098.62 40 40	<b>100%</b>	M2 ML M2	430,338.67	430,338.67			430,338.67

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Programa Hábitat 2013**

**HABITAT**  
SEDESOL

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VIOLETAS ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE NOCHE BUENA. <b>PF/HABITAT/364/13</b>	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 1era, SECCIÓN	SECODUVI	879.52	<b>100%</b>	M2	167,650.85	167,650.85			167,650.85
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE NARDOS ENTRE CALLE ALCANFORES Y NOCHE BUENA. <b>PF/HABITAT/365/13</b>	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 1era, SECCIÓN	SECODUVI	870.43	<b>100%</b>	M2	165,316.61	165,316.61			165,316.61
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE TERESITAS ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE PENSAMIENTOS. <b>PF/HABITAT/366/13</b>	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 1era, SECCIÓN	SECODUVI	1092.58 372	<b>100%</b>	M2 ML	295,942.43	295,942.43			295,942.43
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ELEOTROPOS ENTRE CALLE ALELI Y CALLE PENSAMIENTOS. <b>PF/HABITAT/367/13</b>	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 1era, SECCIÓN	SECODUVI	826.34 160 160	<b>100%</b>	M2 ML M2	227,020.14	227,020.14			227,020.14
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	<b>100%</b>	SERVICIO	17,695.61	17,695.61			17,695.61
	<b>APIZACO. TLAXCALA</b>											
							<b>SUMA</b>	<b>1,778,464.85</b>	<b>1,778,464.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,778,464.85</b>
	<b>PROGRAMA HÁBITAT 2013</b>											
								<b>15,676,805.48</b>	<b>15,676,805.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,676,805.48</b>

AUTORIZA

Nombre:

C.P. JORGE VALDES AGUILERA

Puesto / :

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma: