

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
Recibidos de
PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013**

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		INVERSIÓN	
		ASIGNADA	PAGADA
98	PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013	98,981,873.35	98,981,873.35
98	PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013	98,981,873.35	98,981,873.35

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013**

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013												
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE CUAUHTEMOC. PF/PRF/423/13	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	BARRIO ZENCALCO	SECODUVI	2000 135 135	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,040,958.46	1,040,958.46			1,040,958.46
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQUINA CON CALLE VICENTE GUERRERO. PF/PRF/424/13	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1382	100%	M2 PAVIM	673,618.34	673,618.34			673,618.34
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PEDRO AMADOR REYES. PF/PRF/419/13	APETATITLAN DE ANTONIO DE CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLAN	SECODUVI	2024	100%	M2 PAVIM	916,477.41	916,477.41			916,477.41
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE ALCATRAZ. PF/PRF/356/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/356/A/13	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA LOMA FLORIDA	SECODUVI	2677 188 144	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,484,848.11	1,484,848.11			1,484,848.11
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE HORTENSIAS. PF/PRF/402/13	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA	SECODUVI	1613 63 63	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	846,395.30	846,395.30			846,395.30
	BANQUETAS EN BOULEVARD LIBERTAD ENTRE ZARAGOZA Y XICOHTENCATL Y LARDIZABAL Y PRIMERA AVENIDA. PF/PRF/323/12 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/323/A/12	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	877	100%	M2 BANQ.	223,578.97	223,578.97			223,578.97

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	BANQUETAS EN CALLE ALELI Y TUBEROSA FRENTE A LA" ESCUELA TECNICA NUM. 53". PF/PRF/326/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/326/A/13	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA LOMA FLORIDA	SECODUVI	750	100%	M2 BANQ.	185,629.84	185,629.84			185,629.84
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN Y BANQUETAS EN CALLE AZAHAREZ, ENTRE JAZMINES Y 21 DE MAY. PF/PRF/403/13	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA LOMA FLORIDA	SECODUVI	5120 100	100%	M2 PAVIM M2 BANQ.	2,455,805.95	2,455,805.95			2,455,805.95
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE CHIHUAHUA, ENTRE QUERETARO Y HELEOTROPOS. PF/PRF/404/13	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA LOMA FLORIDA	SECODUVI	2881 322 322	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,523,449.04	1,523,449.04			1,523,449.04
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NARDOS, NOCHEBUENA Y PENSAMIENTOS. PF/PRF/355/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/355/A/13	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA	SECODUVI	2069	100%	M2 PAVIM	945,177.15	945,177.15			945,177.15
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE GIRASOLES. PF/PRF/357/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/357/A/13	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	2084 400 400	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,156,678.57	1,156,678.57			1,156,678.57

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LOMA BONITA ENTRE PRIVADA LOMA BONITA Y VIA DE FERROCARRIL CALLE LOMA BONITA ENTRE PRIVADA LOMA BONITA Y VIA DE FERROCARRIL. PF/PRF/325/12 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/325/A/12	APIZACO, TLAXCALA	SANTA MARIA TEXCALAC	SECODUVI	2464 806 680	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,664,478.97	1,664,478.97			1,664,478.97
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA". PF/PRF/324/12 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/324/A/12	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1900 880 440	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,963,728.37	1,963,728.37			1,963,728.37
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE A LA EX HACIENDA FRENTE TELESECUNDARIA GRAL. ANTONIO CARVAJAL. PF/PRF/350/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/350/A/13	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUVI	2201 806 620	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,395,397.63	1,395,397.63			1,395,397.63
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO RUFINO. PF/PRF/338/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/338/A/13	ATLZAYANCA, TLAXCALA	BARRIO SAN ANTONIO (UNIDAD HABITACION A VIVAH 2000)	SECODUVI	456	100%	M2 PAVIM	214,658.21	214,658.21			214,658.21

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 15 DE AGOSTO FRENTE A PRIMERIA FERNANDO MONTES DE OCA. PF/PRF/339/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/339/A/13	ATLZAYANCA, TLAXCALA	RANCHERIA DE POCITOS	SECODUVI	1359 360 180	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	822,854.47	822,854.47			822,854.47
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE JUSTO SIERRA Y MIGUEL HIDALGO FRENTE A TELESECUNDARIA MARTINEZ UGARTE. PF/PRF/340/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/340/A/13	ATLZAYANCA, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUVI	2576 644 644	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,594,720.96	1,594,720.96			1,594,720.96
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" Y SESA0. PF/PRF/341/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/341/A/13	ATLZAYANCA, TLAXCALA	XALTITLA	SECODUVI	504 920 920	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	685,831.16	685,831.16			685,831.16
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE REPUBLICA DE BOLIVIA Y JAMAICA. PF/PRF/393/13	BENITO JUAREZ, TLAXCALA	BENITO JUAREZ	SECODUVI	4067 20 20	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,898,131.83	1,898,131.83			1,898,131.83

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE ESMERALDA ENTRE ALLENDE Y PLATA. PF/PRF/381/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN ANTONIO MAZAPA	SECODUVI	713 30 30	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	394,878.93	394,878.93			394,878.93
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE PROGRESO Y CARRETERA MEXICO - VERACRUZ ACCESO A PRIMARIA MARIA PARRA. PF/PRF/405/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN FELIPE SULTEPEC	SECODUVI	2698 15 15	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,331,100.95	1,331,100.95			1,331,100.95
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE EL TULE ENTRE CARRETARA A CALPULALPAN Y FIN DE CALLE FRENTE A TELESECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE. PF/PRF/328/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/328/A/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1360 129 99	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	660,320.15	660,320.15			660,320.15
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA (ACCESO A JARDIN DE NIÑOS "TOMAS COVA FLORES"). PF/PRF/329/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/329/A/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	COLONIA SAN RAFAEL	SECODUVI	2694 840 840	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,244,707.19	1,244,707.19			1,244,707.19

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE SONORA Y DURANGO (ACCESO A CAMPO DEPORTIVO Y JARDIN DE NIÑOS "GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA"). PF/PRF/330/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/330/A/13	CALPULALPA N, TLAXCALA	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	SECODUVI	2700 270 270	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,325,122.11	1,325,122.11			1,325,122.11
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE HIDALGO ENTRE GUERRERO Y TABASCO (ACCESO A TELESECUNDARIA)	CALPULALPA N, TLAXCALA	SAN MATEO ACTIPA	SECODUVI	1020 246 246	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	660,243.08	660,243.08			660,243.08
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CAMINO NACIONAL. PF/PRF/385/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/385/A/13	CALPULALPA N, TLAXCALA	CALPULALPA N	SECODUVI	2340 320 320	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,371,256.41	1,371,256.41			1,371,256.41
	PAVIMENTO DE ASFALTO, (SUMINISTRO SECODUVI), CAMINO A AMANTLA, ENTRE CARRETERA A APAN Y CALLE GALVAN. PF/PRF/384/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/384/A/13	CALPULALPA N, TLAXCALA	ALFONSO ESPEJEL	SECODUVI	7150 1650 1100	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	2,781,627.96	2,781,627.96			2,781,627.96

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MANANTIALES, ENTRE CAMINO VECINAL Y CARRETERA A MAZAPA. PF/PRF/331/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/331/A/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	COLONIA EL MIRADOR	SECODUVI	1116 40	100% 40	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	543,982.01	543,982.01			543,982.01
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLETLAHUICOLE, ENTRE CALLES TORRES ADALID Y CENTRAL. PF/PRF/378/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	LA CAÑADA	SECODUVI	1034 160 160	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	689,002.31	689,002.31			689,002.31
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN ANDADOR LATERAL A LA PRIMARIA LEONA VICARIO. PF/PRF/379/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN CRISTOBAL ZACACALCO	SECODUVI	227	100%	M2 PAVIM	103,580.23	103,580.23			103,580.23
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 3 SUR ENTRE PERIFÉRICO Y MELCHOR OCAMPO. PF/PRF/380/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	COLONIA EL MIRADOR	SECODUVI	1701	100%	M2 PAVIM	908,124.43	908,124.43			908,124.43
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA TLAXCALA ENTRE GUERRERO Y CHIHUAHUA CODUCE A LA TELESECUNDARIA No.35. PF/PRF/353/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/353/A/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	2432 704 640	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,581,403.65	1,581,403.65			1,581,403.65

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PORVENIR ENTRE CALLE AMISTAD Y EMILIANO ZAPATA, HAY ESCUELA. PF/PRF/354/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/354/A/13	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUVI	977 250 250	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	617,766.87	617,766.87			617,766.87
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE REFORMA NORTE ACCESO AL J.N. EDUCACION INICIAL. INDIGENA SIKUETSIN. PF/PRF/420/13	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN JOSE AZTATLA	SECODUVI	905 250 200	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	640,460.27	640,460.27			640,460.27
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MARIANO M.ATAMOROS. PF/PRF/421/13	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SEXTA SECCION	SECODUVI	1926 403 50	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,075,060.51	1,075,060.51			1,075,060.51
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN Y GUARNICIONES EN CALE ACCESO AL PREESCOLAR AMANALCO CONAFE Y AL PANTEON. PF/PRF/422/13	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	XALTIPAN	SECODUVI	1062 340	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	605,787.91	605,787.91			605,787.91
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN Y BANQUETAS CALLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE NIÑOS HEROES Y BENITO JUAREZ. PF/PRF/442/13	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	JOSE MARIA MORELOS	SECODUVI	720 261	100%	M2 PAVIM M2 BANQ.	390,597.79	390,597.79			390,597.79

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE NIÑOS HEROES Y BENITO JUAREZ. PF/PRF/443/13	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	JOSE MARIA MORELOS	SECODUVI	624	100%	M2 PAVIM	324,194.88	324,194.88			324,194.88
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CONSTITUCION Y 5 DE MAYO. PF/PRF/444/13	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	MANUEL AVILA CAMACHO	SECODUVI	1440 150 100	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	757,924.23	757,924.23			757,924.23
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE CONSTITUCION ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD. PF/PRF/445/13	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	SECODUVI	1235 50	100%	M2 PAVIM ML.GUARN.	531,756.34	531,756.34			531,756.34
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIÑOS HEROES FRENTE A JARDIN DE NIÑOS JOSE OCASO. PF/PRF/359/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/359/A/13	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN LORENZO XALTELULCO	SECODUVI	160 568 20	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	289,062.42	289,062.42			289,062.42
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE TEMALACAYUCAN ENTRE PALMAS Y LERDO FRENTE A JARDIN DE NIÑOS XICOHTENCATL PF/PRF/446/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	2263 620 620	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,497,840.92	1,497,840.92			1,497,840.92

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN ACCESO A JARDIN LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE BUENAVISTA Y JARDIN DE NIÑOS. PF/PRF/447/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	590 165	100%	M2 PAVIM ML.GUARN.	355,743.85	355,743.85			355,743.85
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ESCUELA PRIMARIA "SEÑORIO DE TIZATLAN". PF/PRF/448/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	MAZATEPEC	SECODUVI	1888 588 236	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,146,101.02	1,146,101.02			1,146,101.02
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE BENITO JUAREZ Y TERRENOS ACCESO A PRIMARIA DOMINGO ARENAS. PF/PRF/342/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/342/A/13	ESPAÑITA, TLAXCALA	LA CONSTANCIA	SECODUVI	1270	100%	M2 PAVIM	542,522.49	542,522.49			542,522.49
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE JARDIN DE NIÑOS Y TELESECUNDARIA 11 DE SEPTIEMBRE. PF/PRF/343/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/343/A/13	ESPAÑITA, TLAXCALA	LA REFORMA	SECODUVI	2347 60 60	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	964,239.44	964,239.44			964,239.44

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 5 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO (CALLES LATERALES A PRIMARIA AMADO NERVO). PF/PRF/344/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/344/A/13	ESPAÑITA, TLAXCALA	LA REFORMA	SECODUVI	956 45 100	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	419,289.64	419,289.64			419,289.64
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE ACCESO PRINCIAL A LA COMUNIDAD. PF/PRF/345/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/345/A/13	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN JUAN MITEPEC	SECODUVI	1635 370 370	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	821,106.71	821,106.71			821,106.71
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON CARRETERA A MITEPEC Y TERRENOS. PF/PRF/346/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/346/A/13	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN MIGUEL PIPILLOLA	SECODUVI	2450 100 100	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,159,935.22	1,159,935.22			1,159,935.22
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE FRENTE A LA ESC. PRIM-GENERAL MAXIMO ROJAS. PF/PRF/317/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/317/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	810 109 85	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	428,249.98	428,249.98			428,249.98

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013**

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE EDUCACION ACCESO A LA TECNICA NO. 44. PF/PRF/318/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/318/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	BARRIO SANTA ANITA	SECODUVI	1170	100%	M2 PAVIM	486,841.97	486,841.97			486,841.97
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PORFIRIO DIAZ. PF/PRF/319/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/319/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	HERMENEGIL DO GALEANA	SECODUVI	883 40 40	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	288,767.82	288,767.82			288,767.82
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SAN JOSE ENTRE 12 DE DICIEMBRE Y PRINCIPAL A PILARES. PF/PRF/320/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/320/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	LOS PILARES	SECODUVI	606	100%	M2 PAVIM	246,560.32	246,560.32			246,560.32
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. PF8PRF/407/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN JOSE XICOHTENCA TL	SECODUVI	10250 100 1200	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	5,098,779.98	5,098,779.98			5,098,779.98
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PROF. LEONARDA GOMEZ BLANCO", PF/PRF/321/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/321/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA EL VALLE	SECODUVI	2437 325 650	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,305,166.38	1,305,166.38			1,305,166.38

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ESCUELA PRIMARIA "CUAMANCO". PF/PRF/322/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/322/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	LA LIMA	SECODUVI	480 100 100	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	224,958.41	224,958.41			224,958.41
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MATAMOROS ENTRE AVENIDA TLALPAN Y CAMINO. PF/PRF/389/13	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN MANUEL TLALPAN	SECODUVI	1049	100%	M2 PAVIM	420,281.43	420,281.43			420,281.43
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y ACCESO AL SESA. PF/PRF/390/13	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTIAGO TLALPAN	SECODUVI	2989 100 210	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,211,137.38	1,211,137.38			1,211,137.38
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE TLAXCALA Y BARRANCA (ACCESO A JARDIN DE NIÑOS FELIPE SANTIAGO). PF/PRF/391/13	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN SIMEON XIPETZINCO	SECODUVI	852 100 60	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	455,491.72	455,491.72			455,491.72
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE FRENTE A LA ESC. SEC. GRAL. "IGNACIO RAMIREZ". PF/PRF/374/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SANTA JUSTINA ECATEPEC	SECODUVI	1713 300 300	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	975,560.12	975,560.12			975,560.12

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CAM. NUM. 8 Y JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA". PF/FR/347/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/347/A/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS , TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	778 69 69	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	396,794.36	396,794.36			396,794.36
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NUEVA FERROCARRIL Y VIA CORTA SANTA ANA PUEBLA. PF/PRF/352/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/352/A/13	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SANTA CRUZ YOALCOATL	SECODUVI	5273	100%	M2 PAVIM	2,052,528.98	2,052,528.98			2,052,528.98
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CUAUHTEMOC, PF/PRF/327/12 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/327/A/12	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	COLONIA GUADALUPE CUAUHTEMOC	SECODUVI	986	100%	M2 PAVIM	517,295.89	517,295.89			517,295.89
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE 13 DE SEPTIEMBRE Y TERRENOS. PF/PRF/375/13	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMILPA	SECODUVI	524 134 67	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	322,109.16	322,109.16			322,109.16
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MORELOS. PF/PRF/376/13	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	816 240 240	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	543,140.98	543,140.98			543,140.98

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO VECINAL. PF/PRF/406/13	NANACAMILP A DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	6658 1889 1324	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	4,246,976.42	4,246,976.42			4,246,976.42
	PAVIMENTO DE ASFALTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CAMINO A LA COLONIA NIÑOS HEROES SOBRE CALLE ABASOLO FRENTE A ESCUELA FORD Y CAMINO A JUAN ESCUTIA. PF/PRF/377/13	NANACAMILP A DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	COLONIA NIÑOS HEROES	SECODUVI	7140 1500 1500	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	2,980,821.58	2,980,821.58			2,980,821.58
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN CALLE RAFAEL MINOR. PF/PRF/394/13	PANOTLA, TLAXCALA	SAN NICOLAS PANOTLA	SECODUVI	1726 339	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,483,317.25	1,483,317.25			1,483,317.25
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE HIDALGO. PF/PRF/395/13	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1571	100%	M2 PAVIM	796,359.20	796,359.20			796,359.20
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE PUEBLA Y CALZADA GUADALUPE. PF/PRF/392/13	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM	SECODUVI	999	100%	M2 PAVIM	519,551.06	519,551.06			519,551.06
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE MOCTEZUMA Y ESTRELLA. PF/PRF/428/13	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	981 218	100%	M2 PAVIM M2 BANQ.	598,667.33	598,667.33			598,667.33
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS EN PRE-ESCOLAR "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" PF/PRF/425/13	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	JESUS HUITZNAHUA C	SECODUVI	528 108	100%	M2 PAVIM M2 BANQ.	284,860.45	284,860.45			284,860.45

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE DIVISION DEL NORTE Y PARQUE INDUSTRIAL. PF/PRF/426/13	SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA	SAN JOSE QUIAHUIXTL A	SECODUVI	1492 15 13	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	598,067.83	598,067.83			598,067.83
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE REFORMA ENTRE 5 DE MAYO Y PRIVADA ANTES DE FFCC. PF/PRF/427/13	SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA	SAN JOSE QUIAHUIXTL A	SECODUVI	4755	100%	M2 PAVIM	1,800,666.36	1,800,666.36			1,800,666.36
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE JUAN CUAMATZI Y 21 DE MARZO SECUNDARIA GENERAL. PF/PRF/429/13 y CONV. MODIC. PF/PRF/429/B/13	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SEGUNDA SECCION	SECODUVI	4270	100%	M2 PAVIM	1,870,380.87	1,870,380.87			1,870,380.87
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN PRIMARIA "MANUEL AVILA CAMACHO". PF/PRF/430/13	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	EL CARMEN AZTAMA	SECODUVI	574 212 212	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	398,724.64	398,724.64			398,724.64
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE ALDAMA Y MATAMOROS, ENTRE BENITO JUAREZ E INDEPENDENCIA. PF/PRF/408/13	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULIN	SECODUVI	1074 314 314	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	577,550.31	577,550.31			577,550.31
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y JUAREZ. PF/PRF/409/13	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULIN	SECODUVI	565 155 155	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	257,463.82	257,463.82			257,463.82

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LATERAL DE LA CARRETERA AL CAPULIN FRENTE A ESCUELA EFRAIN HERNANDEZ XOLOCOTZIN. PF/PRF/410/13	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULIN	SECODUVI	151 157 10	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	113,475.07	113,475.07			113,475.07
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE FRENTE A ESC. SEC. TEC. NO 47. PF/PRF/334/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/334/A/13	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA CRUZ AQUIAHUAC	SECODUVI	1500 322 213	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	730,994.39	730,994.39			730,994.39
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO MONTES DE OCA". PF/PRF/335/13, CONV. MODIFIC. PF/PRF/335/A/13 y PF/PRF/335/B/13	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	1750 350 350	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	996,870.78	996,870.78			996,870.78
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 10 ENTRE CALLE 31 Y 25. PF/PRF/396/13	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENCA TL	SECODUVI	1786 225 156	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	850,805.01	850,805.01			850,805.01
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE 31 ENTRE CALLE 8 Y 10. PF/PRF/397/13	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENCA TL	SECODUVI	1438 60	100%	M2 PAVIM ML.GUARN.	529,950.65	529,950.65			529,950.65
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LOS PINOS. PF/PRF/398/13	TLAXCALA, TLAXCALA	COLONIA MIRAFLORES	SECODUVI	1661	100%	M2 PAVIM	844,804.99	844,804.99			844,804.99

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013**

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE V. CARRANZA Y 20 DE NOV. PF/PRF/351/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/351/A/13	TLAXCO, TLAXCALA	LAGUNILLA	SECODUVI	864	100%	M2 PAVIM	376,758.42	376,758.42			376,758.42
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE HIDALGO ENTRE INDEPEDENCIA Y ACCESO A TOCATLAN. PF/PRF/414/13	TOCATLAN, TLAXCALA	SANTA MARIA TOCATLAN	SECODUVI	2168	100%	M2 PAVIM	994,628.80	994,628.80			994,628.80
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE XICOHTENCATL. PF/PRF/399/13	TOTOLAC, TLAXCALA	ZARAGOZA	SECODUVI	968 30 30	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	364,822.15	364,822.15			364,822.15
	PAVIMENTO DE ASFALTO EN AV. UNIVERSIDAD. PF/PRF/358/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/358/A/13	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC	SECODUVI	2304	100%	M2 PAVIM	865,856.54	865,856.54			865,856.54
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LOS PINOS ENTRONCAR CON CARRETERA A XALOZTOC. PF/PRF/411/13	XALOZTOC, TLAXCALA	SAN PEDRO TLACOTEPEC	SECODUVI	2940 280 280	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,595,801.69	1,595,801.69			1,595,801.69
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CONTINUACION REPUBLICA DE GUATEMALA 350 M. PF/PRF/412/13	XALOZTOC, TLAXCALA	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	SECODUVI	722	100%	M2 PAVIM	489,958.07	489,958.07			489,958.07
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NOGALES ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ. PF/PRF/413/13	XALOZTOC, TLAXCALA	SANTA CRUZ ZACATZONTE TLA	SECODUVI	1928	100%	M2 PAVIM	972,309.11	972,309.11			972,309.11

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRENTE A SECUNDARIA GENERAL RAUL ISIDRO BURGOS. PF/PRF/336/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/336/A/13	XICOHTZINCO, TLAXCALA	XICOHTZINCO	SECODUVI	2602	100%	M2 PAVIM	1,302,979.27	1,302,979.27			1,302,979.27
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE DEL TRABAJO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y MARTIRES DE XICOHTZINCO. PF/PRF/337/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/337/A/13	XICOHTZINCO, TLAXCALA	XICOHTZINCO	SECODUVI	2030 696 580	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,224,998.37	1,224,998.37			1,224,998.37
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE EL PORVENIR. PF/PRF/348/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/348/A/13	YAUHQEMEHCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TETEL	SECODUVI	2480 50 15	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,098,529.10	1,098,529.10			1,098,529.10
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE A ESC. SEC. GRAL. CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FTE ESC SEC. GRAL. PF/PRE/349/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/349/A/13	YAUHQEMEHCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TETEL	SECODUVI	2829 520	100%	M2 PAVIM M2 BANQ.	1,469,766.15	1,469,766.15			1,469,766.15

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS (ACCESO DE CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ) Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 5 DE MAYO. RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$ 247,126.76 PF/PRF/003/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/003/A/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN FELIPE SULTEPEC	SECODUVI	2732.5	100%	M2 PAVIM	1,772,696.90	1,772,696.90			1,772,696.90
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE XICOHTENCATL, BENITO JUÁREZ Y NEXAHUALCOYOTL. PF/PRF/004/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	SANTA ISABEL MIXTITLÁN	SECODUVI	4980	100%	M2 PAVIM	2,970,878.68	2,970,878.68			2,970,878.68
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CUAUHTEMOC. RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$ 239,983.37) PF/PRF/449/14	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	GUADALUPE CUAUHTEMOC	SECODUVI	986	100%	M2 PAVIM	497,602.70	497,602.70			497,602.70
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	100%	SERVICIO	103,155.85	103,155.85			103,155.85
PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013								98,981,873.35	98,981,873.35	0.00	0.00	98,981,873.35

AUTORIZA

Nombre:
Puesto /

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013**

PROG. REG.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
Firma:												