PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA RESUMEN GLOBAL

HOJA No	- DE	
---------	------	--

1 4

Entidad Federativa: TLAXCALA 30 de junio de 2015

No. DE	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN				
OBRAS	DENOMINACION Y / O DESCRIPCION POR INFRAESIRUCIURA	AUTORIZADA	PAGADA			
4.50	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	32,081,133.54	32,081,133.55			
4.50	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	32,081,133.54	32,081,133.55			

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

SECTUR FEDERAL

Fecha: 30 de junio de 2015 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA Avance Físico Avance Financiero (pesos)												
0	Denominación y/o			Institución				Avance Financiero (pesos)				4
N° del Proyecto	descripción general del	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Ejecutora o Unidad	Meta		Unidad de	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	proyecto			Responsable	Programada Total	Avance en el período 2 /	Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	2-515
			I .	,	Total	periodo 2		n .		1 / 0		
	PROGRAMA DE IN											
	PRIMERA ETAPA DE	APETATITLA		SECODUVI	1	100%	OBRA	3,897,267.91	3,897,267.91			3,897,267.91
	MEJORAMIENTO DEL		PABLO									
	ZOOLÓGICO DEL		APETATITL									
	ALTIPLANO.	CARVAJAL,	AN									
	PF/PIT/235/13 y	TLAXCALA										
	CONV. DIFERIM Y MODIFIC.											
	MODIFIC. DF/DIT/235/A/13											
	PRIMERA ETAPA DE	APETATITLA	SAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,168,547.58	5,168,547.58			5,168,547.58
		N DE	PABLO									,
	ZOOLÓGICO DEL	ANTONIO	APETATITL									
	ALTIPLANO.		ÁN									
	DF/DIT/276/13	ΤΙ ΔΥΓΔΙ Δ	CAN	SECODUVI	1	1000/	OBRA	2 004 772 72	2.004.772.74			2 004 772 74
	CUARTA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA	TLAXCALA,	SAN ESTABAN	SECODOVI	1	100%	OBKA	3,994,772.73	3,994,772.74			3,994,772.74
	INFRAESTRUCTURA	ILAXCALA	TIZATLÁN									
	TURÍSTICA DE		IIZAILAN									
	TLAXCALA Y SU ÁREA											
	CONURBADA -											
	MEJORAMIENTO DEL											
	JARDÍN BOTÁNICO											
	(PRIMERA ETAPA).											
	PF/PIT/085/13 y											
	CONV. DE DIFERIM.											
	DE/DIT/085/A/13 CUARTA ETAPA DE	TLAXCALA,	SAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,040,894.98	2,040,894.99			
	MEJORAMIENTO DE LA		MARCOS	SECODOVI	1	100%	ODIV	2,040,094.90	2,040,094.99			
	INFRAESTRUCTURA	ILANCALA	TEPECTIPA									
	TURÍSTICA DE		C									
	TLAXCALA Y SU ÁREA											
	CONURBAD-											
	PAVIMENTACIÓN DE											
	ACCESO A RUINAS EN											
	SAN MARCOS											
	TEPECTIPAC,											
	SEGUNDA ETAPA.											
	PF/PIT/211/13 y											
	CONV. MODIFIC.											
11	DE /DEE /044 /4 /40	ļ		L				!		1		<u>l</u>

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

SECTUR FEDERAL

Fecha: 30 de junio de 2015

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA												
	Denominación y/o			Institución	Avance Físico		Ava		Avance Financiero (pesos)			-
N° del Proyecto	descripción general del	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad		Meta		Unidad de	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
.,	proyecto	•		Responsable	Programada Total	Avance en el período 2 /	Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	CUARTA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE TLAXCALA Y SU ÁREA CONURBADA - MODERNIZACIÓN DE LAS ESCALINATAS (PRIMERA ETAPA).	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,796,489.96	3,796,489.96			
	1ra. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA A SUBTERRANEA DE LA Cd. DE TLAXCO.	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,736,843.83	5,736,843.83			5,736,843.83
	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE LAS CALLES 5 DE MAYO, REVOLUCIÓN MEXICANA, PROSPERO CAHUANTZI, INDEPENDENCIA NACIONAL Y BENITO JUÁREZ Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE PORFIRIO BONILLA, COLONIA EL CENTRO. PF/PIT/195/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/PIT/195/A/13	TLAXCO, TLAXCO	TLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,805,816.55	3,805,816.55			3,805,816.55

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

SECTUR FEDERAL

Fecha: 30 de junio de 2015

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

				Institución	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				
N° del Proyecto	descripción general del	Denominación y/o scripción general del Ubicación: Ubicación: Ejecutora Municipio Localidad Unidad		Jbicación: Ejecutora o	Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
Proyecto	proyecto		Responsable	Programada Total	Avance en el período 2 /	Programado A		Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	E-B+D	
	DIAGNÓSTICO SOBRE COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LOS DESTINOS. HUAMANTLA-PUEBLO MAGICO Y TLAXCALA-	HUAMANTLA	HUAMANT LA	SECODUVI	2	100%	ESTUDIOS	599,400.00	599,400.00			599,400.00
	DESTINO SELECCIONADO PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA (PICCT)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	ACCIÓN	2,996,100.00	2,996,100.00			2,996,100.00
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	100%	SERVICIO	45,000.00	45,000.00			45,000.00
	PROG	RAMA DE	INFRAEST	RUCTURA	A TURÍST	ICA		32,081,133.54	32,081,133.55	0.00	0.00	26,243,748.61
	PROG	RAMA DE	INFRAEST	TRUCTUR/	A TURÍST	ICA		32,081,133.54	32,081,133.55	0.00	0.00	26,243,748.61

AUTORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Ii SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: