

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos  
Recibidos del  
DESARROLLO REGIONAL 2014**

Entidad Federativa: TLAXCALA

		31 de diciembre de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
5.84	DESARROLLO REGIONAL 2014	270,829,387.19	270,829,387.19
<b>5.84</b>	<b>DESARROLLO REGIONAL 2014</b>	<b>270,829,387.19</b>	<b>270,829,387.19</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
DESARROLLO REGIONAL 2014**

**D.R.**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>DESARROLLO REGIONAL 2014</b>											
	CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR APIZACO-ATLIHUETZÍA-AMAXAC, SEGUNDA Y TERCERA ETAPA- <b>PF/DR/198/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/DR/198/A/14</b>	APIZACO, AMAXAC DE GUERRERO Y YAUHQEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO, AMAXAC DE GUERRERO Y YAUHQEMEHCA N	SECODUVI	1100 22365 110	<b>100%</b>	- 1100 ML. RED. DREN. - M2 PAV. - 110 PZAS. SEÑ. VERT.	25,000,000.00	25,000,000.00			25,000,000.00
	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD JUDICIAL. <b>PF/DR/265/14, CONV DE DIFERIM PF/DR/265/A/14 Y CONV. MODIF. PF/DR/265/B/14</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	10058.07	<b>94%</b>	- M2 CONST.	171,618,666.97	171,618,666.97			171,618,666.97
	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA CUAUHEMOC. <b>PF/DR/153/14, CONV. DE DIFERIM. PF/DR/153/A/14 y CONV. MODIF. PF/DR/153/B/14</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	13482 1113.20	<b>100%</b>	- M2. PAVI. - ML. DREN SANIT	17,908,564.37	17,908,564.37			17,908,564.37
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO, MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. <b>PF/PRODERETUS/151/14</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	14800 6256	<b>100%</b>	- M2. PAVI. - M2. BANQ. Y CAMELLON	21,999,999.98	21,999,999.98			21,999,999.98

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
DESARROLLO REGIONAL 2014**

**D.R.**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD DE LA JUSTICIA. <b>PF/DR/219/14</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	7,096,398.63	7,096,398.63			7,096,398.63
	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS VIALES AL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD DE LA JUSTICIA. <b>PF/DR/245/14</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	26,925,657.24	26,925,657.24			26,925,657.24
	1 AL MILLAR DE (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS	OFS	1	<b>100%</b>	PAGO	280,100.00	280,100.00			280,100.00
<b>DESARROLLO REGIONAL 2014</b>								<b>270,829,387.19</b>	<b>270,829,387.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,829,387.19</b>
<b>DESARROLLO REGIONAL 2014</b>								<b>270,829,387.19</b>	<b>270,829,387.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,829,387.19</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / :	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	