

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

DESARROLLO REGIONAL 2014

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de septiembre de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
5.84	DESARROLLO REGIONAL 2014	280,100,000.00	245,776,421.78
5.84	DESARROLLO REGIONAL 2014	280,100,000.00	245,776,421.78

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
DESARROLLO REGIONAL 2014

D.R.

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Meta			Recursos depositados			Rendimientos Financieros	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	DESARROLLO REGIONAL 2014											
	CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR APIZACO-ATLIHUETZÍA-AMAXAC, SEGUNDA Y TERCERA ETAPA- PF/DR/198/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/DR/198/A/14	APIZACO, AMAXAC DE GUERRERO Y YAUHQUEM EHCAN, TLAXCALA	APIZACO, AMAXAC DE GUERRERO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1100 22365 110	100%	- 1100 ML. RED. DREN. - M2 PAV. - 110 PZAS. SEÑ. VERT.	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	
	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD JUDICIAL. PF/DR/265/14, CONV DE DIFERIM PF/DR/265/A/14 Y CONV. MODIF. PF/DR/265/B/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	10058.07	75%	- M2 CONST.	179,556,136.64	150,582,713.18		150,582,713.18	
	MODERNIZACION DE LA AVENIDA CUAUHTEMOC. PF/DR/153/14, CONV. DE DIFERIM. PF/DR/153/A/14 y CONV. MODIF. PF/DR/153/B/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	13482 1113.20	100%	- M2. PAVI. - ML. DREN SANIT	18,758,350.00	13,891,552.75		13,891,552.75	
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO, MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. PF/PRODERETUS/151/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	14800 6256	100%	- M2. PAVI. - M2. BANQ. Y CAMELLON	22,000,000.00	21,999,999.98		21,999,999.98	
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD DE LA JUSTICIA. PF/DR/219/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,518,178.21	7,096,398.63		7,096,398.63	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
DESARROLLO REGIONAL 2014

D.R.

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS VIALES AL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD DE LA JUSTICIA. PF/DR/245/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	26,925,685.15	26,925,657.24			26,925,657.24
	1 AL MILLAR DE (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS	OFS	1	100%	PAGO	341,650.00	280,100.00			280,100.00
DESARROLLO REGIONAL 2014								280,100,000.00	245,776,421.78	0.00	0.00	245,776,421.78
DESARROLLO REGIONAL 2014								280,100,000.00	245,776,421.78	0.00	0.00	245,776,421.78

AUTORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: