

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL

FIDECIX

| | | | |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | 31 de diciembre de 2015 | | |
| | día | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | | Total E=B+D | |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados | | Rendimientos Financieros | | | |
| | | | | | Programada Total | Avance en el período 2_ / | | Programado A | Ejercido B | Asignado 1_ / C | Ejercido D | | |
| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL | | | | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL I. PD/SECODUVI/205/14 | TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA | CIUDAD INDUSTRIAL XICHTENCATL I | SECODUVI | 1.00 | 100% | OBRA | 1,689,610.57 | 1,689,610.57 | 0.00 | | 1,689,610.57 | |
| | ADECUACIÓN DE LA CALLE OTOMÍ EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL II. PD/SECODUVI/223/14 | HUAMANTLA, TLAXCALA | CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL II. | SECODUVI | 1.00 | 100% | OBRA | 3,711,033.64 | 3,711,033.64 | 0.00 | | 3,711,033.64 | |
| | ADECUACIÓN DE LA CALLE UBICADA FRENTE A LOS LOTES 15, 16 Y ACCESO AL LOTE 17 EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL II. PD/SECODUVI/222/14 | HUAMANTLA, TLAXCALA | CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL II. | SECODUVI | 1.00 | 100% | OBRA | 3,825,286.96 | 3,825,286.96 | 0.00 | | 3,825,286.96 | |
| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL | | | | | | | | SUMA | 9,225,931.17 | 9,225,931.17 | 0.00 | 0.00 | 9,225,931.17 |
| FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL | | | | | | | | | 9,225,931.17 | 9,225,931.17 | 0.00 | 0.00 | 9,225,931.17 |

| | |
|----------|-------------------------------------|
| AUTORIZA | |
| Nombre: | C.P. JORGE VALDES AGUILERA |
| Puesto / | SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS |
| Firma: | |