

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL

FIDEICIX

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL												
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL I. PD/SECODUVI/205/14	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL I	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,765,000.00	1,689,610.57			1,689,610.57
	ADECUACIÓN DE LA CALLE OTOMÍ EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL II. PD/SECODUVI/223/14	HUAMANTLA, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL II.	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,711,033.88	3,711,033.64			3,711,033.64
	ADECUACIÓN DE LA CALLE UBICADA FRENTE A LOS LOTES 15, 16 Y ACCESO AL LOTE 17 EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL II. PD/SECODUVI/222/14	HUAMANTLA, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL II.	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	4,302,418.06	3,043,642.32			3,043,642.32
	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL						SUMA	9,778,451.94	8,444,286.53	0.00	0.00	8,444,286.53
	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL							9,778,451.94	8,444,286.53	0.00	0.00	8,444,286.53

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS