

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del**

**FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS**

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de septiembre de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS. 2013	13,496,425.00	13,343,227.12
<b>4</b>	<b>FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS. 2013</b>	<b>13,496,425.00</b>	<b>13,343,227.12</b>

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS. 2013

FIES

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS. 2013</b>											
	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS DE LA COLONIA SAN RAFAEL ATLIXTAC. <b>PF/FIES/143/14 y CONV. MODIFIC.</b>	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA SAN RAFAEL ATLIXTAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,292,680.47	2,292,679.74			2,292,679.74
	REHABILITACIÓN DE ENTRONQUE A SAN ISIDRO APIZAQUITO. <b>PF/FIES/145/14 y CONV. DE DIFERIM. Y MODIFIC.</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN ISIDRO APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,800,000.00	2,739,691.99			2,739,691.99
	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2 DE ENERO. <b>PF/FIES/146/14 y CONV. DE DIFERIM. y MODIFIC.</b>	YAUHQUE MEHCAN, TLAXCALA	HUACALTZINGO	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,353,744.53	4,260,855.39			4,260,855.39
	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VIA Y/O PAGO DE AFECTACIONES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	APIZACO, YAUHQUEM EHCAN Y AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	APIZACO, YAUHQUEMEHCAN Y AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,050,000.00	4,050,000.00			4,050,000.00
	<b>FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS. 2013</b>							<b>13,496,425.00</b>	<b>13,343,227.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,343,227.12</b>
	<b>FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS. 2013</b>							<b>13,496,425.00</b>	<b>13,343,227.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,343,227.12</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / I	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	