

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
DESARROLLO REGIONAL 2014**

HOJA No.----- DE -----

1 3

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de junio de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
5.84	DESARROLLO REGIONAL 2014	280,100,000.00	175,335,704.62
5.84	DESARROLLO REGIONAL 2014	280,100,000.00	175,335,704.62

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
DESARROLLO REGIONAL 2014**

Hoja No. _____ de _____

D.R.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año ² ₃

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	DESARROLLO REGIONAL 2014											
	CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR APIZACO-ATLIHUETZÍA-AMAXAC, SEGUNDA Y TERCERA ETAPA- PF/DR/198/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/DR/198/A/14	APIZACO, AMAXAC DE GUERRERO Y YAUHQEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO, AMAXAC DE GUERRERO Y YAUHQEMEHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	25,000,000.00	25,000,000.00			25,000,000.00
	CONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD JUDICIAL. PF/DR/265/14 y CONV DE DIFERIM PF/DR/265/A/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	10500	36%	M2	179,556,136.64	80,141,996.02			80,141,996.02
	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA CUAUHEMOC. PF/DR/153/14, CONV. DE DIFERIM. PF/DR/153/A/14 y CONV. MODIF. PF/DR/153/B/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	95%	OBRA	18,758,350.00	13,891,552.75			13,891,552.75
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO, MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. PF/PRODERETUS/151/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	22,000,000.00	21,999,999.98			21,999,999.98
	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD DE LA JUSTICIA. PF/DR/219/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,518,178.21	7,096,398.63			7,096,398.63

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
DESARROLLO REGIONAL 2014**

Hoja No. _____ de _____

D.R.

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año 3 3

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS VIALES AL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD DE LA JUSTICIA. PF/DR/245/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	26,925,685.15	26,925,657.24			26,925,657.24
	1 AL MILLAR DE (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS	OFS	1	100%	PAGO	341,650.00	280,100.00			280,100.00
DESARROLLO REGIONAL 2014								280,100,000.00	175,335,704.62	0.00	0.00	175,335,704.62
DESARROLLO REGIONAL 2014								280,100,000.00	175,335,704.62	0.00	0.00	175,335,704.62

AUTORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: