

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014

RESUMEN GLOBAL

HOJA No.----- DE -----

1 5

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
14.88	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014	44,192,576.08	26,854,988.91
14.88	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014</b>	<b>44,192,576.08</b>	<b>26,854,988.91</b>

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

FASP

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

2 5

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014</b>												
	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (C3). <b>PD/SECODUVI/090/14 y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/090/A/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	SECODUVI	0.50	<b>100%</b>	OBRA	14,551,117.83	14,551,113.53			14,551,113.53
	ESTUDIO Y/O PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO DE ARMAS Y RETIRO DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA, CONSTRUCCIÓN Y ENTORTADO DE LOSA DE AZOTEA E IMPERMEABILIZACIÓN DE PERFILES Y LOSA; RETIRO Y COLOCACIÓN DE PISO, DOMOS EN EL STAND DE TIRO EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. <b>PD/SECODUVI/122/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDI Y PROYECTO	341,305.95	341,305.95			341,305.95
	CONSTRUCCION DE LA CASA DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANCHEZ PIEDRAS EN EL CERESO DE APIZACO. <b>PD/SECODUVI/144/14 y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/144/A/14</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	<b>56%</b>	OBRA	18,999,403.89	7,333,220.13			7,333,220.13

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

FASP

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

3 5

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL DEPOSITO DE ARMAS DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL Y RETIRO DE LA CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA, CONSTRUCCIÓN DE ENTORTADO EN LA LOSA DE AZOTEA PARA LA SALIDA DE AGUAS PLUVIALES E IMPERMEABILIZACIÓN DE PERFILES Y LOSA, RETIRO Y COLOCACIÓN DE PISO, DOMOS EN EL STAND DE TIRO EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. <b>PD/SECODUVI/220/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	3,760,884.11	976,504.29			976,504.29
	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, MURO DE CONTENCIÓN, EXPLANADA INTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL, PINTURA GENERAL, RAMPA DE ACCESO A EDIFICIOS DE VIALIDAD, APERTURA A EDIFICIO DE DORMITORIOS, CASETA DE VIGILANCIA Y REJA DEL PROYECTO DE JUICIOS ORALES EN EL CERESO DE TLAXCALA.. <b>PD/SECODUVI/217/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	5,099,864.30	3,652,845.01			3,652,845.01
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE TIERRAS FISICAS EN DELEGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE APÍZACO. <b>PD/SECODUVI/257/14</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	144,000.00	0.00			-

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

FASP

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

4 5

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE TIERRAS FÍSICAS EN DELEGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TLAXCALA. <b>PD/SECODUVI/257/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	144,000.00	0.00			-
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE TIERRAS FÍSICAS EN DELEGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE HUAMANTLA. <b>PD/SECODUVI/257/14</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	144,000.00	0.00			-
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE TIERRAS FÍSICAS EN DELEGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TLAXCO. <b>PD/SECODUVI/257/14</b>	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	144,000.00	0.00			-
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE TIERRAS FÍSICAS EN DELEGACIÓN	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	144,000.00				-
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE TIERRAS FÍSICAS EN DELEGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SAN PABLO DEL MONTE. <b>PD/SECODUVI/257/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	144,000.00	0.00			-
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE TIERRAS FÍSICAS EN DELEGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA EN APETATITLAN. <b>PD/SECODUVI/257/14</b>	APETATITLAN DE ANTONIO CARBÉVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	144,000.00	0.00			-

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**FASP**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

5 5

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programa da Total	Avance en el período 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE TIERRAS FÍSICAS EN DELEGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZACATELCO. <b>PD/SECODUVI/257/14</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	144,000.00	0.00			-
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE TIERRAS FÍSICAS EN DELEGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA EN CUAPIAXTLA- <b>PD/SECODUVI/257/14</b>	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	CUAPIAXTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	144,000.00	0.00			-
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN SISTEMA DE TIERRAS FÍSICAS EN DELEGACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE NATIVITAS. <b>PD/SECODUVI/257/14</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	144,000.00	0.00			-
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014</b>								<b>44,192,576.08</b>	<b>26,854,988.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,854,988.91</b>
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2014</b>								<b>44,192,576.08</b>	<b>26,854,988.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,854,988.91</b>

AUTORIZA Nombre: Puesto / I Firma:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
---	---