

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL

Hoja No. _____ de _____

FIDECIX

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros			
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL													
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL I. PD/SECODUVI/205/14	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL XICHTENCATL I	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,765,000.00	1,689,610.57			1,689,610.57	
	ADECUACIÓN DE LA CALLE OTOMÍ EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL II. PD/SECODUVI/223/14	HUAMANTLA, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL II.	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,711,033.88	3,711,033.64			3,711,033.64	
	ADECUACIÓN DE LA CALLE UBICADA FRENTE A LOS LOTES 15, 16 Y ACCESO AL LOTE 17 EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL II. PD/SECODUVI/222/14	HUAMANTLA, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL II.	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	4,302,418.06	3,043,642.32			3,043,642.32	
	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL							SUMA	9,778,451.94	8,444,286.53	0.00	0.00	8,444,286.53
	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL								9,778,451.94	8,444,286.53	0.00	0.00	8,444,286.53

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS