

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS**

HOJA No.----- DE -----

1 2

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de junio de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS. 2013	13,496,425.00	13,343,227.12
<b>4.00</b>	<b>FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS. 2013</b>	<b>13,496,425.00</b>	<b>13,343,227.12</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS. 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**FIES**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año 2 2

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS. 2013</b>												
	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS DE LA COLONIA SAN RAFAEL ATLIXTAC. <b>PF/FIES/143/14 y CONV. MODIFIC. PF/FIES/143/A/14</b>	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA SAN RAFAEL ATLIXTAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,292,680.47	2,292,679.74			2,292,679.74
	REHABILITACION DE ENTRONQUE A SAN ISIDRO APIZAQUITO. <b>PF/FIES/145/14 y CONV. DE DIFERIM. Y MODIFIC. PF/FIES/145/A14</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN ISIDRO APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,800,000.00	2,739,691.99			2,739,691.99
	PAVIMENTACION DE LA CALLE 2 DE ENERO. <b>PF/FIES/146/14 y CONV. DE DIFERIM. y MODIFIC. PF/FIES/146/A/14</b>	YAUHQEM EHCAN, TLAXCALA	HUACALTZINGO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	4,353,744.53	4,260,855.39			4,260,855.39
	ADQUISICION DE DERECHO DE VIA Y/O PAGO DE AFECTACIONES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	APIZACO, YAUHQEMEHCAN Y AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	APIZACO, YAUHQEMEHCAN Y AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	4,050,000.00	4,050,000.00			4,050,000.00
<b>FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS. 2013</b>								<b>13,496,425.00</b>	<b>13,343,227.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,343,227.12</b>
<b>FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS. 2013</b>								<b>13,496,425.00</b>	<b>13,343,227.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,343,227.12</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS