

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA C.N.A. (APAzu, PROSSAPyS y PROTAR) 2015
RESUMEN GLOBAL**

31 de diciembre de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
16.00	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAzu) 2015	68,060,369.32	57,702,823.86
2.10	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2015	9,784,581.00	8,284,398.47
0.70	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015	53,343,119.29	47,061,346.03
18.80	PROGRAMA C.N.A. 2015	131,188,069.61	113,048,568.36

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015

C.N.A.

Fecha:	31 de diciembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
		Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
		Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	

Proyecto: 16.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.									
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015									
AGUA POTABLE									
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA. PF/APAZU/014/15	0.76	100%	OBRA	3,594,417.96	3,594,417.95			3,594,417.95
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULARIZACION Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO, PRIMERA ETAPA. PF/APAZU/007/15 y CM. /007/A/15	0.68	100%	OBRA	3,782,517.95	3,782,517.95			3,782,517.95
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PF/APAZU/013/15	0.52	100%	OBRA	1,275,247.37	1,275,247.37			1,275,247.37
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PF/APAZU/011/15	0.52	100%	OBRA	1,036,601.38	1,036,601.38			1,036,601.38
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/APAZU/006/15	0.52	100%	OBRA	3,086,958.61	3,086,958.60			3,086,958.60
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/012/15 y CONV. MODIF, PF/APAZU/012/A/15	0.52	100%	OBRA	2,398,580.42	2,357,351.00			2,357,351.00
	COLECTOR BARRANCA BRIONES, INTERCEPTORES LA VÍA No. 3 Y 4 Y SUBCOLECTOR LA PAZ. PF/APAZU/008/15 y CONV. DE DIFERIM. PF/APAZU/008/A/15	0.64	100%	OBRA	7,826,466.55	7,826,466.55			7,826,466.55
	COLECTOR RIO DE LOS NEGROS Y SUBCOLECTORES EL ALTO, SANTA CRUZ Y TLAHUICOLE, INTERCEPTORES, LA VIA No. 1 Y 2. PF/APAZU/009/15 y CM. /009/A/15	0.64	100%	OBRA	11,761,233.17	11,761,233.17			11,761,233.17
	AMPLIACIÓN DE COLECTOR Y EMISOR GENERAL, AMPLIACIÓN DE COLECTOR LA LOMA. PF/APAZU/010/15 y CM. /010/A/15	0.68	99%	OBRA	6,579,898.80	6,436,393.23			6,436,393.23

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015

C.N.A.

Fecha:

31 de diciembre de 2015

día

mes

año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
		Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
		Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	AGUA POTABLE				41,341,922.21	41,157,187.20	0.00	0.00	41,157,187.20
	ESTUDIOS Y PROYECTOS								
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/APAZU/023/15 y CONV. MODIF. PF/APAZU/023/A/15	0.84	100%	ESTUDIO	298,586.37	298,586.37			298,586.37
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/APAZU/031/15 y CONV. MODIF. PF/APAZU/031/A/15	0.84	100%	ESTUDIO	435,139.37	435,139.37			435,139.37
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/APAZU/032/15 y CONV. MODIF. PF/APAZU/032/A/15	0.84	100%	ESTUDIO	152,786.97	152,786.97			152,786.97
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/APAZU/254/14	1.00	100%	PROYECTO	1,571,237.24	1,571,237.24			1,571,237.24
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/APAZU/255/14, CONV MODIF PF/APAZU/255/A/14 y CONV MODIF PF/APAZU/255/B/14	1.00	100%	PROYECTO	981,648.62	981,648.62			981,648.62

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015

C.N.A.

Fecha:

31 de diciembre de 2015

día

mes

año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
		Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
		Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA SUR DEL ESTADO DE TLAXCALA, PF/APAZU/256/14, CONV MODIF PF/APAZU/256/A/14 y CONV MODIF PF/APAZU/256/B/14	1.00	100%	PROYECTO	284,627.75	284,627.75			284,627.75
	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PRESAS DE GAVIONES EN CAÑADA GRANDE Y BARRANCA BRIONES, PARQUE NACIONAL MALINCHE.. PF/APAZU/115/15	1.00	50%	OBRA	18,334,917.68	8,797,239.34			8,797,239.34
	CAPTACION, PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL DENOMINADO "EL ZACATONAL". PF/APAZU/101/15, CM. /101/A/15 y CM. /101/B/15	1.00	68%	OBRA	2,131,190.65	2,131,190.65			2,131,190.65
	CAPTACION, PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL DENOMINADO "CACALOAC". PF/APAZU/093/15	1.00	20%	OBRA	276,793.22	275,600.14			275,600.14
	CAPTACION, PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL DENOMINADO LAS MORAS. PF/APAZU/091/15 y CM./091/A/15	1.00	98%	OBRA	1,098,231.34	1,017,209.02			1,017,209.02
	DIAGNOSTICO TECNICO Y ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO DEL VASO DE LA LAGUNA DE ACUITLAPILCO TLAXCALA. PF/APAZU/118/15 y CM. /118/A/15	1.00	96%	PROYECTO	799,996.98	523,292.21			523,292.21
	ESTUDIOS Y PROYECTOS				26,365,156.19	16,468,557.68	0.00	0.00	16,468,557.68
	OTROS COMPLEMENTARIOS								
	SUPERVISION NORMATIVA	1	0%	SUPERVISIÓN	276,211.94	0.00			-
	CONTRALORIA SOCIAL	0.5	100%	CONTRALORIA SOCIAL	8,693.06	8,693.06			8,693.06
	1 AL MILLAR	1	100%	PAGO	68,385.92	68,385.92			68,385.92

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015

C.N.A.

Fecha:

31 de diciembre de 2015

día

mes

año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
		Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
		Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	OTROS COMPLEMENTARIOS				353,290.92	77,078.98	0.00	0.00	77,078.98
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015				68,060,369.32	57,702,823.86	0.00	0.00	57,702,823.86
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2015								
	AGUA POTABLE								
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/020/15	0.78	100%	OBRA	426,250.00	423,841.79			423,841.79
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/016/15 y CONV. MODIF. PF/PROSSAPYS/016/A/15	0.78	100%	OBRA	1,472,500.00	1,219,963.90			1,219,963.90
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/017/15	0.78	100%	OBRA	1,588,750.00	1,571,426.24			1,571,426.24
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/018/15 y CONV. MODIF. PF/PROSSAPYS/018/A/15	0.78	100%	OBRA	2,092,500.00	1,989,117.42			1,989,117.42
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/015/15	0.78	100%	OBRA	2,170,000.00	1,910,451.33			1,910,451.33
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/PROSSAPYS/024/15 y CONV. MODIF. PF/PROSSAPYS/024/A/15	0.84	100%	ESTUDIO	352,388.00	340,650.24			340,650.24
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PANOTLA Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/PROSSAPYS/025/15 y CONV. MODIF. PF/PROSSAPYS/025/A/15	0.84	100%	ESTUDIO	900,556.00	520,696.64			520,696.64

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015

C.N.A.

Fecha:

31 de diciembre de 2015

día

mes

año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
		Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
		Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/PROSSAPYS/026/15 y CONV. MODIF. PF/PROSSAPYS/026/15	0.84	100%	ESTUDIO	223,138.00	120,278.56			120,278.56
	AGUA POTABLE				9,226,082.00	8,096,426.12	0.00	0.00	8,096,426.12
	OTROS COMPLEMENTARIOS								
	PROGRAMACION DE ACCIONES DEL COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA								
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/098/15	0.70	98%	LOTE	86,415.00	86,379.96			86,379.96
	PROGRAMACION DE LAS ACCIONES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES								
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.70	37%	LOTE	80,000.00	29,939.48			29,939.48
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES (ADMINISTRACION)	0.7	26%	MONIITOREO	112,000.00	29,121.19			29,121.19
	SUPERVISION TECNICA (ADMINISTRACION)	0.5	41%	SUPERVISIO N	80,000.00	32,937.64			32,937.64
	SUPERVISION NORMATIVA	1	0%	SUPERVISIO N	190,500.00	0.00			-
	1 AL MILLAR	1	100%	PAGO	9,584.00	9,594.08			9,594.08
	OTROS COMPLEMENTARIOS				558,499.00	187,972.35	0.00	0.00	187,972.35
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2015				9,784,581.00	8,284,398.47	0.00	0.00	8,284,398.47
	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015								
	SANEAMIENTO								
	TERCERA ETAPA DE LA REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA PF/PROTAR/037/15 y CM. /037/A/15 CM. /037/B/15	0.70	72%	OBRA	53,164,970.00	46,997,558.98			46,997,558.98
	SANEAMIENTO				53,164,970.00	46,997,558.98	0.00	0.00	46,997,558.98
	OTROS COMPLEMENTARIOS								
	SUPERVISION NORMATIVA	1	0%	SUPERVISIO N	97,980.00	0.00			-
	CONTRALORIA SOCIAL	0.5	39%	CONTRLORI A SOCIAL	26,974.29	10,540.90			10,540.90

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015**

C.N.A.

Fecha:

31 de diciembre de 2015

día

mes

año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
		Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
		Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	1 AL MILLAR	1	100%	PAGO	53,195.00	53,246.15			53,246.15
	OTROS COMPLEMENTARIOS				178,149.29	63,787.05	0.00	0.00	63,787.05
	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015				53,343,119.29	47,061,346.03	0.00	0.00	47,061,346.03
	PROGRAMA C.N.A. 2015				131,188,069.61	113,048,568.36	0.00	0.00	113,048,568.36

AUTORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA

Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma: