

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
Realizados con los Recursos Recibidos de
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23
RESUMEN**

		31 de diciembre de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
11	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23	111,062,420.03	84,562,269.43
11	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23	111,062,420.03	84,562,269.43

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23**

CERG23

Fecha:	31 de diciembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23												
	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA AV. FRANCISCO I. MADERO EN APIZACO, TLAXCALA. PF/CE/059/15 CM. PF/CE/059/A/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	75%	OBRA	59,940,000.00	33,439,810.40			33,439,810.40
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DERECHO	60,000.00	60,000.00			60,000.00
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (CAJA NEGRA Y BIBLIOTECA), PRIMERA ETAPA DEL 2015. PD/SECODUVI/040/15, CM. /040/A/15 y /040/B/15	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	0.32	73%	OBRA	11,993,633.24	11,993,633.24			11,993,633.24
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (ESCUELA DE MÚSICA), PRIMERA ETAPA DEL 2015. PD/SECODUVI/065/15, CM /065/A/15 y /065/B/15	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	0.31	70%	OBRA	18,120,838.07	18,120,838.07			18,120,838.07
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN ACCESO A CENTRO DE SALUD. PF/CE/140/15	IXTACUILTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO ATOTONILCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,247,766.16	1,247,776.16			1,247,776.16
	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLAZA DE ACCESO AL CENTRO DE LAS ARTES. PF/CE/158/15	SAN LUIS APIZAQUITO	APIZACO, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	694,842.70	694,842.70			694,842.70
	OBRA CIVIL DE CABLEADO SUBTERRÁNEO DE LA AV. FRANCISCO I. MADERO. PF/CE/160/15	APIZACO	APIZACO, TLAXCALA	SECODUVI	1	95%	OBRA	4,499,250.81	4,499,249.81			4,499,249.81

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23

CERG23

Fecha:	31 de diciembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE DE LA UNIDAD SANTA CRUZ. PF/CE/161/15	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	370,154.67	370,154.67			370,154.67
	PROYECTO EJECUTIVO DE LA IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y LA PLAZA. PF/CE/162/15	CONTLA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,211,558.16	1,211,588.16			1,211,588.16
	ELABORACION DE 9 EXPEDIENTES Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE PDR Y FONMETRO DEL EJERCICIO 2016. PF/CE/163/15	VARIAS	VARIOS	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	5,933,622.01	5,933,622.01			5,933,622.01
	ELABORACION DE ESTUDIOS DE EVALUACION ECONOMICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE OBRAS DE PDR Y FONMETRO DEL EJERCICIO 2016 PF/CE/190/15	VARIAS	VARIOS	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	5,939,691.79	5,939,691.79			5,939,691.79
	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION ORIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA (POTROET) CONVENIO	VARIAS	VARIOS	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	DERECHO	51,062.42	51,062.42			51,062.42
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO								111,062,420.03	84,562,269.43	0.00	0.00	84,562,269.43
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23								111,062,420.03	84,562,269.43	0.00	0.00	84,562,269.43

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / : SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23**

CERG23

Fecha:	31 de diciembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	

Firma: _____