

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento  
Realizados con los Recursos Recibidos del  
DESARROLLO REGIONAL 2015**

		<b>31 de diciembre de 2015</b>	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
<b>6</b>	PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015	353,655,300.98	237,425,950.90
<b>6</b>	<b>PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015</b>	<b>353,655,300.98</b>	<b>237,425,950.90</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015**

D.R.

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015</b>												
	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TLAXCALA <b>PF/DR/022/15</b> , <b>CD. /022/A/15</b> y <b>CM. /022/B/15</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>58%</b>	OBRA	<b>138,061,800.00</b>	73,766,555.05			73,766,555.05
	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA. <b>PF/DR/029/15</b> y <b>CM. /029/A/15</b>	APIZACO y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	<b>29,970,000.00</b>	21,573,069.69			21,573,069.69
	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA CUAUHTEMOC <b>PF/DR/028/15</b> <b>CM PF/DR/028/A/15</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.93	<b>90%</b>	OBRA	<b>69,680,736.57</b>	68,870,148.26			68,870,148.26
	MODERNIZACIÓN DE AVIENIDA CUAHUTEMOC. <b>PF/DR/077/15</b>	APIZACO	APIZACO	SECODUVI	1	<b>95%</b>	OBRA	<b>7,242,263.43</b>	7,085,276.25			7,085,276.25
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PAGO	<b>245,200.00</b>	245,200.00			245,200.00
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO APIZACO "B" <b>PF/DR/036/15</b> , <b>CM. /036/A/15</b> y <b>/036/B/15</b>	APIZACO y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	<b>68%</b>	OBRA	<b>93,462,300.98</b>	61,365,583.26			61,365,583.26
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PAGO	<b>93,000.00</b>	93,000.00			93,000.00
	AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO ATOYAC, EN LA CARRETERA FEDERAL VILLALTA-TEPETITLA. <b>PF/DR/021/15</b> , <b>CD /021/A/15</b> y <b>CM. /021/B/15</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	1	<b>50%</b>	OBRA	<b>14,885,100.00</b>	4,412,218.39			4,412,218.39
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PAGO	<b>14,900.00</b>	14,900.00			14,900.00
<b>PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015</b>								<b>353,655,300.98</b>	<b>237,425,950.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,425,950.90</b>
<b>PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015</b>								<b>353,655,300.98</b>	<b>237,425,950.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,425,950.90</b>

AUTORIZA  
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA  
Puesto / I SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
Firma: