

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados  
con los Recursos Recibidos del  
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015  
RESUMEN GLOBAL**

**30 de septiembre de 2015**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
<b>2</b>	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015	41,856,247.00	0.00
<b>2</b>	<b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015</b>	<b>41,856,247.00</b>	<b>0.00</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015**

PZMTA

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015</b>												
	MODERNIZACIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO. <b>PF/FMTA/064/15</b>	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	<b>35%</b>	OBRA	20,814,390.75	0.00			-
	MODERNIZACIÓN DE AVENIDA CUAUHEMOC (CABLEADO SUBTERRANEO). <b>PF/FMTA/096/15</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>5%</b>	OBRA	21,000,000.00	0.00			-
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PAGO	41,856.25	0.00			-
	<b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015</b>							<b>41,856,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015</b>							<b>41,856,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
--