

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha:	31 de diciembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)												
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI PD/PEI/239/15	CONTLA, TLAXCALA	CONTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	19,500,000.00				0.00
	IMAGEN URBANA DE LA CALLE REFORMA PD/PEI/240/15	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	12,557,557.25				0.00
	REHABILITACION Y ADECUACION DEL MUSEO "CARLOS GONZALEZ"	TLAXCO	TLAXCO, TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	8,930,760.28				0.00
	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CALLE 8, TRAMO: DEL KM 0+000 AL 1+557. PF/PEI/232/15	TLAXCALA, TLAXCALA	COLONIA LA LOMA XICOHTÉNCA TL	SECODUVI	1	0%	OBRA	10,969,652.66				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA GUADALUPE HIDALGO. PD/PEI/194/15	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	GUADALUPE HIDALGO	SECODUVI	1	0%	OBRA	357,082.96				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA CUAUHTEMOC. PD/PEI/195/15	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	GUADALUPE HIDALGO	SECODUVI	1	0%	OBRA	359,043.18				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO. PD/PEI/196/15	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	376,930.23				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ. PD/PEI/213/15	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	LA GARITA	SECODUVI	1	0%	OBRA	641,764.36				0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha:	31 de diciembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE JARDIN DE NIÑOS ABELARDO L. RODRIGUEZ. PD/PEI/179/15	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	VILLA DE LAS FLORES	SECODUVI	1	0%	OBRA	991,888.65				0.00
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER. PD/PEI/180/15	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	0%	OBRA	486,716.28				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS AN ACCESO A LA ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD Y JUAN JACOBO ROUSSEAU. PD/PEI/193/15	APIZACO, TLAXCALA	SANTA MARIA TEXCALAC	SECODUVI	1	0%	OBRA	555,795.16				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS AN ACCESO AL ALBERGUE RURAL ZUMPANGO. PD/PEI/192/15	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ZUMPANGO	SECODUVI	1	0%	OBRA	233,128.77				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA CUEXOTITLA. PD/PEI/214/15	ESPAÑITA, TLAXCALA	LA MAGDALENA CUEXOTITLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,215,492.41				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA MARIANO MATAMOROS. PD/PEI/215/15	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN MIGUEL PIPILLOLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	891,395.70				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS ACCESO A ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES. PD/PEI/216/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	1	0%	OBRA	883,472.89				0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha:	31 de diciembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ. PD/PEI/181/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN JOSE XICOHTENCATL	SECODUVI	1	0%	OBRA	703,954.24				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA TLAHUICOLE. PD/PEI/182/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	HERMENEGILDO GALEANA	SECODUVI	1	0%	OBRA	929,147.39				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA CAM NUM 14. PD/PEI/176/15	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	543,255.12				0.00
	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N EN ACCESO A TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA. PD/PEI/177/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN MARCOS JILOTEPEC	SECODUVI	1	0%	OBRA	389,705.17				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE S/N EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO. PD/PEI/178/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	1	0%	OBRA	417,200.87				0.00
	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DOC. RUIZ GAYTAN EN ACCESO A ESC. PRIM. FED. HOGAR Y PATRIA. PD/PEI/206/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN GABRIEL POPOCATLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	227,818.78				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO A JARDIN DE NIÑOS JOSE FERNANDEZ DE LARA. PD/PEI/207/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ESPIRITU SANTO	SECODUVI	1	0%	OBRA	170,224.90				0.00
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES XICOHTENCATL, GURIDI Y ALCOCER ACCESO A SEC. TE. No. 49. PD/PEI/208/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	0%	OBRA	75,772.91				0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha:	31 de diciembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LIBERTAD NORTE ACCESO A LA SEC. TEC. No. 49. PD/PEI/209/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	0%	OBRA	351,906.61				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS. PD/PEI/210/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	0%	OBRA	139,432.16				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO. PD/PEI/212/15	NANACAMILP A DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I. MADERO	SECODUVI	1	0%	OBRA	795,373.52				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. PD/PEI/203/15	NANACAMILP A DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	TEPUENTE	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,317,423.50				0.00
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA GABINO BARRERA. PD/PEI/201/15	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	1	0%	OBRA	39,984.50				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. PD/PEI/202/15	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL ANALCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	928,071.29				0.00
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CAMINO SANTA CLARA EN ACCESO A LA ESCUELA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI. PD/PEI/200/15	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL ANALCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	36,122.05				0.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)**

PEI

Fecha:	31 de diciembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO. PD/PEI/205/15	PANOTLA, TLAXCALA	TEXCACOAC	SECODUVI	1	0%	OBRA	725,131.35				0.00
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO. PD/PEI/169/15	SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEACALCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	178,314.52				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC. PD/PEI/211/15	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	CUAXINCA	SECODUVI	1	0%	OBRA	741,731.78				0.00
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. PD/PEI/170/15	TERRENATE, TLAXCALA	TOLUCA DE GUADALUPE	SECODUVI	1	0%	OBRA	55,349.61				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA. PD/PEI/171/15	TERRENATE, TLAXCALA	LOS AMELES	SECODUVI	1	0%	OBRA	163,296.96				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO. PD/PEI/217/15	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	OCOTITLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	770,964.61				0.00
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PORTALES OCTUBRE 1984. PD/PEI/172/15	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA ANA PORTALES	SECODUVI	1	0%	OBRA	116,633.36				0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha:	31 de diciembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS REBECA TORRES DE LIRA. PD/PEI/219/15	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPINALCO DEL PEÑON	SECODUVI	1	0%	OBRA	182,285.96				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA PROF. IGNACIO RAMIREZ. PD/PEI/173/15	TLAXCO, TLAXCALA	CAPILLA DE TEPEYAHUALCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,146,911.14				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA VICTORIA DORNELAS. PD/PEI/221/15	TLAXCO, TLAXCALA	GRACIANO SUPERVISION	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,172,829.03				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUINN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS. PD/PEI/198/15	TLAXCO, TLAXCALA	LA CIENEGA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,393,049.13				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA PROF. SEVERINO CUAPANTECATL. PD/PEI/197/15	TLAXCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA SOLTEPEC	SECODUVI	1	0%	OBRA	733,595.79				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUINN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD. PD/PEI/199/15	TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUVI	1	0%	OBRA	589,417.85				0.00
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESO A LA PRIMARIA JUSTO SIERRA. PD/PEI/220/15	TLAXCO, TLAXCALA	SAN PEDRO LA CUEVA	SECODUVI	1	0%	OBRA	99,465.00				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS. PD/PEI/222/15	TLAXCO, TLAXCALA	TEPEYAHUALCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	324,500.74				0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha:	31 de diciembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA 4 DE OCTUBRE. PD/PEI/223/15	TLAXCO, TLAXCALA	TITCHILCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	538,564.77				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA. PD/PEI/174/15	TLAXCO, TLAXCALA	LAS MESAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	743,540.05				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS "ANTONIO CARBAJAL". PD/PEI/185/15	XALTOCAN, TLAXCALA	SANTA BARBARA ACUICUITZCA TEPEC	SECODUVI	1	0%	OBRA	646,257.77	207,261.35			207,261.35
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA PUERTO ARTURO. PD/PEI/184/15	XALTOCAN, TLAXCALA	PUERTO ARTURO	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,131,652.93	387,628.14			387,628.14
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO. PD/PEI/204/15	YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	LA QUEBRADOR A	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,525,043.56				0.00
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ACCESO AL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL. PD/PEI/233/15	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,497,540.79				0.00
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN ACCESO A PANTEÓN MUNICIPAL. PF/PEI/234/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SANTA JUSTINA ECATEPEC	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,376,391.20				0.00
	MODERNIZACION DE LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE AV. PICAZO Y VIA CORTA	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAHUTEMP AN	SECODUVI	1	0%	OBRA	37,861,323.48				0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha:	31 de diciembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	BACHEO EN LOS 60 MUNICIPIOS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,000,000.00				0.00
	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO DE LA GENDARMERIA FEDERAL EN EL PREDIO DENOMINADO "LA ENCRUCIJADA". PD/PEI/235/15	OCOTOXCO	YAHUQUEME CAN, TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,462,587.74				0.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, AMPLIACIONES, HABILITADO DE ESTRADOS, Y ESPECTACULARES, CERCADOS, RETIROS, ACARREOS E INSTALACION	VARIAS	VARIOS	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,876,754.77				0.00
	REHABILITACION Y COLOCACION DE ADORNOS DE FIESTAS NAVIDEÑAS	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	398,291.77				0.00
	RETIRO DE MATERIAL ORGANICO, RASTREO, LIMPIEZA Y SEMBRADO DE VARIAS ESPECIES DE CACTUS-MAGUEYES Y AGAVES EN BOULEVARD MENA-CD. INDUSTRIAL XICOTENCATL			SECODUVI	1	0%	OBRA	338,658.03				0.00
	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SECTE			SECODUVI	1	0%	OBRA	1,184,802.41				0.00
	TRABAJOS DE FABRICACION, CONSOLIDACION, RIGIDIZACION Y ACCIONES PREVENTIVAS EN LA INTEGRACION DE MURO DE PIEDRA EXISTENTE EN LA CAPILLA DEL VECINO PD/PEI/183/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,009,975.24				0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha:	31 de diciembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	SUMINISTRO COLOCACION DE REJA EN PARQUE DE SANTA ANITA HUILOAC. PD/PEI/218/15	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	0%	OBRA	950,155.27				0.00
	PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO DE OBRAS EXTERIORES PARA LA EX FABRICA DE HILADOS SAN LUIS APIZAQUITO, TLAXCALA. 43127-2837-30-X-15	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,950,250.00	1,950,250.00			1,950,250.00
	PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO DE OBRAS EXTERIORES PARA LA EX FABRICA DE HILADOS SAN LUIS APIZAQUITO, TLAXCALA. 43127-2837-30-X-15	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,298,659.60	5,298,659.60			5,298,659.60
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)								147,200,000.00	#####	0.00	0.00	7,843,799.09

AUTORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / : SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:

0.00