

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con  
PROGRAMA DE SALUD 2015**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	30 de septiembre de 2015	
		FEDERAL	PAGADA
<b>1</b>	PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)	491,217.17	0.00
<b>2</b>	PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015	2,441,335.72	938,794.82
<b>16</b>	OPORTUNIDADES 2014	2,850,000.00	672,161.90
<b>1</b>	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2013	1,500,000.00	448,812.91
<b>1</b>	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014	3,500,000.00	0.00
<b>4</b>	ANEXO-IV-2013	6,733,299.56	0.00
<b>1</b>	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	164,999,999.90	0.00
<b>26</b>	<b>PROGRAMA DE SALUD 2015</b>	<b>182,515,852.35</b>	<b>2,059,769.63</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>PROGRAMA DE SALUD</b>												
<b>PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)</b>								FEDERAL				
	IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DEL SALUD URBANO DE TLAXCALA. <b>PF/PP/003/15</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	<b>491,217.17</b>	0.00			-
<b>PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)</b>								<b>491,217.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015</b>								ESTATALES				
	ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y REMODELACIÓN EN EX HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA PARA LA COEPRIST <b>PD/FASSA/019/15 y CONV. DE DIFERIM. PD/FASSA/019/A/1</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,273,335.72	938,794.82			938,794.82
	ELABORACION DEL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS <b>PD/FASSA/039/15</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO	168,000.00	0.00			-
<b>PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015</b>								<b>2,441,335.72</b>	<b>938,794.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>938,794.82</b>
<b>OPORTUNIDADES 2014</b>												
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/041/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA ALTAMIRA DE GUADALUPE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	160,000.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/042/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA CUAUHTÉMOC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	180,000.00	53,391.08			53,391.08

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/043/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	210,000.00	61,100.37			61,100.37
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/044/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	110,000.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/045/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	160,000.00	47,850.01			47,850.01
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/046/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	RANCHO DE JESÚS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	150,000.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/047/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA EL VALLE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	110,000.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/048/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA TECOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	180,000.00	53,096.11			53,096.11
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/049/15</b>	ALTZAYANCA, TLAXCALA	NEXNOPALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	210,000.00	59,737.74			59,737.74
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/050/15</b>	ALTZAYANCA, TLAXCALA	MESA REDONDA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	180,000.00	53,108.12			53,108.12
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/051/15</b>	ALTZAYANCA, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUVI	1	<b>90%</b>	OBRA	390,000.00	109,418.05			109,418.05
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/052/15</b>	ALTZAYANCA, TLAXCALA	SAN JOSÉ BUENAVISTA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	160,000.00	45,633.26			45,633.26
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/053/15</b>	ALTZAYANCA, TLAXCALA	RANCHERÍA POCITOS	SECODUVI	1	<b>90%</b>	OBRA	180,000.00	51,653.48			51,653.48
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/054/15</b>	ALTZAYANCA, TLAXCALA	SAN JUAN OCOTITLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	180,000.00	52,550.54			52,550.54
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/055/15</b>	ALTZAYANCA, TLAXCALA	SAN JOSÉ PILANCON	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	110,000.00	31,849.82			31,849.82

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1 / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/056/15</b>	ALTZAYANCA, TLAXCALA	LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	180,000.00	52,773.32			52,773.32
<b>OPORTUNIDADES 2014</b>								<b>2,850,000.00</b>	<b>672,161.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>672,161.90</b>
<b>PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2013</b>												
	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE FRIO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE APIZACO <b>PF/AFCS/071/15</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>10%</b>	OBRA	1,500,000.00	448,812.91			-
<b>PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2013</b>								<b>1,500,000.00</b>	<b>448,812.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014</b>												
	SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DE SANTA MARIA TLACATECPA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SANTA MARIA TLACATECPA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	<b>3,500,000.00</b>	0.00			-
<b>PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014</b>								<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ANEXO-IV-2013</b>												
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD DE LA MAGDALENA TLALTELULCO. <b>PF/AN-IV/087/15</b>	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	<b>2%</b>	OBRA	<b>1,683,324.89</b>	0.00			-
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD URBANO DE HUAMANTLA. <b>PF/AN-IV/088/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>2%</b>	OBRA	<b>1,683,324.89</b>	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2015</b>		
	día	mes	año

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. <b>PF/AN-IV/089/15</b>	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN BERNARDINO CONTLA	SECODUVI	1	<b>2%</b>	OBRA	<b>1,683,324.89</b>	0.00			-
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN AGUSTIN TLAXCO. <b>PF/AN-IV/090/15</b>	TLAXCO, TLAXCALA	SAN AGUSTIN TLAXCO	SECODUVI	1	<b>2%</b>	OBRA	<b>1,683,324.89</b>	0.00			-
<b>ANEXO-IV-2013</b>								<b>6,733,299.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>												
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	<b>164,999,999.90</b>	0.00			-
<b>FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>								<b>164,999,999.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROGRAMA DE SALUD 2015</b>								<b>182,515,852.35</b>	<b>2,059,769.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,610,956.72</b>

AUTORIZA  
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA  
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS  
Firma: