Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA S.C.T. 2015

		30 de septiembre de 2015				
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN				
	DENOMINACION 1 / O DESCRIPCION 1 OR INI RAESTRUCTURA	AUTORIZADA	PAGADA			
10	PROGRAMA S.C.T. 2015	86,000,000.00	16,346,625.31			
10	PROGRAMA S.C.T. 2015	86,000,000.00	16,346,625.31			

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA S.C.T. 2015

SCT

Fecha:	3.	30 de septiembre de 2015							
i edi	recha.	día	mes	año					

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
	Denominación y/o descripción general del			Institución	Avance Físico			Avance Financiero (pesos) Rendimientos				
Nº del		Uhianaiém, Muniainia	Ubicación: Localidad	Ejecutora o Unidad	Me	ta	Unidad	Recursos de		Financieros		Total
Proyecto	proyecto	Ubicación: Municipio	Odicacion: Localidad		Programada Total	Avance en el período 2_ /	de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignad o 1_/ C	Ejercido D	E=B+D
	PROGRAMA S.C.T. 2015											
	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACOPINALCO DEL PEÑON-SAN PEDRO LA CUEVA. PF/CSCT/079/15	TLAXCO	ACOPINALCO DEL PEÑON Y SAN PEDRO DE LA CUEVA	SECODUVI	2.4	5%	KM	10,000,000.00	2,388,385.90			2,388,385.90
	BOULEVARD UNIVERSIDAD POLITÉCNICA, TRAMO: CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR-AVE. UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO XALCALTZINCO PF/CSCT/074/15	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCALTZINCO	SECODUVI	1	15%	OBRA	6,000,000.00	0.00			0.00
	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA XALTIPA-LA TRINIDAD PF/CSCT/076/15	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	XALTIPA Y LA TRINIDAD	SECODUVI	1.5	15%	km	7,000,000.00	2,009,893.57			2,009,893.57
	PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL YAUHQUEMECAN-E.C. (MUÑOZ - APIZACO) PF/CSCT/068/15	YAUHQUEMEHCA N, TLAXCALA	YAUHQUEMEHCA N	SECODUVI	3	15%	km	12,000,000.00	2,672,015.58			2,672,015.58
	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA VIEJA IXTENCO - HUAMANTLA. PF/CSTC/078/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	IXTENCO	SECODUVI	2.5	15%	km	10,000,000.00	2,718,128.01			2,718,128.01
	RECONSTRUCCIÓN DEL RAMAL SANTA CRUZ TETELA PF/CSCT/075/15	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	SANTA CRUZ TETELA	SECODUVI	1.5	10%	km	5,000,000.00	1,410,060.36			1,410,060.36
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (REHABILITACION DE LA CARRETERA AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUB-TRAMO 0+000 AL 0+230.81 Y SUB- TRAMO 1+400 AL 1+856.20, CONSTRUCCIÓN DE ALEROS Y BANQUETAS LATERALES EN PUENTE) PF/CSCT/069/15	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	SECODUVI	0.8	10%	km	16,000,000.00	2,875,888.43			2,875,888.43
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PF/CSCT/067/15	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	1.5	45%	km	5,000,000.00	2,272,253.46			2,272,253.46

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA S.C.T. 2015

SCT

Fecha:	30 de septiembre de 2015							
i ecila.	día	mes	año					

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del			To add to all for	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)					
				Institución Ejecutora o	Ejecutora o	Me	ta	Unidad	Recursos de	oositados	Rendimientos Financieros	
	proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Unidad Responsabl e	Programada Total	Avance en el período 2_ /	de Medida	Programado A		Asignad o 1_/ C		
II .	MAZAQUIAHUAC GRACIANO SANCHEZ Y RAMAL A SANTIAGO TETLAPAYAC	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	3	0%	KM	14,000,000.00	0.00			0.00
III	RECONSTRUCCION DEL RAMAL ZACAMOLPA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.4	0%	KM	1,000,000.00	0.00			0.00
		PROGRA	MA S.C.T. 2015					86.000.000.00	16,346,625.31	0.00	0.00	#######
									20/010/020:02	0.00	0.00	
	PROGRAMA S.C.T. 2015							86,000,000.00	16,346,625.31	0.00	0.00	#######

AUTORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Ins SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma: