

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2015

% DE OBRAS	No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
			AUTORIZADA	PAGADA
75%	18.00	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015	47,900,430.00	20,987,000.50
74%	24.00	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2015	16,871,929.00	3,600,539.54
80%	4.00	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015	53,346,145.00	15,897,383.42
<b>76%</b>	<b>46</b>	<b>PROGRAMA C.N.A. 2015</b>	<b>118,118,504.00</b>	<b>40,484,923.46</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAzu, PROSSAPyS y PROTAR) 2015**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	

<b>Proyecto: 16.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.</b>												
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAzu) 2015</b>												
	<b>AGUA POTABLE</b>											
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA. <b>PF/APAZU/014/15</b>	<b>ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA</b>	<b>ZITLALTEPEC</b>	SECODUVI	0.76	<b>28%</b>	OBRA	<b>3,620,640.00</b>	1,078,325.39			1,078,325.39
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULARIZACION Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO, PRIMERA ETAPA. <b>PF/APAZU/007/15</b>	<b>TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA</b>	<b>CUARTA SECCION AGRICOLA DOLORES, ZONA CONURBADA</b>	SECODUVI	0.68	<b>35%</b>	OBRA	<b>3,938,560.00</b>	1,778,509.45			1,778,509.45
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. <b>PF/APAZU/013/15</b>	<b>TOCATLAN, TLAXCALA</b>	<b>TOCATLAN</b>	SECODUVI	0.52	<b>32%</b>	OBRA	<b>1,287,000.00</b>	502,142.99			502,142.99
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. <b>PF/APAZU/011/15</b>	<b>TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA</b>	<b>SAN MATEO AYECAC</b>	SECODUVI	0.52	<b>73%</b>	OBRA	<b>1,040,000.00</b>	609,793.47			609,793.47
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. <b>PF/APAZU/006/15</b>	<b>TEPEYANCO, TLAXCALA</b>	<b>TEPEYANCO</b>	SECODUVI	0.52	<b>72%</b>	OBRA	<b>3,139,240.00</b>	1,852,722.74			1,852,722.74
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/012/15</b>	<b>TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA</b>	<b>VILLALTA</b>	SECODUVI	0.52	<b>41%</b>	OBRA	<b>2,465,359.00</b>	812,501.45			812,501.45

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	COLECTOR BARRANCA BRIONES, INTERCEPTORES LA VÍA No. 3 Y 4 Y SUBCOLECTOR LA PAZ. <b>PF/APAZU/008/15 y CONV. DE DIFERIM. PF/APAZU/008/A/15</b>	<b>CHIAUTEMPAN, TLAXCALA</b>	<b>SANTA ANA CHIAUTEMPAN</b>	SECODUVI	0.64	<b>17%</b>	OBRA	<b>8,687,324.00</b>	3,498,892.65			3,498,892.65
	COLECTOR RIO DE LOS NEGROS Y SUBCOLECTORES EL ALTO, SANTA CRUZ Y TLAHUICOLE, INTERCEPTORES, LA VIA No. 1 Y 2 <b>PF/APAZU/009/15</b>	<b>CHIAUTEMPAN, TLAXCALA</b>	<b>SANTA ANA CHIAUTEMPAN</b>	SECODUVI	0.64	<b>21%</b>	OBRA	<b>12,427,536.00</b>	5,403,693.90			5,403,693.90
	AMPLIACIÓN DE COLECTOR Y EMISOR GENERAL, AMPLIACIÓN DE COLECTOR LA LOMA. <b>PF/APAZU/010/15</b>	<b>TLAXCALA, TLAXCALA</b>	<b>TLAXCALA</b>	SECODUVI	0.68	<b>7%</b>	OBRA	<b>6,579,899.00</b>	2,759,457.72			2,759,457.72
<b>AGUA POTABLE</b>								<b>43,185,558.00</b>	<b>18,296,039.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,296,039.76</b>
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>												
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. <b>PF/APAZU/023/15</b>	<b>TOTOLAC, TLAXCALA</b>	<b>SAN JUAN TOTOLAC</b>	SECODUVI	0.84	<b>5%</b>	ESTUDIO	<b>321,204.00</b>	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. <b>PF/APAZU/031/15</b>	<b>PANOTLA, TLAXCALA</b>	<b>SAN TADEO HUILOAPAN, SAN JORGE TEZOQUIPAN Y PANOTLA</b>	SECODUVI	0.84	<b>18%</b>	ESTUDIO	<b>445,927.00</b>	0.00			-
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. <b>PF/APAZU/032/15</b>	<b>TLAXCALA, TLAXCALA</b>	<b>TLAXCALA, IXTULCO</b>	SECODUVI	0.84	<b>18%</b>	ESTUDIO	<b>367,001.00</b>	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. <b>PF/APAZU/254/14</b>	EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE	SECODUVI	1.00	<b>99%</b>	PROYECTO	<b>1,602,997.22</b>	1,424,684.36			1,424,684.36

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAzu, PROSSAPyS y PROTAR) 2015**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. <b>PF/APAZU/255/14, CONV MODIF PF/APAZU/255/A/14 y CONV MODIF PF/APAZU/255/B/14</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y PANOTLA, TLAXCALA	ATOTONILCO, PANOTLAY SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	PROYECTO	<b>1,098,348.25</b>	981,648.62			981,648.62
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA SUR DEL ESTADO DE TLAXCALA, <b>PF/APAZU/256/14, CONV MODIF PF/APAZU/256/A/14 y CONV MODIF PF/APAZU/256/B/14</b>	TEPEYANCO, XALTOCAN y ZACATRLCO, TLAXCALA	TEPEYANCO, SAN SIMÓN TLATLAHUQUIT EPEC y ZACATELCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	PROYECTO	<b>527,558.37</b>	284,627.76			284,627.76
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>								<b>4,363,035.84</b>	<b>2,690,960.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,690,960.74</b>
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>												
	SUPERVISION NORMATIVA	<b>VARIOS</b>	<b>VARIAS</b>	SECODUVI	1	<b>0%</b>	SUPERVISIÓN	<b>276,211.94</b>	0.00			-
	CONTRALORIA SOCIAL	<b>VARIOS</b>	<b>VARIAS</b>	SECODUVI	0.5	<b>0%</b>	CONTRLORIA SOCIAL	<b>28,000.00</b>	0.00			-
	1 AL MILLAR	<b>VARIOS</b>	<b>VARIAS</b>	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PAGO	<b>47,624.22</b>	0.00			-
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>								<b>351,836.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAzu) 2015</b>								<b>47,900,430.00</b>	<b>20,987,000.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,987,000.50</b>
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2015</b>												
<b>AGUA POTABLE</b>												

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/020</b>	<b>TEPEYANCO, TLAXCALA</b>	<b>SANTIAGO TLACOCHCALCO</b>	SECODUVI	0.78	<b>98%</b>	OBRA	<b>426,250.00</b>	377,439.97			377,439.97
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/016</b>	<b>CUAPIAXTLA, TLAXCALA</b>	<b>JOSÉ MARÍA MORELOS</b>	SECODUVI	0.78	<b>20%</b>	OBRA	<b>1,472,500.00</b>	582,130.37			582,130.37
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/017</b>	<b>TEPEYANCO, TLAXCALA</b>	<b>COLONIA GUERRERO</b>	SECODUVI	0.78	<b>53%</b>	OBRA	<b>1,588,750.00</b>	673,142.39			673,142.39
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/018</b>	<b>CALPULALPAN, TLAXCALA</b>	<b>SAN MARCOS GUAQUILPAN</b>	SECODUVI	0.78	<b>32%</b>	OBRA	<b>2,092,500.00</b>	831,947.40			831,947.40
	PROTECCION Y CAPTACION DE VARIOS MANANTIALES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	<b>TERRENATE</b>	<b>LOS AMELES</b>	SECODUVI	0.78	<b>0%</b>	OBRA	<b>7,013,750.00</b>	0.00			-
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/015</b>	<b>HUAMANTLA, TLAXCALA</b>	<b>NCP SAN JOSÉ TEACALCO</b>	SECODUVI	0.78	<b>82%</b>	OBRA	<b>2,170,000.00</b>	1,135,879.41			1,135,879.41
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. <b>PF/PROSSAPYS/024</b> <b>/15</b>	<b>TOTOLAC, TLAXCALA</b>	<b>ACXOTLA DEL RIO, SANTIAGO TEPETICPAC Y COLONIA ZARAGOZA</b>	SECODUVI	0.84	<b>23%</b>	ESTUDIO	<b>352,388.00</b>	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año / g

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PANOTLA Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. <b>PE/PROSSAPYS/025</b>	<b>PANOTLA, TLAXCALA</b>	<b>JESUS ACATITLA, SAN AMBROSIO TEXANTLA, SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, SAN MATEO HUEXOYUCAN, SANTA CATALINA APATLAHCO, SANTA CRUZ TECHACHALC</b>	SECODUVI	0.84	<b>17%</b>	ESTUDIO	<b>900,556.00</b>	0.00			-
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. <b>PE/PROSSAPYS/026</b>	<b>TLAXCALA, TLAXCALA</b>	<b>SAN BUENAVENTURA ATEMPAN Y LA TRINIDAD TEPEHITEC</b>		0.84	<b>18%</b>	ESTUDIO	<b>223,138.00</b>				
	<b>AGUA POTABLE</b>							<b>16,239,832.00</b>	<b>3,600,539.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600,539.54</b>
	<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>											
	<b>PROGRAMACION DE ACCIONES DEL COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA</b>											
	FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACIÓN	<b>TEPEYANCO</b>	<b>SANTIAGO TLACOCHECALCO</b>	SECODUVI	0.70	<b>0%</b>	LOTE	<b>4,043.00</b>	0.00			-
	FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACIÓN	<b>HUAMANTLA</b>	<b>N,C,P, SAN JOSE TEACALCO</b>	SECODUVI	0.70	<b>0%</b>	LOTE	<b>20,580.00</b>	0.00			-
	FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACIÓN	<b>TLAXCO</b>	<b>JOSE MARIA MORELOS</b>	SECODUVI	0.70	<b>0%</b>	LOTE	<b>13,965.00</b>	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACIÓN	TEPEYANCO	COLONIA GUERRERO	SECODUVI	0.70	0%	LOTE	15,067.50	0.00			-
	FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACIÓN	CALPULALPAN	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	0.70	0%	LOTE	19,845.00	0.00			-
	FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACIÓN	TERRENATE	LOS AMELES	SECODUVI	0.70	0%	LOTE	66,517.50	0.00			-
	FASE DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN SOCIAL	TEOLOCHOLCO, TOTOLAC, PANOTLA	ACXOTLA DEL RIO SANTIAGO TEPETICPAC SAN MATEO	SECODUVI	0.70	0%	LOTE	3,083.00	0.00			-
	FASE DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN SOCIAL	PANOTLA	HUEXOYUCAN SANTA CATALINA SAN ATLANCO	SECODUVI	0.70	0%	LOTE	7,879.00	0.00			-
	FASE DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN SOCIAL	TLAXCALA	BUENAVENTURA ATEMPA LA TRINIDAD TEPETEC	SECODUVI	0.70	0%	LOTE	1,952.00	0.00			-
<b>PROGRAMACION DE LAS ACCIONES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES</b>												
	CAPACITACION:- PLANEACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ATENCION SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	0%	CURSO	50,000.00	0.00			-
	MATERIAL DE DIFUSION:- ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PROMOVER LA ATENCION SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	0%	LOTE	30,000.00	0.00			-
	SUPERVISION TECNICA (ADMINISTRACION)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	0%	SUPERVISION	80,000.00	0.00			-
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES (ADMINISTRACION)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	0%	MONIITOREO	112,000.00	0.00			-
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SUPERVISION	190,500.00	0.00			-
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	PAGO	16,665.00	0.00			-
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>								<b>632,097.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS)</b>							<b>16,871,929.00</b>	<b>3,600,539.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600,539.54</b>
	<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015 SANEAMIENTO</b>											
	TERCERA ETAPA DE LA REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA <b>PF/PROTAR/037/15</b>	TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.70	<b>0%</b>	OBRA	<b>53,164,970.00</b>	15,897,383.42			15,897,383.42
	<b>SANEAMIENTO</b>							<b>53,164,970.00</b>	<b>15,897,383.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,897,383.42</b>
	<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>											
	SUPERVISION NORMATIVA	<b>VARIOS</b>	<b>VARIAS</b>	SECODUVI	1	<b>0%</b>	SUPERVISIÓN	<b>97,980.00</b>	0.00			-
	CONTRALORIA SOCIAL	<b>VARIOS</b>	<b>VARIAS</b>	SECODUVI	0.5	<b>0%</b>	CONTRALORIA SOCIAL	<b>30,000.00</b>	0.00			-
	1 AL MILLAR	<b>VARIOS</b>	<b>VARIAS</b>	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PAGO	<b>53,195.00</b>	0.00			-
	<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>							<b>181,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015</b>							<b>53,346,145.00</b>	<b>15,897,383.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,897,383.42</b>
	<b>PROGRAMA C.N.A. 2015</b>							<b>118,118,504.00</b>	<b>40,484,923.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,484,923.46</b>

AUTORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA  
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: