

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015**

HOJA No.----- DE ----

Entidad Federativa: TLAXCALA

| % DE OBRAS | No. DE OBRAS | DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA | 30 de junio de 2015 | |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------|
| | | | FEDERAL | PAGADA |
| 100% | 1 | PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR) | 491,217.17 | 0.00 |
| 100% | 2 | PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015 | 2,441,335.72 | 0.00 |
| 100% | 16 | OPORTUNIDADES 2014 | 2,850,000.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 100% | 19 | PROGRAMA DE SALUD 2015 | 5,782,552.89 | 0.00 |
| | | | | |

1 3

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015**

Hoja No. _____

SALUD

| | | | | | |
|--------|----------------------------|-----|-----|---|---|
| Fecha: | 30 de junio de 2015 | | | 2 | 3 |
| | día | mes | año | | |

| Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) Recursos depositados | | Rendimientos Financieros | | Total E=B+D |
|---|-----------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | | Meta | | Unidad de Medida | Programado A | Ejercido B | Asignado 1_/ C | Ejercido D | |
| | | | | Programada Total | Avance en el período 2_ / | | | | | | |
| PROGRAMA DE SALUD | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR) | | | | | | | | | | | |
| IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DEL SALUD URBANO DE TLAXCALA. PF/PP/003/15 | TLAXCALA, TLAXCALA | TLAXCALA | SECODUVI | 1 | 100% | OBRA | 491,217.17 | 0.00 | | | - |
| PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR) | | | | | | | 491,217.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015 | | | | | | | | | | | |
| ADECUACION DE ESPACIOS Y REMODELACION EN EX HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA PARA LA COEPRIST PD/FASSA/019/15 | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | SANTA ANA CHIAUTEMPAN | SECODUVI | 1 | 12% | OBRA | 2,273,335.72 | 0.00 | | | - |
| ELABORACION DEL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS PD/FASSA/039/15 | NATIVITAS, TLAXCALA | NATIVITAS | SECODUVI | 1 | 0% | ESTUDIO | 168,000.00 | 0.00 | | | - |
| PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015 | | | | | | | 2,441,335.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OPORTUNIDADES 2014 | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION CASA DE SALUD | HUAMANTLA, TLAXCALA | COLONIA ALTAMIRA DE GUADALUPE | SECODUVI | 1 | 0% | OBRA | 160,000.00 | 0.00 | | | - |
| REHABILITACION CASA DE SALUD | HUAMANTLA, TLAXCALA | COLONIA CJAUHTÉMOC | SECODUVI | 1 | 0% | OBRA | 180,000.00 | 0.00 | | | - |
| REHABILITACION CASA DE SALUD | HUAMANTLA, TLAXCALA | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS | SECODUVI | 1 | 0% | OBRA | 210,000.00 | 0.00 | | | - |
| REHABILITACION CASA DE SALUD | HUAMANTLA, TLAXCALA | N.C.P. SAN JOSÉ TEACALCO | SECODUVI | 1 | 0% | OBRA | 110,000.00 | 0.00 | | | - |
| REHABILITACION CASA DE SALUD | HUAMANTLA, TLAXCALA | N.C.P. JOSE MARÍA MORELOS | SECODUVI | 1 | 0% | OBRA | 160,000.00 | 0.00 | | | - |
| REHABILITACION CASA DE SALUD | HUAMANTLA, TLAXCALA | RANCHO DE JESÚS | SECODUVI | 1 | 0% | OBRA | 150,000.00 | 0.00 | | | - |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015**

Hoja No. _____

SALUD

| | | | | |
|--------|----------------------------|-----|-----|---|
| Fecha: | 30 de junio de 2015 | | | 3 |
| | día | mes | año | |

| | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) Recursos depositados | | Rendimientos Financieros | | Total E=B+D |
|--|---|-----------------------|------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | Meta | | Unidad de Medida | Programado A | Ejercido B | Asignado 1_/ C | Ejercido D | |
| | | | | | Programada Total | Avance en el período 2_ / | | | | | | |
| | REHABILITACIÓN CASA DE SALUD | HUAMANTLA, TLAXCALA | COLONIA EL VALLE | SECODUVI | 1 | 0% | OBRA | 110,000.00 | 0.00 | | | - |
| | REHABILITACIÓN CASA DE SALUD | HUAMANTLA, TLAXCALA | FRANCISCO VILLA TECOAC | SECODUVI | 1 | 0% | OBRA | 180,000.00 | 0.00 | | | - |
| | REHABILITACIÓN CASA DE SALUD | ALTZAYANCA, TLAXCALA | NEXNOPALA | SECODUVI | 1 | 0% | OBRA | 210,000.00 | 0.00 | | | - |
| | REHABILITACIÓN CASA DE SALUD | ATLTZAYANCA, TLAXCALA | MESA REDONDA | SECODUVI | 1 | 0% | OBRA | 180,000.00 | 0.00 | | | - |
| | REHABILITACIÓN CASA DE SALUD | ALTZAYANCA, TLAXCALA | SANTA MARIA LAS CUEVAS | SECODUVI | 1 | 0% | OBRA | 390,000.00 | 0.00 | | | - |
| | REHABILITACIÓN CASA DE SALUD | ALTZAYANCA, TLAXCALA | SAN JOSÉ BUENAVISTA | SECODUVI | 1 | 0% | OBRA | 160,000.00 | 0.00 | | | - |
| | REHABILITACIÓN CASA DE SALUD | ALTZAYANCA, TLAXCALA | RANCHERÍA POCITOS | SECODUVI | 1 | 0% | OBRA | 180,000.00 | 0.00 | | | - |
| | REHABILITACIÓN CASA DE SALUD | ALTZAYANCA, TLAXCALA | SAN JUAN OCOTITLA | SECODUVI | 1 | 0% | OBRA | 180,000.00 | 0.00 | | | - |
| | REHABILITACIÓN CASA DE SALUD | ALTZAYANCA, TLAXCALA | SAN JOSÉ PILANCON | SECODUVI | 1 | 0% | OBRA | 110,000.00 | 0.00 | | | - |
| | REHABILITACIÓN CASA DE SALUD | ALTZAYANCA, TLAXCALA | LÁZARO CÁRDENAS | SECODUVI | 1 | 0% | OBRA | 180,000.00 | 0.00 | | | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| | OPORTUNIDADES 2014 | | | | | | | 2,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAMA DE SALUD 2015 | | | | | | | 5,782,552.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|----------|-------------------------------------|
| AUTORIZA | |
| Nombre: | C.P. JORGE VALDES AGUILERA |
| Puesto / | SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS |
| Firma: | |