

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
DESARROLLO REGIONAL 2014**

HOJA No.----- DE -----

1 3

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de marzo de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
5.84	DESARROLLO REGIONAL 2014	341,650,000.00	108,867,277.05
5.84	DESARROLLO REGIONAL 2014	341,650,000.00	108,867,277.05

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
DESARROLLO REGIONAL 2014**

Hoja No. _____ de _____

D.R.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año 2 3

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	DESARROLLO REGIONAL 2014											
	CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR APIZACO-ATLIHUETZÍA-AMAXAC, SEGUNDA Y TERCERA ETAPA- PF/DR/198/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/DR/198/A/14	APIZACO, AMAXAC DE GUERRERO Y YAUHQUEM EHCAN, TLAXCALA	APIZACO, AMAXAC DE GUERRERO Y YAUHQUEMHCAN	SECODUV I	1	45%	OBRA	25,000,000.00	9,359,110.32			9,359,110.32
	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD JUDICIAL. PF/DR/265/14 y CONV DE DIFERIM PF/DR/265/A/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUV I	10500	2%	M2	179,214,486.64	56,261,786.55			56,261,786.55
	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA CUAUHTEMOC. PF/DR/153/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/DR/153/A/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUV I	1	75%	OBRA	19,100,000.00	11,045,537.63			11,045,537.63
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO, MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. PF/PRODERETUS/151/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUV I	1	90%	OBRA	22,000,000.00	16,970,990.37			16,970,990.37
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD DE LA JUSTICIA. PF/DR/219/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUV I	1	80%	OBRA	7,518,178.21	4,466,842.37			4,466,842.37

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
DESARROLLO REGIONAL 2014**

Hoja No. _____ de _____

D.R.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año 3 3

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS VIALES AL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD DE LA JUSTICIA. PF/DR/245/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUV I	1	30%	OBRA	26,925,685.15	10,482,909.81			10,482,909.81
	1 AL MILLAR DE (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS	OFS	1	100%	PAGO	341,650.00	280,100.00			280,100.00
	SALDO POR DISTRIBUIR							61,550,000.00				
	DESARROLLO REGIONAL 2014											
								341,650,000.00	108,867,277.05	0.00	0.00	108,867,277.05
	DESARROLLO REGIONAL 2014											
								341,650,000.00	108,867,277.05	0.00	0.00	108,867,277.05

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	