

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011

P. Z. M.

| | | | |
|--------|----------------------------|-----|----------|
| Fecha: | 31 de marzo de 2015 | | |
| | día | mes | año 2015 |

Entidad Federativa: TLAXCALA

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | | Total E=B+D |
|--|---|---|---------------------------|--|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------|---------------|
| | | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados del P.Z.M. | | Rendimientos Financieros de la cuenta | | |
| | | | | | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / | | Programado A | Ejercido B | Asignado 1_ / C | Ejercido D | |
| FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011 | | | | | | | | | | | | |
| | ADQUISICION DE PREDIO COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA | SAN MATIAS TEPETOMATITLAN | SECODUV I | 17.00 | 100% | HA. | 15,199,617.21 | 15,199,617.21 | | | 15,199,617.21 |
| | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION GEOMETRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD, ENTRONQUE CARRETERA TLAXCALA-APIZACO. PF/FMTA/258/11 | YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA | SANTA URSULA ZIMATEPEC | SECODUV I | 1 | 100% | PROYECTO EJECUTIVO | 490,665.76 | 490,665.76 | | | 490,665.76 |
| | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INCORPORACION DEL BOULEVARD GASODUCTO CON BOULEVARD OCOTLAN. PF/FMTA/257/11 | TLAXCALA, TLAXCALA | OCOTLAN | SECODUV I | 1 | 100% | PROYECTO EJECUTIVO | 490,665.76 | 490,665.76 | | | 490,665.76 |
| | PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | APIZACO, TLAXCALA | SANTA ANITA HUILOAC | SECODUV I | 2.00 | 100% | HA. | 11,633,775.00 | 11,633,775.00 | | | 11,633,775.00 |

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011

P. Z. M.

| | | | |
|--------|----------------------------|-----|---------|
| Fecha: | 31 de marzo de 2015 | | |
| | día | mes | año 3 3 |

Entidad Federativa: TLAXCALA

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | | Total E=B+D |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados del P.Z.M. | | Rendimientos Financieros de la cuenta | | |
| | | | | | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / | | Programado A | Ejercido B | Asignado 1_ / C | Ejercido D | |
| | PÁGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN SANTA ANITA HUILOAC, SEGUNDA PARTE DEL PAGO DE LA DEUDA | APIZACO, TLAXCALA | SANTA ANITA HUILOAC | SECODUV I | 1.00 | 100% | PAGO | 98,830.77 | 0.00 | | | 0.00 |
| | 1 AL MILLAR DE LA (ASF-OFS) | VARIOS | VARIAS | | | | | 27,941.50 | 27,941.50 | | | 27,941.50 |
| | FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011 | | | | | | | 27,941,496.00 | 27,842,665.23 | 0.00 | 0.00 | 27,842,665.23 |
| | FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011 | | | | | | | 27,941,496.00 | 27,842,665.23 | 0.00 | 0.00 | 27,842,665.23 |

| |
|--|
| AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma: |
|--|