

FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2013

RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de marzo de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
5.66	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2013	35,076,033.00	34,068,803.76
5.66	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2013	35,076,033.00	34,068,803.76

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2013

Hoja No. _____ de _____

PZMTA

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año 2 0 1 5

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMTA		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2013												
	CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO PARA EL ACCESO A LA CIUDAD DE LA JUSTICIA, PRIMERA ETAPA. PF/FMTA/001/14 y CONV. MODIFIC. PF/FMTA/001/A/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	0.66	100%	ADQUISICIÓN	20,835,875.76	20,793,780.55			20,793,780.55
	ÁDQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA Y PAGO DE AFECTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD APIZACO-ATLIHUETZÍA-AMAXAC (1ra. ETAPA). VARIOS	APIZACO, AMAXAC DE GUERRERO, SANTA CRUZ TLAXCALA Y CONTLA DE JUAN CUAMATZI	APIZACO, AMAXAC DE GUERRERO, SANTA CRUZ TLAXCALA Y CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SECODUVI	1	93%	ADQUISICIÓN	10,522,786.97	9,569,692.35			9,569,692.35
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS CALLES HIDALGO Y FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLES MELCHOR OCAMPO Y GAVILLERO, SAN PABLO APETATITLÁN. PF/FMTA/306/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	350,000.00	345,587.43			345,587.43
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA URBANIZACIÓN DEL PREDIO EN SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN. PF/FMTA/307/13/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	470,000.00	466,646.79			466,646.79
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REVITALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO. PF/FMTA/308/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	EX-RANCHO LA GUANAJA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	720,000.00	715,726.37			715,726.37

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2013

PZMTA

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año 3 3

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del PZMTA		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ELABORACIÓN DE PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA LAGUNA DE ACUITLAPILCO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA. PF/FMTA/258/13 y CONV. MODIFIC. PF/FMTA/258/A/13	TLAXCALA, TEPEYANCO Y XILOXOTLA, TLAXCALA	VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	1	100%	PROGRAMA	2,142,294.20	2,142,294.20			2,142,294.20
	1 AL MILLAR DE LA (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DERECHO	35,076.07	35,076.07			35,076.07
								35,076,033.00	34,068,803.76	0.00	0.00	34,068,803.76
								35,076,033.00	34,068,803.76	0.00	0.00	34,068,803.76

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / :	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	