

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento  
Realizados con los Recursos Recibidos del  
DESARROLLO REGIONAL 2015**

		<b>30 de septiembre de 2016</b>	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
<b>6</b>	PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015	329,471,382.36	329,471,382.36
<b>6</b>	<b>PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015</b>	<b>329,471,382.36</b>	<b>329,471,382.36</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015**

D.R.

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015</b>												
	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TLAXCALA <b>PF/DR/022/15, CD. /022/A/15, CM. /022/B/15 y CM. /022/C/15</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	122,064,152.45	122,064,152.45			122,064,152.45
	MODERNIZACION DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA. <b>PF/DR/029/15 y CM. /029/A/15</b>	APIZACO y YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEH CAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	26,285,284.57	26,285,284.57			26,285,284.57
	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA CUAUHTEMOC. <b>PF/DR/028/15, CM. /028/A/15 y /028/B/15</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.93	<b>100%</b>	OBRA	69,680,735.46	69,680,735.46			69,680,735.46
	MODENIZACION DE AVIENIDA CUAHUTEMOC. <b>PF/DR/077/15</b>	APIZACO	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	7,242,263.33	7,242,263.33			7,242,263.33
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PAGO	245,200.00	245,200.00			245,200.00
	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO APIZACO "B" <b>PF/DR/036/15, CM. /036/A/15 y /036/B/15</b>	APIZACO y YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEH CAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	93,461,504.31	93,461,504.31			93,461,504.31
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PAGO	93,000.00	93,000.00			93,000.00
	AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO ATOYAC, EN LA CARRETERA FEDERAL VILLALTA-TEPETITLA. <b>PF/DR/021/15, CD /021/A/15 y CM. /021/B/15</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	10,384,342.24	10,384,342.24			10,384,342.24
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PAGO	14,900.00	14,900.00			14,900.00
<b>PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015</b>								<b>329,471,382.36</b>	<b>329,471,382.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,471,382.36</b>
<b>PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015</b>								<b>329,471,382.36</b>	<b>329,471,382.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,471,382.36</b>

AUTORIZA  
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA  
Puesto / I SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
Firma: