

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de marzo de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL	310,858.44	233,766.39
1	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL	310,858.44	233,766.39

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL

FIDECIX

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL											
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL I. PD/CIX/004/15	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL I	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	310,858.44	233,766.39			233,766.39
	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL						SUMA	310,858.44	233,766.39	0.00	0.00	233,766.39
	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL							310,858.44	233,766.39	0.00	0.00	233,766.39

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS