

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados
con los Recursos Recibidos del
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015
RESUMEN GLOBAL**

31 de marzo de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
2	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015	41,856,247.00	23,245,143.51
2	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015	41,856,247.00	23,245,143.51

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015

PZMTA

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015												
	MODERNIZACIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO. PF/FMTA/064/15 y CM. /064/A/15	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	20,814,390.75	15,898,383.65			15,898,383.65
	MODERNIZACION DE AVENIDA CUAUHEMOC (CABLEADO SUBTERRANEO). PF/FMTA/096/15 y CM. /096/A/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	21,000,000.00	7,304,903.61			7,304,903.61
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	PAGO	41,856.25	41,856.25			41,856.25
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015								41,856,247.00	23,245,143.51	0.00	0.00	23,245,143.51
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015								41,856,247.00	23,245,143.51	0.00	0.00	23,245,143.51

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
--