

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FOADIS

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD												
	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL . PF/FOADIS/130/15, CM. /130/A/15 y /130/B/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUV I	1	100%	OBRA	8,677,302.01	8,495,200.23			8,495,200.23
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS		1	0%	DERECHO	8,685.99	0.00			0.00
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD								8,685,988.00	8,495,200.23	0.00	0.00	8,495,200.23

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS