

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
Realizados con los Recursos Recibidos del
DESARROLLO REGIONAL 2015**

		31 de marzo de 2016	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
6	PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015	353,655,300.98	292,259,083.25
6	PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015	353,655,300.98	292,259,083.25

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015

D.R.

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015												
	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TLAXCALA PF/DR/022/15, CD. /022/A/15, CM. /022/B/15 y CM. /022/C/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	67%	OBRA	138,061,800.00	88,730,825.53			88,730,825.53
	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA. PF/DR/029/15 y CM. /029/A/15	APIZACO y YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHC AN	SECODUVI	1	100%	OBRA	29,970,000.00	26,285,284.57			26,285,284.57
	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA CUAUHTEMOC PF/DR/028/15 CM PF/DR/028/A/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.93	100%	OBRA	69,680,736.57	69,680,735.46			69,680,735.46
	MODERNIZACIÓN DE AVENIDA CUAHTEMOC. PE/DR/077/15	APIZACO	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,242,263.43	7,242,263.33			7,242,263.33
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	PAGO	245,200.00	245,200.00			245,200.00
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO APIZACO "B" PF/DR/036/15, CM. /036/A/15 y /036/B/15	APIZACO y YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHC AN	SECODUVI	1	96%	OBRA	93,462,300.98	93,461,504.31			93,461,504.31
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	PAGO	93,000.00	93,000.00			93,000.00
	AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO ATOYAC, EN LA CARRETERA FEDERAL VILLALTA-TEPETITLA. PF/DR/021/15, CD /021/A/15 y CM. /021/B/15	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	1	97%	OBRA	14,885,100.00	6,505,370.05			6,505,370.05
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	PAGO	14,900.00	14,900.00			14,900.00
PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015								353,655,300.98	292,259,083.25	0.00	0.00	292,259,083.25
PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015								353,655,300.98	292,259,083.25	0.00	0.00	292,259,083.25

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / I SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: