

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos
de
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de marzo de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	PAGADA
68	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)	150,609,222.64	75,077,956.76
68	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)	150,609,222.64	75,077,956.76

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)												
1	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI PD/PEI/239/15 y CD. /239/A/15	CONTLA, TLAXCALA	CONTLA	SECODUVI	1	25%	OBRA	19,500,000.00	5,850,000.00			5,850,000.00
2	IMAGEN URBANA DE LA CALLE REFORMA PD/PEI/240/15 y CD. /240/A/15	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	37%	OBRA	12,557,557.25	7,499,950.28			7,499,950.28
3	REHABILITACION Y ADECUACION DEL MUSEO "CARLOS GONZALEZ". PF/PEI/001/16	TLAXCO	TLAXCO, TLAXCALA	SECODUVI	1	9%	OBRA	8,930,760.28	3,115,621.63			3,115,621.63
4	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CALLE 8, TRAMO: DEL KM 0+000 AL 1+557. PF/PEI/232/15	TLAXCALA, TLAXCALA	COLONIA LA LOMA XICOHTÉNCA TL	SECODUVI	1	25%	OBRA	10,969,652.66	3,290,895.80			3,290,895.80
5	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA GUADALUPE HIDALGO. PD/PEI/194/15 y CM. /194/A/15	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	GUADALUPE HIDALGO	SECODUVI	1	100%	OBRA	357,082.96	171,971.37			171,971.37
6	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA CUAUHTEMOC. PD/PEI/195/15	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	GUADALUPE HIDALGO	SECODUVI	1	100%	OBRA	359,043.18	317,056.17			317,056.17
7	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO. PD/PEI/196/15	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	376,930.23	376,287.58			376,287.58
8	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ. PD/PEI/213/15	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	LA GARITA	SECODUVI	1	100%	OBRA	641,764.36	633,601.41			633,601.41
9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE JARDIN DE NIÑOS ABELARDO L. RODRIGUEZ. PD/PEI/179/15	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	VILLA DE LAS FLORES	SECODUVI	1	100%	OBRA	991,888.45	991,888.45			991,888.45
10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER. PD/PEI/180/15	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	486,716.16	486,716.16			486,716.16

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
11	PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD Y JUAN JACOBO ROUSSEAU. PD/PEI/193/15	APIZACO, TLAXCALA	SANTA MARIA TEXCALAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	555,795.16	555,753.56			555,753.56
12	PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO AL ALBERGUE RURAL ZUMPANGO. PD/PEI/192/15	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ZUMPANGO	SECODUVI	1	100%	OBRA	233,128.77	233,126.53			233,126.53
13	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA CUEXOTITLA. PD/PEI/214/15	ESPAÑITA, TLAXCALA	LA MAGDALENA CUEXOTITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,215,492.41	0.00			-
14	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA MARIANO MATAMOROS. PD/PEI/215/15	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN MIGUEL PIPILLOLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	891,395.70	0.00			-
15	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS ACCESO A ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES. PD/PEI/216/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	1	100%	OBRA	883,472.89	879,607.54			879,607.54
16	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ. PD/PEI/181/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN JOSE XICOHTENCA TL	SECODUVI	1	100%	OBRA	703,953.43	703,953.43			703,953.43
17	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA TLAHUICOLE. PD/PEI/182/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	HERMENEGIL DO GALEANA	SECODUVI	1	100%	OBRA	929,147.13	929,147.13			929,147.13
18	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA CAM NUM 14. PD/PEI/176/15	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	543,255.12	507,949.70			507,949.70
19	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N EN ACCESO A TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA. PD/PEI/177/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN MARCOS JILOTEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	389,705.17	378,517.45			378,517.45
20	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE S/N EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO. PD/PEI/178/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	1	100%	OBRA	417,200.87	417,199.73			417,199.73

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
21	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DOC. RUIZ GAYTAN EN ACCESO A ESC. PRIM. FED. HOGAR Y PATRIA. PD/PEI/206/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS , TLAXCALA	SAN GABRIEL POPOCATLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	227,816.23	227,816.23			227,816.23
22	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO VILLA EN ACCESO A JARDIN DE NIÑOS JOSE FERNANDEZ DE LARA. PD/PEI/207/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS , TLAXCALA	ESPIRITU SANTO	SECODUVI	1	100%	OBRA	165,208.45	165,208.45			165,208.45
23	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES XICOHTENCATL, GURIDI Y ALCOGER ACCESO A SEC. TE. No. 49. PD/PEI/208/15 y CM. /208/A/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS , TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	100%	OBRA	75,772.91	75,772.91			75,772.91
24	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LIBERTAD NORTE ACCESO A LA SEC. TEC. No. 49. PD/PEI/209/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS , TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	100%	OBRA	333,698.27	333,698.27			333,698.27
25	PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS. PD/PEI/210/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS , TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	100%	OBRA	139,432.16	139,397.14			139,397.14
26	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO. PD/PEI/212/15	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I. MADERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	795,373.52	795,372.81			795,372.81
27	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. PD/PEI/203/15	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	TEPUENTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,317,423.50	1,317,423.43			1,317,423.43
28	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA GABINO BARRERA. PD/PEI/201/15	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	1	100%	OBRA	39,984.44	39,984.44			39,984.44
29	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. PD/PEI/202/15	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL ANALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	928,071.28	928,071.28			928,071.28
30	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CAMINO SANTA CLARA EN ACCESO A LA ESCUELA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI. PD/PEI/200/15	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL ANALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	36,122.05	36,122.05			36,122.05

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
31	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO. PD/PEI/205/15	PANOTLA, TLAXCALA	TEXCACOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	725,021.87	725,021.87			725,021.87
32	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO. PD/PEI/169/15	SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEACALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	178,314.52	178,314.52			178,314.52
33	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC. PD/PEI/211/15	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	CUAXINCA	SECODUVI	1	100%	OBRA	741,731.78	0.00			-
34	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. PD/PEI/170/15	TERRENATE, TLAXCALA	TOLUCA DE GUADALUPE	SECODUVI	1	100%	OBRA	54,364.14	54,364.14			54,364.14
35	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA. PD/PEI/171/15	TERRENATE, TLAXCALA	LOS AMELES	SECODUVI	1	100%	OBRA	163,296.32	163,296.32			163,296.32
36	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO. PD/PEI/217/15	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	OCOTITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	770,964.61	762,307.27			762,307.27
37	COSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PORTALES OCTUBRE 1984. PD/PEI/172/15	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA ANA PORTALES	SECODUVI	1	100%	OBRA	104,200.48	104,200.48			104,200.48
38	PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS REBECA TORRES DE LIRA. PD/PEI/219/15	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPINALCO DEL PEÑON	SECODUVI	1	100%	OBRA	182,285.96	182,285.89			182,285.89
39	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA PROF. IGNACIO RAMIREZ. PD/PEI/173/15	TLAXCO, TLAXCALA	CAPILLA DE TEPEYAHUALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,146,911.14	1,146,608.49			1,146,608.49
40	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA VICTORIA DORNELAS. PD/PEI/221/15	TLAXCO, TLAXCALA	GRACIANO SUPERVISION	SECODUVI	1	98%	OBRA	1,172,829.03	1,172,828.96			1,172,828.96

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
41	PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS. PD/PEI/198/15	TLAXCO, TLAXCALA	LA CIENEGA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,393,049.13	983,270.76			983,270.76
42	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA PROF. SEVERINO CUAPANTECATL. PD/PEI/197/15	TLAXCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA SOLTEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	733,595.79	565,804.33			565,804.33
43	PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD. PD/PEI/199/15	TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUVI	1	100%	OBRA	589,417.85	0.00			-
44	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESO A LA PRIMARIA JUSTO SIERRA. PD/PEI/220/15	TLAXCO, TLAXCALA	SAN PEDRO LA CUEVA	SECODUVI	1	100%	OBRA	99,465.00	99,284.66			99,284.66
45	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS. PD/PEI/222/15	TLAXCO, TLAXCALA	TEPEYAHUALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	324,500.74	324,500.74			324,500.74
46	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA 4 DE OCTUBRE. PD/PEI/223/15	TLAXCO, TLAXCALA	TITCHILCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	537,152.39	537,152.39			537,152.39
47	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA. PD/PEI/174/15	TLAXCO, TLAXCALA	LAS MESAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	743,540.00	743,540.00			743,540.00
48	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS "ANTONIO CARBAJAL". PD/PEI/185/15	XALTOCAN, TLAXCALA	SANTA BARBARA ACUICUITZC ATEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	646,257.29	646,257.29			646,257.29
49	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA PUERTO ARTURO. PD/PEI/184/15	XALTOCAN, TLAXCALA	PUERTO ARTURO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,131,652.93	1,131,651.39			1,131,651.39
50	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO. PD/PEI/204/15	YAUHQEME HCAN, TLAXCALA	LA QUEBRADOR A	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,525,043.56	1,524,765.11			1,524,765.11

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
51	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ACCESO AL CENTRO DE REINSECCION SOCIAL. PD/PEI/233/15 y CD. /233/A/15	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	48%	OBRA	4,497,540.79	2,140,488.60			2,140,488.60
52	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN ACCESO A PANTEÓN MUNICIPAL. PF/PEI/234/15 y CD. /234/A/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS , TLAXCALA	SANTA JUSTINA ECATEPEC	SECODUVI	1	60%	OBRA	5,832,686.29	4,462,989.17			4,462,989.17
53	MODERNIZACION DE LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE AV. PICAZO Y VIA CORTA. PD/PEI/005/16 y CD. /005/A/16	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAHUTEMPAN	SECODUVI	1	17%	OBRA	37,861,323.48	10,191,795.96			10,191,795.96
54	REHABILITACION DE JUEGOS Y PASTO SINTETICO EN PARQUE INFANTIL KOKONETZI. PD/PEI/029/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,714,672.19	0.00			-
55	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO DE LA GENDARMERIA FEDERAL EN EL PREDIO DENOMINADO "LA ENCRUCIJADA". PD/PEI/235/15 y CM. /235/A/15	OCOTOXCO	YAHUQUEMECAN, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,826,162.47	5,826,160.60			5,826,160.60
56	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, AMPLIACIONES, HABILITADO DE ESTRADOS Y ESPECTACULARES, CERCADOS, RETIROS, ACARREOS E INSTALACIONES EN VARIOS INMUEBLES. PD/PEI/019/16	VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,876,754.77	0.00			-
57	REHABILITACION Y COLOCACION DE ADORNOS DE FIESTAS NAVIDEÑAS. PD/PEI/012/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	398,291.77	389,418.39			389,418.39
58	RETIRO DE MATERIAL ORGANICO, RASTREO, LIMPIEZA Y SEMBRADO DE VARIAS ESPECIES DE CACTUS-MAGUEYES Y AGAVES EN BOULEVARD MENA-CD. INDUSTRIAL XICOHTENCATL. PD/PEI/245/15	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	PLAN DE AYALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	338,658.03	318,991.46			318,991.46

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
59	CONSTRUCCION DE MURETES PORTAPLACA. PD/PEI/250/15	VARIAS	VARIOS	SECODUVI	1	10%	OBRA	1,184,802.41	0.00			-
60	BACHEO A LOS 60 MUNICIPIOS	VARIAS	VARIOS	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,000,000.00	0.00			-
60	TRABAJOS DE FABRICACION, CONSOLIDACION, RIGIDIZACION Y ACCIONES PREVENTIVAS EN LA INTEGRACION DE MURO DE PIEDRA EXISTENTE EN LA CAPILLA DEL VECINO PD/PEI/183/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,009,975.24	1,009,975.24			1,009,975.24
61	SUMINISTRO COLOCACION DE REJA EN PARQUE DE SANTA ANITA HUILOAC. PD/PEI/218/15 y CM. /218/A/15	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,045,662.20	1,045,662.20			1,045,662.20
62	PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO DE OBRAS EXTERIORES PARA LA EX FABRICA DE HILADOS SAN LUIS APIZAQUITO, TLAXCALA. 42127-2827-20-Y-15	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,950,250.00	1,950,250.00			1,950,250.00
63	PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO PARA EL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 39117-2307-17-IX-14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,298,659.60	5,298,659.60			5,298,659.60
64	REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS, QUE ALBERGARAN A EL "TRUBUNAL ELECTORAL". SECODUVI/001/2016	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOTÉNCAT L	SECODUVI	1	0%	OBRA	640,818.55	0.00			-
65	AMPLIACION DE VIVIENDA PROTOTIPO. SECODUVI/002/2016	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	1	0%	OBRA	73,107.22	0.00			-
66	AMPLIACION DE VIVIENDA PROTOTIPO. SECODUVI/003/2016	SANTA ANA CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA CHALMA	SECODUVI	1	0%	OBRA	73,107.22	0.00			-
67	APLICACIÓN DE PINTURA A BASE DE CAL EN MUROS Y BARDAS PARA RETIRO DE PROPAGANDA POLITICA DE DIFERENTES PARTIDOS POLITICOS. SECODUVI/004/2016	CALPULALPAN, TLAXCALA	SANTIAGO CUAULA, SAN MARCOS GUAQUILPAN, SAN MATEO ACTIPAN, SAN FELIPE SULTEPEC, COL. FRANCISCO SARABIA, CALPULALPAN, LA CAÑADA Y EL REFUGIO	SECODUVI	1	0%	OBRA	30,310.89	0.00			-
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)								150,609,222.64	75,077,956.76	0.00	0.00	75,077,956.76

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	