

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA S.C.T. 2015**

| | | 31 de marzo de 2016 | |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| No. DE OBRAS | DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA | INVERSIÓN | |
| | | AUTORIZADA | PAGADA |
| 10 | PROGRAMA S.C.T. 2015 | 84,617,925.15 | 76,880,386.27 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 10 | PROGRAMA S.C.T. 2015 | 84,617,925.15 | 76,880,386.27 |
| | | | |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA S.C.T. 2015**

SCT

| | | | |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | 31 de marzo de 2016 | | |
| | día | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | | Total E=B+D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|------------|---------------|
| | | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados | | Rendimientos Financieros | | |
| | | | | | Programada Total | Avance en el período 2_ / | | Programado A | Ejercido B | Asignado 1_ / C | Ejercido D | |
| | PROGRAMA S.C.T. 2015 | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACOPINALCO DEL PEÑON-SAN PEDRO LA CUEVA. PF/CSCT/079/15 y CM. /079/A/15 | TLAXCO | ACOPINALCO DEL PEÑON Y SAN PEDRO DE LA CUEVA | SECODUV I | 2.4 | 100% | KM | 9,800,000.00 | 9,779,998.02 | | | 9,779,998.02 |
| | BOULEVARD UNIVERSIDAD POLITÉCNICA, TRAMO: CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR-AVE. UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO XALCALTZINCO PF/CSCT/074/15 y CM. /074/A/15 | TEPEYANCO, TLAXCALA | SAN PEDRO XALCALTZINCO | SECODUV I | 1 | 100% | OBRA | 6,029,443.89 | 6,017,443.89 | | | 6,017,443.89 |
| | 1 AL MILLAR | VARIOS | VARIAS | SECODUV I | 1 | 100% | DERECHO | 15,680.00 | 15,680.00 | | | 15,680.00 |
| | PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA XALTIPA-LA TRINIDAD PF/CSCT/076/15 y CM. /076/A/15 | PAPALOTLA DE XICHTÉNCATL, TLAXCALA | XALTIPA Y LA TRINIDAD | SECODUV I | 1.5 | 100% | km | 6,860,000.00 | 6,845,999.80 | | | 6,845,999.80 |
| | PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL YAUHQUEMECAN-E.C. (MUÑOZ - APIZACO) PF/CSCT/068/15 y CM. /068/A/15 | YAUHQUEMEHCA N, TLAXCALA | YAUHQUEMEHCA N | SECODUV I | 3 | 100% | km | 11,760,000.00 | 11,115,180.11 | | | 11,115,180.11 |
| | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA VIEJA IXTENCO - HUAMANTLA. PF/CSTC/078/15 y CM. /078/A/15 | HUAMANTLA, TLAXCALA | IXTENCO | SECODUV I | 2.5 | 100% | km | 9,800,000.00 | 9,779,997.85 | | | 9,779,997.85 |
| | RECONSTRUCCIÓN DEL RAMAL SANTA CRUZ TETELA PF/CSCT/075/15 y CM. /079/A/15 | LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA | SANTA CRUZ TETELA | SECODUV I | 1.5 | 100% | km | 5,004,201.26 | 4,994,201.03 | | | 4,994,201.03 |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA S.C.T. 2015**

SCT

| | | | |
|--------|----------------------------|-----|-----|
| Fecha: | 31 de marzo de 2016 | | |
| | día | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | | Total E=B+D |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados | | Rendimientos Financieros | | |
| | | | | | Programada Total | Avance en el período 2_ / | | Programado A | Ejercido B | Asignado 1_ / C | Ejercido D | |
| | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (REHABILITACION DE LA CARRETERA AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUB-TRAMO 0+000 AL 0+230.81 Y SUB-TRAMO 1+400 AL 1+856.20, CONSTRUCCIÓN DE ALEROS Y BANQUETAS LATERALES EN PUENTE) PF/CSCT/069/15 y /069/A/15 | TZOMPANTEPEC, TLAXCALA | TZOMPANTEPEC | SECODUV I | 0.8 | 100% | km | 15,680,000.00 | 11,973,274.67 | | | 11,973,274.67 |
| | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PF/CSCT/067/15 CM. /067/A/15 | SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA | SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | SECODUV I | 1.5 | 100% | km | 4,900,000.00 | 4,889,999.87 | | | 4,889,999.87 |
| | 1 AL MILLAR | VARIOS | VARIAS | SECODUV I | 1 | 100% | DEREC HO | 53,900.00 | 53,900.00 | | | 53,900.00 |
| | CONSTRUCCION DEL RAMAL MAZAQUIAHUAC - GRACIANO SANCHEZ Y RAMAL A SANTIAGO TETLAPAYAC. PF/CSCT/133/15 | TLAXCO, TLAXCALA | GRACIANO SANCHEZ Y EJIDO SANTIAGO TETLAPAYAC. | SECODUV I | 3 | 100% | KM | 13,720,000.00 | 10,422,011.03 | | | 10,422,011.03 |
| | RECONSTRUCCION DEL RAMAL ZACAMOLPA. PF/CSCT/128/15 y CM. /128/A/15 | COAXOMULCO, TLAXCALA | ZACAMOLPA, | SECODUV I | 0.4 | 100% | KM | 980,000.00 | 978,000.00 | | | 978,000.00 |
| | 1 AL MILLAR | VARIOS | VARIAS | SECODUV I | 1 | 100% | DEREC HO | 14,700.00 | 14,700.00 | | | 14,700.00 |
| PROGRAMA S.C.T. 2015 | | | | | | | | 84,617,925.15 | 76,880,386.27 | 0.00 | 0.00 | 76,880,386.27 |
| PROGRAMA S.C.T. 2015 | | | | | | | | 84,617,925.15 | 76,880,386.27 | 0.00 | 0.00 | 76,880,386.27 |

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| AUTORIZA | |
| Nombre: | C.P. JORGE VALDES AGUILERA |
| Puesto / Inst: | SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS |
| Firma: | |