

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE TLAXCALA 2015

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de junio de 2016	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	EJERCIDA
5	SUBSIDIOS, PROYECTOS CULTURALES 2015	1,808,757.22	1,808,757.22
5	SUBSIDIOS, PROYECTOS CULTURALES 2015	1,808,757.22	1,808,757.22

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA
SUBSIDIOS, PROYECTOS CULTURALES 2015
ITC**

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	SUBSIDIOS, PROYECTOS CULTURALES 2015											
	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA CASA DEL ARTISTA, UBICADO EN LARDIZABAL NO. 14. PF/SPC/189/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	220,388.01	220,388.01			220,388.01
	REHABILITACIÓN DE LA PINACOTECA DEL ESTADO, UBICADO EN GUERRERO No. 15. PF/SPC/188/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	237,799.53	237,799.53			237,799.53
	"LA CANICA" BIBLIOTECA INTERACTIVA DE LITERATURA INDIGENA 2DA ETAPA. PF/SPC/164/15	IXTENCO, TLAXCALA	EL CENTRO CULTURAL DE IXTENCO CALLE 11 SUR No. 3	SECODUVI	1	100%	OBRA	658,214.53	658,214.53			658,214.53
	REHABILITACION Y REMODELACION DEL MODULO SANITARIO Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DEL CENTRO CULTURAL IXTENCO, UBICADO EN EL CENTRO CULTURAL IXTENCO, CALLE 11 SUR No. 3. PF/SPC/187/15	IXTENCO, TLAXCALA	IXTENCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	468,840.93	468,840.93			468,840.93
	ADECUACION DE LAS AREAS DEL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA PF/SPC/254/15 y CM. /254/A/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	223,514.22	223,514.22			223,514.22
	SUBSIDIOS, PROYECTOS CULTURALES 2015							1,808,757.22	1,808,757.22	0.00	0.00	1,808,757.22
	SUBSIDIOS, PROYECTOS CULTURALES 2015							1,808,757.22	1,808,757.22	0.00	0.00	1,808,757.22

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

SUBSIDIOS, PROYECTOS CULTURALES 2015

ITC

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
Firma:												