

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos  
de  
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	PAGADA
70	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)	146,396,138.46	98,641,096.45
<b>70</b>	<b>PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)</b>	<b>146,396,138.46</b>	<b>98,641,096.45</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)**

**PEI**

Fecha:	<b>30 de junio de 2016</b>		
	día	mes	año

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
<b>PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)</b>												
<b>1</b>	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI <b>PD/PEI/239/15 y CD. /239/A/15</b>	CONTLA, TLAXCALA	CONTLA	SECODUVI	1	<b>90%</b>	OBRA	19,500,000.00	7,601,125.38			7,601,125.38
<b>2</b>	IMAGEN URBANA DE LA CALLE REFORMA <b>PD/PEI/240/15 y CD. /240/A/15</b>	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	12,557,557.25	9,171,355.94			9,171,355.94
<b>3</b>	REHABILITACION Y ADECUACION DEL MUSEO "CARLOS GONZALEZ". <b>PF/PEI/001/16</b>	TLAXCO	TLAXCO, TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	8,471,565.93	6,562,037.66			6,562,037.66
<b>4</b>	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CALLE 8, TRAMO: DEL KM 0+000 AL 1+557. <b>PF/PEI/232/15</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	COLONIA LA LOMA XICOHTÉNCATL	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	10,969,652.66	4,216,398.40			4,216,398.40
<b>5</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA GUADALUPE HIDALGO. <b>PD/PEI/194/15 y CM. /194/A/15</b>	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	GUADALUPE HIDALGO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	356,005.81	356,005.81			356,005.81
<b>6</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA CUAUHEMOC. <b>PD/PEI/195/15</b>	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	GUADALUPE HIDALGO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	356,426.45	356,426.45			356,426.45
<b>7</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO. <b>PD/PEI/196/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	376,287.58	376,287.58			376,287.58

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)**

**PEI**

Fecha:	<b>30 de junio de 2016</b>		
	día	mes	año

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
<b>8</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ. <b>PD/PEI/213/15</b>	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	LA GARITA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	633,601.41	633,601.41			633,601.41
<b>9</b>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE JARDIN DE NIÑOS ABELARDO L. RODRIGUEZ. <b>PD/PEI/179/15</b>	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	VILLA DE LAS FLORES	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	991,888.45	991,888.45			991,888.45
<b>10</b>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER. <b>PD/PEI/180/15</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	486,716.16	486,716.16			486,716.16
<b>11</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD Y JUAN JACOBO ROUSSEAU. <b>PD/PEI/193/15</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA MARIA TEXCALAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	555,753.56	555,753.56			555,753.56
<b>12</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO AL ALBERGUE RURAL ZUMPANGO. <b>PD/PEI/192/15</b>	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ZUMPANGO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	233,126.53	233,126.53			233,126.53
<b>13</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA CUEXOTITLA. <b>PD/PEI/214/15</b>	ESPAÑITA, TLAXCALA	LA MAGDALENA CUEXOTITLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,215,492.41	1,146,182.65			1,146,182.65

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)**

**PEI**

Fecha:	<b>30 de junio de 2016</b>		
	día	mes	año

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>14</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA MARIANO MATAMOROS. <b>PD/PEI/215/15</b>	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN MIGUEL PIPILLOLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	890,683.84	890,683.84			890,683.84
<b>15</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS ACCESO A ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES. <b>PD/PEI/216/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	879,607.54	879,607.54			879,607.54
<b>16</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ. <b>PD/PEI/181/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN JOSE XICHTENCATL	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	703,953.43	703,953.43			703,953.43
<b>17</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA TLAHUICOLE. <b>PD/PEI/182/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HERMENEGILD O GALEANA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	929,147.13	929,147.13			929,147.13
<b>18</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA CAM NUM 14. <b>PD/PEI/176/15</b>	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	507,949.70	507,949.70			507,949.70
<b>19</b>	PAVIMENTO HIDRAHULICO EN CALLE S/N EN ACCESO A TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA. <b>PD/PEI/177/15</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN MARCOS JILOTEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	378,517.45	378,517.45			378,517.45
<b>20</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE S/N EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO. <b>PD/PEI/178/15</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	417,199.73	417,199.73			417,199.73

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)**

**PEI**

Fecha:	<b>30 de junio de 2016</b>		
	día	mes	año

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
<b>21</b>	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DOC. RUIZ GAYTAN EN ACCESO A ESC. PRIM. FED. HOGAR Y PATRIA. <b>PD/PEI/206/15</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN GABRIEL POPOCATLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	227,816.23	227,816.23			227,816.23
<b>22</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO VILLA EN ACCESO A JARDIN DE NIÑOS JOSE FERNANDEZ DE LARA. <b>PD/PEI/207/15</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ESPIRITU SANTO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	165,208.45	165,208.45			165,208.45
<b>23</b>	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES XICOHTENCATL, GURIDI Y ALCOCCER ACCESO A SEC. TE. No. 49. <b>PD/PEI/208/15 y CM. /208/A/15</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	75,772.91	75,772.91			75,772.91
<b>24</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LIBERTAD NORTE ACCESO A LA SEC. TEC. No. 49. <b>PD/PEI/209/15</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	333,698.27	333,698.27			333,698.27
<b>25</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS. <b>PD/PEI/210/15</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	139,397.14	139,397.14			139,397.14
<b>26</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO. <b>PD/PEI/212/15</b>	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I. MADERO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	795,372.81	795,372.81			795,372.81

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)**

**PEI**

Fecha:	<b>30 de junio de 2016</b>		
	día	mes	año

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
<b>27</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. <b>PD/PEI/203/15</b>	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	TEPUENTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,317,423.43	1,317,423.43			1,317,423.43
<b>28</b>	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA GABINO BARRERA. <b>PD/PEI/201/15</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	39,984.50	39,984.44			39,984.44
<b>29</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. <b>PD/PEI/202/15</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL ANALCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	928,071.28	928,071.28			928,071.28
<b>30</b>	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CAMINO SANTA CLARA EN ACCESO A LA ESCUELA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI. <b>PD/PEI/200/15</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL ANALCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	36,122.05	36,122.05			36,122.05
<b>31</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO. <b>PD/PEI/205/15</b>	PANOTLA, TLAXCALA	TEXCACOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	725,021.87	725,021.87			725,021.87
<b>32</b>	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO. <b>PD/PEI/169/15</b>	SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEACALCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	178,314.52	178,314.52			178,314.52

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)**

**PEI**

Fecha:	<b>30 de junio de 2016</b>		
	día	mes	año

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
<b>33</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC. <b>PD/PEI/211/15</b>	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	CUAXINCA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	741,731.65	741,731.65			741,731.65
<b>34</b>	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. <b>PD/PEI/170/15</b>	TERRENATE, TLAXCALA	TOLUCA DE GUADALUPE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	54,364.14	54,364.14			54,364.14
<b>35</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA. <b>PD/PEI/171/15</b>	TERRENATE, TLAXCALA	LOS AMELES	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	163,296.32	163,296.32			163,296.32
<b>36</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO. <b>PD/PEI/217/15</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	OCOTITLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	762,307.27	762,307.27			762,307.27
<b>37</b>	COSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PORTALES OCTUBRE 1984. <b>PD/PEI/172/15</b>	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA ANA PORTALES	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	104,200.48	104,200.48			104,200.48
<b>38</b>	PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS REBECA TORRES DE LIRA. <b>PD/PEI/219/15</b>	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPINALCO DEL PEÑON	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	182,285.89	182,285.89			182,285.89
<b>39</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA PROF. IGNACIO RAMIREZ. <b>PD/PEI/173/15</b>	TLAXCO, TLAXCALA	CAPILLA DE TEPEYAHUALCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,146,608.49	1,146,608.49			1,146,608.49

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)**

**PEI**

Fecha:	<b>30 de junio de 2016</b>		
	día	mes	año

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
<b>40</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA VICTORIA DORNELAS. <b>PD/PEI/221/15</b>	TLAXCO, TLAXCALA	GRACIANO SUPERVISION	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,172,828.96	1,172,828.96			1,172,828.96
<b>41</b>	PAVIMENTO DE ADOQUINN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS. <b>PD/PEI/198/15</b>	TLAXCO, TLAXCALA	LA CIENEGA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,393,049.13	1,393,049.13			1,393,049.13
<b>42</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA PROF. SEVERINO CUAPANTECATL. <b>PD/PEI/197/15</b>	TLAXCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA SOLTEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	733,595.79	733,595.79			733,595.79
<b>43</b>	PAVIMENTO DE ADOQUINN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD. <b>PD/PEI/199/15</b>	TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	589,417.85	589,417.85			589,417.85
<b>44</b>	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESO A LA PRIMARIA JUSTO SIERRA. <b>PD/PEI/220/15</b>	TLAXCO, TLAXCALA	SAN PEDRO LA CUEVA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	99,284.66	99,284.66			99,284.66
<b>45</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS. <b>PD/PEI/222/15</b>	TLAXCO, TLAXCALA	TEPEYAHUALCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	324,500.74	324,500.74			324,500.74
<b>46</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA 4 DE OCTUBRE. <b>PD/PEI/223/15</b>	TLAXCO, TLAXCALA	TITCHILCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	537,152.39	537,152.39			537,152.39



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)**

**PEI**

Fecha:	<b>30 de junio de 2016</b>		
	día	mes	año

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
<b>47</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA. <b>PD/PEI/174/15</b>	TLAXCO, TLAXCALA	LAS MESAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	743,540.00	743,540.00			743,540.00
<b>48</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS "ANTONIO CARBAJAL". <b>PD/PEI/185/15</b>	XALTOCAN, TLAXCALA	SANTA BARBARA ACUICUITZCAT EPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	646,257.29	646,257.29			646,257.29
<b>49</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA PUERTO ARTURO. <b>PD/PEI/184/15</b>	XALTOCAN, TLAXCALA	PUERTO ARTURO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,131,651.39	1,131,651.39			1,131,651.39
<b>50</b>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO. <b>PD/PEI/204/15</b>	YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	LA QUEBRADORA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,524,765.11	1,524,765.11			1,524,765.11
<b>51</b>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ACCESO AL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL. <b>PD/PEI/233/15 y CD. /233/A/15</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	4,497,540.79	4,497,540.78			4,497,540.78
<b>52</b>	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN ACCESO A PANTEÓN MUNICIPAL. <b>PF/PEI/234/15 y CD. /234/A/15</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SANTA JUSTINA ECATEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	5,832,684.48	5,832,684.48			5,832,684.48

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)**

**PEI**

Fecha:	<b>30 de junio de 2016</b>		
	día	mes	año

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
<b>53</b>	MODERNIZACION DE LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE AV. PICAZO Y VIA CORTA. <b>PD/PEI/005/16 y CD. /005/A/16</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAHUTEMPAN	SECODUVI	1	<b>60%</b>	OBRA	33,972,653.20	15,175,581.57			15,175,581.57
<b>54</b>	REHABILITACION DE JUEGOS Y PASTO SINTETICO EN PARQUE INFANTIL KOKONETZI. <b>PD/PEI/029/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,714,672.19	1,714,653.89			1,714,653.89
<b>55</b>	CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO DE LA GENDARMERIA FEDERAL EN EL PREDIO DENOMINADO "LA ENCRUCIJADA". <b>PD/PEI/235/15 y CM. /235/A/15</b>	OCOTOXCO	YAHUQUEMECAN, TLAXCALA	SECODUVI	0	<b>100%</b>	0	5,826,160.60	5,826,160.60			5,826,160.60
<b>56</b>	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, AMPLIACIONES, HABILITADO DE ESTRADOS Y ESPECTACULARES, CERCADOS, RETIROS, ACARREOS E INSTALACIONES EN VARIOS INMUEBLES. <b>PD/PEI/019/16</b>	VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,690,599.30	424,935.57			424,935.57
<b>57</b>	REHABILITACION Y COLOCACION DE ADORNOS DE FIESTAS NAVIDEÑAS. <b>PD/PEI/012/16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	LOTE	389,418.39	389,418.39			389,418.39
<b>58</b>	RETIRO DE MATERIAL ORGANICO, RASTREO, LIMPIEZA Y SEMBRADO DE VARIAS ESPECIES DE CACTUS-MAGUEYES Y AGAVES EN BOULEVARD MENACD. INDUSTRIAL XICOHTENCATL. <b>PD/PEI/245/15</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	PLAN DE AYALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	318,991.46	318,991.46			318,991.46

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)**

**PEI**

Fecha:	<b>30 de junio de 2016</b>		
	día	mes	año

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>59</b>	CONSTRUCCION DE MURETES PORTAPLACA. <b>PD/PEI/250/15</b>	VARIAS	VARIOS	SECODUVI	1	<b>86%</b>	OBRA	1,184,802.41	0.00			-
<b>60</b>	TRABAJOS DE FABRICACION, CONSOLIDACION, RIGIDIZACION Y ACCIONES PREVENTIVAS EN LA INTEGRACION DE MURO DE PIEDRA EXISTENTE EN LA CAPILLA DEL VECINO <b>PD/PEI/183/15</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,009,975.24	1,009,975.24			1,009,975.24
<b>61</b>	SUMINISTRO COLOCACION DE REJA EN PARQUE DE SANTA ANITA HUILOAC. <b>PD/PEI/218/15 y CM. /218/A/15</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,045,662.20	1,045,662.20			1,045,662.20
<b>62</b>	PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO DE OBRAS EXTERIORES PARA LA EX FABRICA DE HILADOS SAN LUIS APIZAQUITO, TLAXCALA. <b>43127-2837-30-X-15</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	1,950,250.00	1,950,250.00			1,950,250.00
<b>63</b>	PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO PARA EL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. <b>39117-2307-17-IX-14</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	5,298,659.60	5,298,659.60			5,298,659.60
<b>64</b>	REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS, QUE ALBERGARAN A EL "TRUBUNAL ELECTORAL". <b>SECODUVI/001/2016</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOTÉNCATL	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	617,885.47	565,932.78			565,932.78
<b>65</b>	AMPLIACION DE VIVIENDA PROTOTIPO. <b>SECODUVI/002/2016</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	46,332.91	23,307.47			23,307.47
<b>66</b>	AMPLIACION DE VIVIENDA PROTOTIPO. <b>SECODUVI/003/2016</b>	SANTA ANA CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	COLONIA CHALMA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	45,591.89	22,566.45			22,566.45

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)**

**PEI**

Fecha:	<b>30 de junio de 2016</b>		
	día	mes	año

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>67</b>	APLICACIÓN DE PINTURA A BASE DE CAL EN MUROS Y BARDAS PARA RETIRO DE PROPAGANDA POLITICA DE DIFERENTES PARTIDOS POLITICOS. <b>SECODUVI/004/2016</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	SANTIAGO CUAULA, SAN MARCOS GUAQUILPAN, SAN MATEO ACTIPAN, SAN FELIPE SULTEPEC, COL. FRANCISCO SARABIA, CALPULALPAN, LA CAÑADA Y EL REFUGIO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	29,309.88	29,309.88			29,309.88
<b>68</b>	ALBERGUE TEMPORAL DE LA MUJER MALTRATADA EN COLONIA LA CAÑADA <b>PF/PRONAPRED/116/15 CD /A/ CM /B/</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	INMUEBLE	108,460.34	108,460.34			108,460.34
<b>69</b>	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TANQUE ELEVADO DE ESTRUCTURA METALICA DE 100 M3 DE CAPACIDAD <b>PD/PEI/105/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA MARIA TEXCALAC	SECODUVI	1	<b>0%</b>	MANTENIMIENTO	127,428.56	0.00			-
<b>70</b>	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CUBIERTA E INSTALACIONES DEL AUDITORIO DE COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA <b>SECODUVI/007/2016</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	MANTENIMIENTO	171,554.31	0.00			-
<b>71</b>	SALDO POR DISTRIBUIR					<b>0%</b>		2,093,331.21	0.00			-
<b>PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)</b>								<b>146,396,138.46</b>	<b>98,641,096.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,641,096.45</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS