

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

**ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

30 de septiembre de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
22	PROYECTO: 09 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL	343,879,049.07	206,115,288.28
6	PROYECTO: 10 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE	29,396,035.18	12,786,174.88
3	PROYECTO: 11 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	27,166,915.73	22,237,988.24
9	ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAU).	3,609,515.00	2,964,082.47
6	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).	1,925,727.00	1,683,268.84
1	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN), 2016	16,069,794.00	15,965,225.89
47	FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016	422,047,035.98	261,752,028.60

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016												
PROYECTO: 09 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL												
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO, TERCERA ETAPA. PF/PRODERMAGICO/075/16, CM /075/A/16 y CM. /075/B/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	95%	OBRA	11,354,893.82	245,989.61			245,989.61
	CONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO "CIUDAD JUDICIAL", SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/070/15, CM. /070/A/15 y CM. /070/B/15	APIZACO, TLAXCALA.	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	96%	OBRA	58,882,432.23	48,268,567.52			48,268,567.52
	CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD DE LA JUSTICIA, TERCERA ETAPA. PD/SECODUVI/030/16 y CM. /030/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	60%	OBRA	66,915,640.28	19,178,786.60			19,178,786.60
	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESTACIONAMIENTO , PLAZA DE ACCESO AL DEPORTIVO, CAMPO DEPORTIVO Y OBRA EXTERIOR) ETAPA 2016. PD/SECODUVI/031/16, CM. /031/A/16 y CM. /031/B/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	14,731,088.77	14,731,088.74			14,731,088.74
	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LAS ARTES, (PATIO PRINCIPAL, PATIO DE ESCUELA DE MÚSICA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ARQUITECTURA DE PAISAJE DEL ATRIO). PF/SECODUVI/062/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	0.53	100%	OBRA	11,645,329.20	8,789,178.13			8,789,178.13

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

FAFEF

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESCUELA DE MUSICA), SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/065/16 y CM. /065/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	41,866,593.10	36,570,559.45			36,570,559.45
	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LAS ARTES, (CAJA NEGRA Y BIBLIOTECA), SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/066/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	18,480,988.20	13,269,200.40			13,269,200.40
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (PLAZA DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y CALLE NUEVA). PD/SECODUVI/093/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	83%	OBRA	16,931,190.76	15,277,216.72			15,277,216.72
	MODERNIZACIÓN DEL ACCESO AL CENTRO DE LAS ARTES (CALLES TREN DE AUXILIO (ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y VÍA DEL FERROCARRIL MEXICANO), ÁNGEL DE SOLANA (ENTRE FERROCARRIL MEXICANO E IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE), IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE (ENTRE ÁNGEL SOLANA Y CARRETERA A TETLA), CALLE NUEVA (ENTRE IGNACIO ZARAGOZA ORIENTE Y ÁNGEL SOLANA), SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/096/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	14,609,307.22	7,340,645.18			7,340,645.18
	SUBESTACION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UBR DE SAN MATIAS TEPETOMATITLAN. PD/SECODUVI/106/16	APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATI TLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	909,666.25	841,772.12			841,772.12

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

FAFEF

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CERCADO PERIMETRAL Y PORTONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO". PD/SECODUVI/015/16 y CD. /015/A/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	SANTIAGO TETLA	SECODUVI	1 1	100%	CERCADO PORTON	4,477,585.06	4,477,585.06			4,477,585.06
	CABLEADO SUBTERRANEO EN EL ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION DE SAN PABLO DEL MONTE. PD/SECODUVI/037/16 y CM. /037/A/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	19,518,415.79	5,394,417.92			5,394,417.92
	CABLEADO SUBTERRANEO EN EL ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN FRANCISCO PAPALOTLA. PD/SECODUVI/044/16 y CM. /044/A/16	PAPALOTLA DE XICHTÉNCATL, TLAXCALA	SAN FRNACISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	14,171,616.09	7,386,454.76			7,386,454.76
	CABLEADO SUBTERRANEO EN EL ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN COSME MAZATECOCHCO. PD/SECODUVI/045/16	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	18,900,723.34	6,869,371.26			6,869,371.26
	CONSTRUCCION DE LA RED AÉREA EN 34.5 KV PARA ALIMENTAR EL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE. PD/SECODUVI/114/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	93%	OBRA	6,879,432.98	2,063,829.89			2,063,829.89
	IMAGEN URBANA DE LA CALLE REFORMA PD/PEI/240/15, CD. /240/A/15, CM. /240/B/15, CM. /240/C/15 y CM. /240/D/15	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	12,420,866.17	8,537,249.06			8,537,249.06
	REHABILITACION DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE AMAXAC DE GUERRERO. PD/SECODUVI/007/16	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	763,802.13	763,802.13			763,802.13

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AL ACCESO PRINCIPAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "APIZACO" B. PD/SECODUVI/113/16	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SAN BENITO	SECODUVI	1	95%	OBRA	1,151,913.98	784,334.14			784,334.14
	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LOCALIDAD DE LIRA Y ORTEGA. PD/SECODUVI/118/16 y CM. /118/A/16	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,263,255.91	1,263,255.91			1,263,255.91
	CONSTRUCCION DE UNIDAD CANINA. PD/SECODUVI/130/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	6%	OBRA	5,778,666.61	1,836,342.50			1,836,342.50
	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. PF/FSPSS/106/15, CM. /106/A/15 y CM. /106/B/15	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SAN PABLO DEL MONTE	1	100%	OBRA	2,148,238.95	2,148,238.95			2,148,238.95
	ELECTRIFICACION DE TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO, DE CALLES BALTAZAR MALDONADO A JESUS CARRANZA PD/SECODUVI/243/15	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	77,402.23	77,402.23			77,402.23
PROYECTO: 09 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL								343,879,049.07	206,115,288.28	0.00	0.00	206,115,288.28
PROYECTO: 10 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE												
	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL CARRETERA. SECODUVI/005/2016	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	50%	OBRA	5,640,894.72	1,171,346.75			1,171,346.75
	CONSTRUCCION DE GAZA EN BULEVAR APIZACO-ATLIHUETZIA-AMAXAC (KM 3+ 280 AL KM + 560), PD/SECODUVI/017/16	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,699,852.92	3,699,852.92			3,699,852.92
	AMPLIACION DEL PUENTE ATENCO. PD/SECODUVI/072/16 y CM. /072/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	35%	OBRA	7,318,469.52	774,434.34			774,434.34

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROGRAMA DE BACHEO PARA APOYO A MUNICIPIOS 2016. SECODUVI/006/2016	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	80%	OBRA	4,358,317.98	3,339,107.34			3,339,107.34
	REHABILITACION DE LATERALES DEL TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO, SUBTRAMO CALLE SEXTA A BULEVAR LA LIBERTAD. PD/SECODUVI/117/16 v CM. /117/A/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	80%	OBRA	3,343,309.90	2,290,876.49			2,290,876.49
	REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL A ATLAX, PD/SECODUVI/127/16 y CD. /127/A/16	XALOZTOC, TLAXCALA	XALOZTOC	SECODUVI	1	25%	OBRA	5,035,190.14	1,510,557.04			1,510,557.04
PROYECTO: 10 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE								29,396,035.18	12,786,174.88	0.00	0.00	12,786,174.88
PROYECTO: 11 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
	QUINTA ETAPA DE LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. PD/SECODUVI/050/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	12,943,126.88	9,835,531.94			9,835,531.94
	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO APIZACO-YAUHQUEMEHCAN. PD/SECODUVI/016/16	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	10,537,269.68	10,537,269.68			10,537,269.68
	ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE. PD/SECODUVI/136/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA.	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	63%	OBRA	3,686,519.17	1,865,186.62			1,865,186.62
PROYECTO: 11 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO								27,166,915.73	22,237,988.24	0.00	0.00	22,237,988.24
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAU).												
	AGUA POTABLE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PF/APAUR/021/16 y CM. /021/A/16	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	0.23	100%	OBRA	1,374,525.00	1,373,518.89			1,373,518.89

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POBRALE, TERCERA ETAPA. PF/APAUR/020/16	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.45	100%	OBRA	481,050.00	473,792.96			473,792.96
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DITRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO, SEGUNDA ETAPA. PF/APAUR/101/16 y CM. /101/A/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCIÓN AGRÍCOLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.16	100%	SISTEMA DE AGUA POTABLE	480,000.00	150,314.23			150,314.23
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE LOS DESHIELOS DE LA MALINTZI, SEGUNDA ETAPA. PF/APAUR/022/16 y CM. /022/A/16	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	ZITLALTEPEC	SECODUVI	0.11	100%	KM LINEA DE CONDUCCION	292,500.00	283,365.86			283,365.86
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAUR/078/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTISIMA	SECODUVI	0.16	76%	POZO	334,176.00	149,120.32			149,120.32
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAUR/079/16 y CM. /079/A/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	SECODUVI	0.16	78%	POZO	334,400.00	263,880.29			263,880.29
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PROTECCIÓN DE CUATRO MANANTIALES (EL OJITO, EL MOLINITO, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMEHCAN) EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MUNICIPIOS VARIOS, LOCALIDADES VARIAS. PF/APAUR/059/16 y CM. /059/A/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMECAN, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, SAN ESTEBAN TIZATLAN, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	0.16	100%	PROYECTO EJECUTIVO	165,451.00	127,452.32			127,452.32

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

FAFEF

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL "TEPETITLA" PARA LAS LOCALIDADES DE TEPETITLA, GUADALUPE VICTORIA Y SAN MATEO AYECAC, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL. PF/APAUR/023/16 y	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	0.07	100%	PROYECTO EJECUTIVO	74,985.00	71,974.46			71,974.46
	PROYECTO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE VILLALTA, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL. PF/APAUR/060/16 y CM. /060/A/16	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.08	100%	PROYECTO EJECUTIVO	72,428.00	70,663.14			70,663.14
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUR).								3,609,515.00	2,964,082.47	0.00	0.00	2,964,082.47
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).												
	INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE SUPERFICIAL Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN. PF/APARURAL/052/16, CM. /052/A/16 y /052/B/16	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	JOSE MÁRIA MORELOS, TLAXCALA	SECODUVI	0.11	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	233,438.00	219,420.17			219,420.17
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE SUPERFICIAL. PF/APARURAL/051/16, CM. /051/A/16 y CM. /051/B/16	TEPEYANCO, TLAXCALA	COLONIA GUERRERO	SECODUVI	0.11	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	233,438.00	216,130.23			216,130.23

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO. PF/APARURAL/097/16 y CM. /097/A/16	CALPULALPA N, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	0.11	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	452,363.00	308,481.17			308,481.17
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APARURAL/080/16	TOTOLAC, TLAXCALA	LOS REYES QUIAHUIXTLÁN	SECODUVI	0.11	100%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	146,250.00	124,202.81			124,202.81
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APARURAL/081/16 y CM. /081/A/16	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	0.11	100%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	253,638.00	208,465.57			208,465.57
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO. PF/APARURAL/054/16 y CM. /054/A/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	NCP SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	0.23	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	606,600.00	606,568.89			606,568.89
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).								1,925,727.00	1,683,268.84	0.00	0.00	1,683,268.84
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN), 2016												
	SANEAMIENTO CUARTA ETAPA DE LA REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. PF/PROSAN/058/16 y CM. /058/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.3	100%	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	16,069,794.00	15,965,225.89			15,965,225.89
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN), 2016								16,069,794.00	15,965,225.89	0.00	0.00	15,965,225.89
PROGRAMA C.N.A. 2015								21,605,036.00	20,612,577.20	0.00	0.00	20,612,577.20
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014								422,047,035.98	261,752,028.60	0.00	0.00	261,752,028.60

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Ir SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: